

THÔNG BÁO**Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể
tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không
quốc tế Long Thành giai đoạn 1**

Ngày 21/02/2022, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp trực tuyến kiểm điểm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Cảng HKQT Long Thành). Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Lê Anh Tuấn; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Sau khi nghe Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; ý kiến của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kết luận như sau:

1. Đề nghị Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chỉ đạo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị báo cáo phục vụ cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án được thành lập theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, báo cáo rõ tình hình thực hiện Dự án; kế hoạch, tiến độ chi tiết thực hiện các Dự án thành phần căn cứ vào mốc tiến độ tổng thể của Dự án đã được phê duyệt.

2. Tình hình thực hiện Dự án trong thời gian vừa qua đã có nhiều chuyên biến tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Đối với Dự án thành phần 1, mới chỉ có Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính gửi tiến độ tổng thể và chi tiết; các chủ đầu tư còn lại vẫn chưa có ý kiến phản hồi theo đề nghị của Bộ GTVT. Đối với dự án thành phần 2, mặc dù đã có nhà thầu tham gia mua hồ sơ thầu thiết kế hạng mục đài kiểm soát không lưu nhưng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ khởi công hạng mục đầu tiên (móng đài kiểm soát không lưu) vào tháng 10/2022. Đối với Dự án thành phần 3, đến thời điểm hiện tại, mặc dù ACV đã cố gắng nhưng tiến độ huy động nhân lực, máy móc trên công trường chưa đáp ứng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; công tác điều hành đối với gói thầu san nền - thoát nước hiện nay bị chậm. Đối với Dự án thành phần 4, UBND tỉnh Đồng Nai



vẫn chưa ban hành được giá trị M3 (giá trị nộp ngân sách Nhà nước tối thiểu) dẫn đến Cục Hàng không Việt Nam chưa thể triển khai công tác lựa chọn Nhà đầu tư. Để đáp ứng tiến độ tổng thể của Dự án; đồng thời hoàn thành các dự án thành phần đồng bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

a) Đối với Dự án thành phần 1

- Giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư khẩn trương tham mưu văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương bố trí vốn, phê duyệt kế hoạch chi tiết, sớm triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư và có văn bản gửi Bộ GTVT phối hợp thực hiện, đảm bảo hoàn thành đồng bộ với tiến độ chung của Dự án, làm cơ sở Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo để kiểm điểm đôn đốc tiến độ.

- Đối với hạng mục xây dựng trụ sở Cảng vụ: Yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính rà soát kỹ đối với nội dung đề xuất sử dụng vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cảng vụ miền Nam để triển khai Dự án; sớm báo cáo Bộ GTVT cụ thể các khó khăn, trình tự thủ tục, đề xuất cơ chế để sớm triển khai thi công, đảm bảo tiến độ chung của Dự án.

b) Đối với Dự án thành phần 2

Yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM):

- Đối với gói thầu tư vấn 3 “Tư vấn thiết kế hạng mục đài kiểm soát không lưu”: Yêu cầu VATM khẩn trương rà soát các thủ tục, sớm lựa chọn nhà thầu tư vấn triển khai công tác thiết kế hạng mục đài kiểm soát không lưu, đảm bảo khởi công trước tháng 10/2022 theo tiến độ của VATM được Bộ GTVT thống nhất tại văn bản số 13883/BGTVT-CQXLD ngày 27/12/2021; đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 65/BGTVT-CQLXD ngày 15/02/2022.

- Lập tiến độ chi tiết Dự án Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh đồng bộ với Dự án thành phần 2.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy của Chủ đầu tư và Ban QLDA để đáp ứng yêu cầu thực hiện Dự án; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

- Đối với tiến độ chi tiết Dự án thành phần 2: Khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 1398/BGTVT-CQLXD ngày 15/02/2022 về xây dựng tiến độ chi tiết hoàn thành Dự án.

c) Đối với Dự án thành phần 3

Yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV):

- Chỉ đạo Ban QLDA yêu cầu các nhà thầu khẩn trương rà soát các Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật, lập tiến độ công tác chuẩn bị, báo cáo tư vấn giám sát và Chủ đầu tư phê duyệt làm cơ sở để theo dõi. Do công tác chuẩn bị để tiến hành thi công của các nhà thầu rất lớn, rất nhiều công việc, yêu cầu Ban QLDA quan tâm thực hiện đảm bảo đúng quy định.

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công cần khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, tập trung đầy đủ máy móc, thiết bị và sớm triển khai công tác thi công; nhà thầu thiết kế kỹ thuật phải cử đầy đủ người giám sát tác giả; nhà thầu tư vấn giám sát và Chủ đầu tư cần bố trí đầy đủ nhân lực ngay từ những ngày đầu thi công để giám sát công tác thi công đảm bảo đúng quy trình, đúng chất lượng.

- Đối với các hạng mục công trình khác, chỉ đạo Ban QLDA rà soát, xây dựng lại tiến độ chi tiết các hạng mục của dự án, trong đó lường trước yếu tố bất lợi thời tiết, dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ khởi công song song các hạng mục ưu tiên đã có mặt bằng thuận lợi, nghiên cứu tổng thể các giải pháp để rút ngắn tiến độ các hạng mục.

- Tăng cường phối hợp với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Thành lập Tổ công tác giải phóng mặt bằng, bám sát hiện trường để nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

d) Đối với Dự án thành phần 4

Yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam:

- Khẩn trương làm việc với các cơ quan liên quan của UBND tỉnh Đồng Nai để sớm xác định chỉ số M3 làm cơ sở triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo tiến độ Dự án.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo khối lượng công việc thực hiện trong tháng, đánh giá cụ thể so với tiến độ đã được Bộ GTVT thống nhất tại văn bản số 13882/BGTVT-CQLXD ngày 27/12/2021.

- Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị đối với những nội dung vượt thẩm quyền; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT đối với tiến độ triển khai dự án thành phần 4.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, Cục QLXD, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÍNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Trí Đức