

Số: 8373 /BGTVT-QLXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

V/v đơn đốc tình hình thực hiện Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 trên địa phận tỉnh Kon Tum.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải Kon Tum;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Kon Tum.

Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 thuộc danh mục các dự án quan trọng, cấp bách được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 và được triển khai thực hiện từ năm 2020. Theo các Báo cáo số 426/BC-SGTVT ngày 02/8/2021, số 441/BC-SGTVT ngày 10/8/2021 của Sở GTVT Kon Tum về tình hình triển khai tuần từ 26/7/2021 đến 08/8/2021 Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 trên địa phận tỉnh Kon Tum, mặc dù Gói thầu số 6 đã thi công hoàn thành đúng tiến độ vào tháng 7/2021, nhưng tiến độ thi công Gói thầu số 4, 5 sau một thời gian có những chuyển biến tích cực, bắt đầu có dấu hiệu chậm trễ. Đến nay, sản lượng thực hiện Gói thầu số 4 mới đạt 43,3% giá trị hợp đồng, Gói thầu số 5 mới đạt 42,6% giá trị hợp đồng. Đặc biệt, trong 2 tuần gần đây sản lượng 02 gói thầu 4,5 lần lượt là 3,4 tỷ đồng (đạt 12,26% kế hoạch tuần) và 4,6 tỷ đồng (đạt 22,55% kế hoạch tuần). Việc tiến độ thực hiện trong thời gian qua không đảm bảo kế hoạch đã cho thấy một số vấn đề trong công tác lập kế hoạch thi công chi tiết và điều hành thi công trên công trường, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành tiến độ dự án trước ngày 31/12/2021. Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Kon Tum (Chủ đầu tư dự án):

1. Ngày 16/7/2021, Bộ GTVT đã có Văn bản số 6948/BGTVT-CQLXD đơn đốc tình hình thực hiện dự án. Trong đó yêu cầu các Nhà thầu thi công lập tiến độ thi công chi tiết đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế hiện trường và thời tiết của khu vực, có phương án tổ chức thi công bù khối lượng trong trường hợp xảy ra chậm trễ và các công việc cụ thể liên quan. Tuy nhiên, Sở GTVT Kon Tum vẫn chưa có các động thái quyết liệt trong công tác điều hành chỉ đạo thi công. Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Kon Tum nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản số 6948/BGTVT-CQLXD tập trung thi công hoàn thành kế hoạch tuần, đáp ứng tiến độ thi công đã đề ra;

2. Hiện nay, khu vực dự án đi qua đã bắt đầu vào mùa mưa, Sở GTVT Kon Tum bố trí lãnh đạo phụ trách dự án và cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát hiện trường, chỉ đạo các đơn vị tư vấn (thiết kế, giám sát...), các nhà thầu thi công kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, vướng mắc, chủ động có các giải pháp phù hợp, linh hoạt để chỉ đạo, điều hành triển khai các dự án ở hiện trường; quản lý chặt chẽ chất lượng thi công công trình, tuân thủ hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án. Cùng với việc kiểm soát chất lượng, tiến độ thi công các hạng mục công trình Chủ

đầu tư, Ban QLDA thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, yêu cầu bổ sung đầy đủ cọc tiêu, biển báo, đèn tín hiệu, hệ thống an toàn giao thông,... để triển khai thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn trên đường vừa thi công vừa khai thác;

3. Thời hạn thi công hoàn thành của dự án còn hơn 4 tháng, đề nghị Sở GTVT Kon Tum, căn cứ kế hoạch vốn được giao, lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng tương ứng với khối lượng thi công từng hạng mục công trình. Thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, kịp thời làm rõ nguyên nhân chậm, chủ động các giải pháp khắc phục để đáp ứng tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện công tác báo cáo giải ngân chính xác, kịp thời để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch của Bộ GTVT;

4. Tuân thủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thi công xây dựng các công trình ngành GTVT, đảm bảo mục tiêu kép của Chính phủ vừa phòng dịch, vừa đảm bảo sản xuất, đáp ứng tiến độ dự án;

5. Giám đốc Sở GTVT Kon Tum, Giám đốc Ban QLDA, các nhà thầu thi công chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ GTVT về chất lượng và tiến độ thực hiện của dự án.


Yêu cầu Sở GTVT Kon Tum, Ban QLDA và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Kon Tum;
- Các đơn vị có liên quan (Chủ đầu tư sao gửi);
- Lưu VT, CQLXD (03b).

ly

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Đào
Lê Anh Tuấn