

## **THÔNG BÁO**

### **Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp giao ban về Dự án thủy lợi Phước Hoà tháng 11/2010**

Trong đợt công tác tại các tỉnh phía Nam, ngày 13/11/2010 Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã đi kiểm tra tình hình thi công các hạng mục Công trình đầu mối, Kênh chuyển nước thuộc Dự án thủy lợi Phước Hoà và chủ trì cuộc họp giao ban nhằm giải quyết những vấn đề còn vướng mắc về công trình đầu mối, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình này.

Tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý Xây dựng công trình; Giám đốc, Phó giám đốc và các chuyên viên Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 (Ban 9); Phó giám đốc Công ty CP Tư vấn XD TL 2 (HEC2); Tư vấn trưởng Công ty Tư vấn Quốc tế Black & Veatch (BVI); Đại diện nhà thầu Trung Quốc thi công công trình đầu mối.

Sau khi nghe Chủ đầu tư, các đơn vị Tư vấn và đơn vị thi công báo cáo tình hình thực hiện hạng mục công trình đầu mối, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng kết luận:

- Thời gian qua các đơn vị từ Chủ đầu tư, các đơn vị Tư vấn và nhà thầu thi công đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để đạt được kết quả như hôm nay. Tuy nhiên khối lượng chưa thi công của đập chính, đập phụ, đường cá đi còn rất lớn, mà thời hạn hoàn thành công trình theo Hiệp định ký kết chỉ còn hơn 4 tháng đến 31/3/2011 là kết thúc.

**Để đảm bảo tiến độ, Bộ yêu cầu:**

1. Đối với nhà thầu thi công: để hoàn thành khối lượng gần 01 triệu m<sup>3</sup> đất đắp đập chính, cường độ đắp đập 6.000 m<sup>3</sup>/ngày là chưa đáp ứng yêu cầu. Nhà thầu cần tăng cường lực lượng thi công, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình đúng thời hạn hợp đồng.

2. Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 (Ban 9):

+ Tăng cường công tác quản lý dự án, kiểm tra, đôn đốc sát sao đơn vị Tư vấn HEC2 thực hiện giám sát tác giả, BVI giám sát chất lượng, tiến độ xây dựng và nhà thầu thi công, giải quyết kịp thời các vấn đề kỹ thuật, hồ sơ thiết kế (phương pháp kiểm tra chất lượng đất đắp để nghiệm thu khối chống thấm, thời gian chờ lún của khối chống thấm) đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công, kịp thời giải ngân vốn ADB theo đúng quy định của Nhà tài trợ.

+ Các đề nghị của nhà thầu về: nghiệm thu thanh toán, kiểm tra chất lượng đất đắp đập bằng tia Lade, gia hạn hợp đồng... Trên cơ sở hợp đồng ký kết, quy định của ADB, Ban 9 thống nhất với nhà thầu việc nghiệm thu thanh

toán, giải ngân kịp thời theo quy định, đồng thời làm việc với Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường đề hướng dẫn cụ thể việc áp dụng phương pháp trên.

+ Làm việc với Nhà tài trợ để thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn ADB đúng quy định về thời hạn theo Hiệp định ký kết.


3. Cục Quản lý xây dựng công trình kiểm tra, chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề còn vướng mắc để công trình hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận :**

- Các thành phần dự họp;
- TT.Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Cục XD (HN-B2 );
- Ban 9;
- Lưu VT.

**TL. BỘ TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Minh Nhận**