

Số: **598**/UBNDT-KHTCV/v báo cáo tình hình giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công năm 2016*Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016*

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 938/TTg-KTTH ngày 04/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2016**1. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn**

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016, Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016, Quyết định số 2501/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016, Ủy ban Dân tộc được giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 là 104 tỷ đồng (trong đó: Số vốn bố trí đúng qui định là 76 tỷ đồng; Số vốn bố trí cho các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư, cần hoàn thiện thủ tục đầu tư trước ngày 31/3/2016 là 28 tỷ đồng).

- Ủy ban Dân tộc đã tiến hành phân bổ cho các dự án đầu tư chuyển tiếp là 76 tỷ đồng gồm:

+ Dự án Xây dựng trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc: 70 tỷ đồng.

+ Dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống Công thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp cho Ủy ban Dân tộc: 6 tỷ đồng.

- Đối với dự án khởi công mới: Ủy ban Dân tộc đã hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Xây dựng Học viện Dân tộc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính trước ngày 31/3/2016 là 28 tỷ đồng.

2. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn

Tính đến ngày 06/6/2016, tình hình giải ngân các dự án như sau:

- Dự án Xây dựng Trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc:

+ Công trình đã thi công xong đến tầng 21 và tầng áp mái, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, cung cấp lắp thiết bị. Khối lượng thi công xây lắp đạt: 66 tỷ đồng.

+ Khối lượng thi công xây lắp từ 01/01/2016 đến 06/6/2016 đạt: 47 tỷ đồng.

+ Kế hoạch vốn năm 2016 đã giải ngân đến ngày 06/6/2016 là: 17 tỷ đồng, hiện đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành là 28 tỷ đồng.

+ Dự kiến thanh toán theo tiến độ thi công từ 07/6/2016 đến 31/12/2016 đạt: 93 tỷ đồng. (trong đó: tạm ứng theo hợp đồng là 20 tỷ đồng và thanh toán theo hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành là 73 tỷ đồng).

- Dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp cho Ủy ban Dân tộc:

+ Hiện tại, dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư giai đoạn II: Cung cấp lắp đặt thiết bị mạng, máy chủ; hệ thống điện, tiếp địa, chống sét.

+ Dự kiến giải ngân 6 tháng cuối năm 2016 là 6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch được giao.

II. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI

Do khó khăn về vốn nên Dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp cho Ủy ban Dân tộc chậm hoàn thành so với Quyết định phê duyệt dự án.

III. KIẾN NGHỊ

Với tiến độ thi công như hiện nay, dự kiến khối lượng thi công xây lắp năm 2016 đạt 120 tỷ đồng, thanh toán theo hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành dự kiến vượt kế hoạch được giao năm 2016 là 40 tỷ đồng. Ủy ban Dân tộc đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tạo điều kiện cho ứng vốn kế hoạch năm 2017 là 40 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu tiến độ hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Ủy ban Dân tộc gửi báo cáo để Quý Cơ quan xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTgCP Vương Đình Huệ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
- TT, PCN Lê Sơn Hải;
- Công TTĐT UBNDT;
- Lưu: VT, Vụ KHTC (03b). 9

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Đỗ Văn Chiến