

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về triển khai Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An**

Ngày 05 tháng 5 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra công trường và chủ trì họp bàn về đẩy nhanh tiến độ và xử lý một số vướng mắc trong quá trình xây dựng Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, đại diện các Bộ, ngành: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Hoá, Văn phòng Chính phủ và Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Sau khi nghe Tổng công ty Giấy Việt Nam báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Hàng năm, nước ta vẫn phải nhập khẩu giấy và bột giấy với số lượng không nhỏ, trong khi đó ta lại xuất khẩu gỗ dăm, giá trị gia tăng thấp. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam, doanh nghiệp chuyên ngành về giấy, triển khai đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất bột giấy, trong đó có Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam. Đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Công Thương, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Hoá và sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành liên quan trong việc triển khai Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam thời gian qua. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, việc thực hiện đầu tư nhà máy có nhiều khó khăn, rườm rà về nguyên liệu, tài chính... các cơ quan liên quan và địa phương cần phối hợp chặt chẽ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, sớm đưa dây chuyền đã đầu tư vào hoạt động để phát huy nguồn nguyên liệu tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện Thạnh Hóa và tỉnh Long An, góp phần đáp ứng nhu cầu bột giấy cho nền kinh tế.

#### 2. Nhiệm vụ trong thời gian tới:

- Về công tác sớm đưa nhà máy vào vận hành dây chuyền sản xuất bột giấy từ nguyên liệu đay: Tổng công ty Giấy Việt Nam chỉ đạo Ban quản lý dự án căn cứ tình hình trồng và thu mua nguyên liệu thực tế, thống nhất với chuyên gia về thời gian chạy thử phù hợp nhằm đảm bảo thiết bị có thể chạy liên tục. Quản lý chặt chẽ công tác lắp đặt dây chuyền, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành chạy thử an toàn, bảo đảm môi trường, vệ sinh công nghiệp... và quản lý các chi phí tiết kiệm, hiệu quả, trong đó có chi phí chuyên gia của dự án.

- Về nguyên liệu cho nhà máy:

+ Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An: Chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Giấy Việt Nam vận động người dân trồng đay nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất trong năm nay và các năm tiếp theo; xem xét, cấp mới cho Tổng công ty Giấy Việt Nam 10 ha đất để làm khu trồng thử nghiệm giống đay.

+ Tổng công ty Giấy Việt Nam tiến hành trồng thử nghiệm giống đay mới tại khu đất 10 ha do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp; nghiên cứu áp dụng phương pháp trồng, thu hoạch hiện đại làm cơ sở hướng dẫn và nhân rộng mô hình cho người dân trồng đay theo hướng mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” để phát triển có hiệu quả vùng nguyên liệu đay.

+ Đồng ý Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam được sử dụng vốn vay ưu đãi để phát triển vùng nguyên liệu, Tổng công ty Giấy Việt Nam khẩn trương xây dựng đề án phát triển vùng nguyên liệu đay của dự án, trong đó tính toán diện tích trồng, khâu chọn giống, cách thức trồng, thu hoạch, bảo quản, vận chuyển đay nguyên liệu..., trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Về vốn lưu động cho Nhà máy: Tổng công ty Giấy Việt Nam lập, trình phương án sản xuất kinh doanh của dự án. Trên cơ sở đó, Ngân hàng phát triển Việt Nam xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cho vay vốn lưu động cho Nhà máy.

- Về nguồn vốn còn thiếu (407 tỷ đồng) để hoàn thành các hạng mục đầu tư của dự án: đồng ý Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tiếp tục đầu tư, giao Bộ Tài chính làm thủ tục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư của dự án: giao Bộ Công Thương thẩm định việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư của dự án (không bao gồm dây chuyền gỗ cứng). Trên cơ sở đó, Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam chịu trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư của dự án theo thẩm quyền.


- Về tái cơ cấu tài chính dự án: giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan đề xuất phương án tái cơ cấu tài chính của dự án trên cơ sở phương án đề xuất của Tổng công ty Giấy Việt Nam và Tổng mức đầu tư điều chỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng; PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, KH&ĐT, KH&CN;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- T Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN (SCIC);
- Tổng công ty Giấy Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Các Vụ: KTTH, TH, ĐP, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5). *kh*

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM**



**Văn Trọng Lý**