

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
công trình: Kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại,
đoạn từ khách sạn Victoria về hướng Tây Bắc**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định: số 3026/QĐ-UBND ngày 22/8/2017, số 2180/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại, đoạn từ khách sạn Victoria về hướng Tây Bắc;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 217/TTr-STC ngày 22/5/2023 (kèm Báo cáo kết quả thẩm tra số 1413/BC-STC ngày 09/5/2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Công trình: Kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại, đoạn từ khách sạn Victoria về hướng Tây Bắc.

2. Địa điểm: phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

3. Chủ đầu tư: UBND thành phố Hội An.

4. Thời gian khởi công: 05/01/2016; hoàn thành: 06/01/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

| Mục chi phí | Tổng mức đầu tư được duyệt (đồng) | Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng) |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tổng số | 54.552.000.000 | 50.914.905.500 |
| Chi phí xây dựng | 47.871.356.000 | 47.110.890.500 |
| Chi phí QLDA | 984.068.000 | 824.232.000 |
| Chi phí TVĐTXD | 2.682.064.000 | 2.491.628.000 |
| Chi phí khác | 2.204.879.000 | 488.155.000 |
| Chi phí dự phòng | 809.641.000 | 0 |

2. Nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 54.552.000.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách Trung ương: 50.000.000.000 đồng.

- Ngân sách thành phố Hội An: 4.552.000.000 đồng.

c) Vốn đầu tư thực hiện:

- Vốn đầu tư đã bố trí thực hiện đến hết năm 2020: 50.000.000.000 đồng, gồm:

+ Vốn ngân sách Trung ương: 50.000.000.000 đồng.

+ Ngân sách thành phố Hội An: 0 đồng.

- Thu hồi nộp NSNN theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước: 69.596.000 đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2021-2023: không bố trí.

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

| Nội dung | Tài sản do Chủ đầu tư quản lý, sử dụng |
|---------------------------|--|
| Tổng cộng | 50.914.905.500 |
| Tài sản dài hạn (cố định) | 50.914.905.500 |
| Tài sản ngắn hạn | 0 |

4. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: không

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư công trình Kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại, đoạn từ khách sạn Victoria về hướng Tây Bắc, với số tiền: 50.914.905.500 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt. Các khoản công nợ (đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán):

- Tổng nợ phải thu: 15.345.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 999.846.500 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục I đính kèm)

b) Khẩn trương thực hiện thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước, số tiền: 15.345.000 đồng trước ngày 09/6/2023; đồng thời, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án do chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (hơn 18 tháng) so với thời gian quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

2. UBND thành phố Hội An chịu trách nhiệm:

a) Ghi tăng giá trị tài sản hình thành sau đầu tư, với số tiền: 50.914.905.500 đồng; thực hiện báo cáo kê khai biến động tài sản và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

(Danh mục tài sản theo Phụ lục II đính kèm)

b) Bố trí vốn ngân sách thành phố để thanh toán dứt điểm công nợ của dự án, với số tiền: 999.846.500 đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Hội An và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang

Phụ lục I
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ
Công trình: Kè chắn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại,
đoạn từ khách sạn Victoria về hướng Tây Bắc

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / 5 /2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: đồng

| TT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Chi phí đầu tư được quyết toán | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán | |
|----|---|--|--------------------------------|------------------------|---|-------------------|
| | | | | | Phải trả | Phải thu |
| | Tổng số | | 50.914.905.500 | 49.930.404.000 | 999.846.500 | 15.345.000 |
| 1 | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Quang Phú | Thi công xây lắp gói 1 | 7.819.450.000 | 7.819.450.000 | | |
| 2 | Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Nam Thắng | Thi công xây lắp gói 2 | 5.007.845.000 | 5.000.000.000 | 7.845.000 | |
| 3 | Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sơn Thịnh | Thi công xây lắp gói 2 | 5.819.827.000 | 5.827.672.000 | | 7.845.000 |
| 4 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Sơn Thịnh | Thi công xây lắp gói 3 | 9.032.719.000 | 9.032.719.000 | | |
| 5 | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Quang Phú | Thi công xây lắp gói 4 | 8.825.367.000 | 8.825.367.000 | | |
| 6 | Công ty TNHH Thành Đô | Thi công xây lắp gói 5 | 1.616.758.000 | 1.500.000.000 | 116.758.000 | |
| 7 | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Quang Phú | Thi công xây lắp bổ sung | 8.988.924.500 | 8.988.924.500 | | |
| 8 | Ban Quản lý dự án và quỹ đất thành phố Hội An | Quản lý dự án | 824.232.000 | 650.000.000 | 174.232.000 | |
| 9 | Trung tâm Ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ xây dựng Cảng - đường thủy | Tư vấn khảo sát, lập báo dự án | 458.518.000 | 315.000.000 | 143.518.000 | |
| 10 | Liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Miền Trung và Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng | Tư vấn khảo sát, lập báo dự án bổ sung | 48.724.000 | | 48.724.000 | |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 11 | Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và thương mại L.L.C + Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại AIRCO Quốc tế | Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán | 802.864.000 | 630.000.000 | 172.864.000 | |
| 12 | Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Miền Trung | Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công phần bổ sung | 90.439.200 | 72.000.000 | 18.439.200 | |
| 13 | Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng | | 60.292.800 | 48.000.000 | 12.292.800 | |
| 14 | Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Quảng Nam | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán | 84.029.000 | 70.000.000 | 14.029.000 | |
| 15 | Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Quảng Nam | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục bổ sung | 17.130.000 | | 17.130.000 | |
| 16 | Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân - Chi nhánh Đà Nẵng | Thẩm tra định mức, giá xây dựng | 85.000.000 | 85.000.000 | | |
| 17 | Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Cửa Đại | Giám sát thi công xây lắp gói 1 | 129.030.000 | 110.000.000 | 19.030.000 | |
| | | Giám sát thi công xây lắp gói 2 | 178.670.000 | 150.000.000 | 28.670.000 | |
| | | Giám sát thi công xây lắp gói 3 | 149.019.000 | 130.000.000 | 19.019.000 | |
| | | Giám sát thi công xây lắp gói 4 | 145.457.000 | 120.000.000 | 25.457.000 | |
| | | Giám sát thi công xây lắp gói 5 | 26.609.000 | 20.000.000 | 6.609.000 | |
| 18 | Công ty TNHH Tư vấn thủy lợi Quảng Nam Đà Nẵng | Giám sát thi công xây lắp hạng mục bổ sung | 139.690.000 | 110.000.000 | 29.690.000 | |
| 19 | Viện Công nghệ môi trường | Tư vấn đánh giá tác động môi trường | 76.156.000 | 83.656.000 | | 7.500.000 |
| 20 | Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc | Kiểm toán dự án | 415.793.000 | 342.615.500 | 73.177.500 | |
| 21 | Sở Tài chính | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 72.362.000 | | 72.362.000 | |

Ghi chú: Tổng số vốn đã thanh toán là 50.000.000.000 đồng. Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đơn vị đã nộp trả ngân sách nhà nước số tiền 69.596.000 đồng nên số vốn đã thanh toán theo báo cáo công nợ là: 49.930.404.000 đồng.

Phụ lục II
TÀI SẢN HÌNH THÀNH SAU ĐẦU TƯ
Công trình: Kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại,
đoạn từ khách sạn Victoria về hướng Tây Bắc

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / 5 /2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

| STT | Tên và ký hiệu tài sản; quy mô, công suất | ĐVT | Số lượng | Tổng nguyên giá (đồng) |
|------------|---|------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | Kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại, đoạn từ khách sạn Victoria về hướng Tây Bắc (chiều dài tuyến kè: 1.020 m) | Công trình | 01 | 50.914.905.500 |
| | Tổng cộng | | | 50.914.905.500 |