

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Cầu Xuân Nam, huyện Đại Lộc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Xuân Nam, huyện Đại Lộc và Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Xuân Nam, huyện Đại Lộc;

Theo Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND huyện Đại Lộc về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án Cầu Xuân Nam, huyện Đại Lộc;

Theo Công văn số 8044/UBND-KTN ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 22/TTr-STC ngày 18/01/2024 (kèm Báo cáo kết quả thẩm tra số 3296/BC-STC ngày 05/12/2022 của Sở Tài chính và kết quả phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của UBND huyện Đại Lộc).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Dự án: Cầu Xuân Nam, huyện Đại Lộc.
2. Chủ đầu tư: UBND huyện Đại Lộc.
3. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và trật tự xây dựng huyện Đại Lộc.
4. Địa điểm: huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
5. Thời gian khởi công: 15/01/2020; hoàn thành: 30/12/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Mục chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt (đồng)	Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)
Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	1.000.000.000	2.670.580.000
Chi phí xây dựng	18.972.606.000	18.537.783.000
Chi phí quản lý dự án	450.686.000	442.936.000
Chi phí tư vấn đầu tư	1.575.553.000	1.337.961.000
Chi phí khác	1.131.992.000	811.078.000
Dự phòng	869.163.000	-
Tổng số	24.000.000.000	23.800.338.000

2. Nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 24.000.000.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh 15.000.000.000 đồng; ngân sách huyện Đại Lộc bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư phần còn lại của dự án.

c) Vốn đầu tư đã bố trí thực hiện đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán (ngày 28/11/2023): 21.588.780.860 đồng, gồm:

- Vốn ngân sách tỉnh đã bố trí và thanh toán hết kế hoạch năm 2020 là: 15.000.000.000 đồng, kế hoạch vốn từ năm 2021 đến nay không bố trí.

- Vốn ngân sách huyện đã bố trí thực hiện đến ngày 28/11/2023 là: 6.588.780.860 đồng (đã thanh toán hết kế hoạch năm 2022 là: 6.588.780.860 đồng), kế hoạch vốn năm 2023 không bố trí.

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

	Tài sản do Chủ đầu tư quản lý sử dụng (đồng)	Tài sản bàn giao cho đơn vị khác quản lý sử dụng (đồng)
Tài sản cố định	23.800.338.000	0

4. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư dự án: Cầu Xuân Nam, huyện Đại Lộc, với số tiền: 23.800.338.000 đồng.

b) Thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán được phê duyệt. Các khoản công nợ (đến ngày 28/11/2023):

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 2.211.557.140 đồng.

(Chi tiết công nợ theo Phụ lục đính kèm)

c) Quản lý, sử dụng tài sản hình thành sau đầu tư phải ghi tăng nguyên giá tài sản cố định hữu hình, với số tiền: 23.800.338.000 đồng và hạch toán kê khai biến động tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Tên tài sản/ Quy mô	Nguyên giá (đồng)	Nguồn vốn
<p>* Cầu Xuân Nam, huyện Đại Lộc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phần cầu: Cầu dầm BTCT dự ứng lực, mô trụ bằng BTCT, chiều dài cầu $L_c = 78,6m$, gồm 03 nhịp giản đơn, mỗi nhịp dài 24m; quy mô vĩnh cửu; Khổ cầu: $K = 7m$ (phần xe chạy) + $2 \times 0,5m$ (gờ lan can) = 8,0m. - Đường dẫn vào cầu theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng (TCVN 4054-2005), có tổng chiều dài 553m (trong đó phần cầu xây dựng có chiều dài 78,6m); mặt cắt ngang Bnền = 5,5m (mặt đường) + $2 \times 1,0m$ (lề đường) = 7,5m, gia cố lề mỗi bên 0,5m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng và công trình trên tuyến. - Hệ thống Điện chiếu sáng công cộng trên cầu Xuân Nam và đường dẫn đầu cầu, gồm: Phần trên cầu thiết kế đi ngầm bố trí 01 bên thành cầu, phần đường dẫn thiết kế đi nổi dạng treo trên cột BTLT đi 01 bên đường dẫn; tổng chiều dài tuyến đường dây chiếu sáng 387m, dây dẫn sử dụng cáp ngầm CXV/DSTA/PVC (3x16+1x10)-600V cho đoạn bố trí ngầm và dây ABC(4x25)-600V cho đoạn đi nổi treo trên cột BTLT, bóng đèn Led 120W-220VAC: 10bộ. 	23.800.338.000	Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện

2. UBND huyện Đại Lộc chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách huyện để thanh toán dứt điểm nợ phải trả cho dự án, với số tiền: 2.211.557.140 đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang

Phụ lục
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ
Dự án: Cầu Xuân Nam, huyện Đại Lộc

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc hợp đồng thực hiện	Chi phí đầu tư được quyết toán	Vốn đã thanh toán	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4	8
	Tổng số		23.800.338.000	21.588.780.860	2.211.557.140	0	0
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501	Thi công xây dựng cầu và đường đầu cầu + Hạng mục chung	18.590.249.000	17.376.586.000	1.213.663.000		
2	Công ty TNHH Xây dựng Phúc Thịnh	Thi công xây dựng điện chiếu sáng	385.932.000	289.451.560	96.480.440		
3	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trí Thành	Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	389.031.000	270.000.000	119.031.000		
4	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tấn Tài Lộc	Giám sát khảo sát bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	10.735.000	7.000.000	3.735.000		
5	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trí Thành	Khảo sát, lập TKBVTC-DT, cắm mốc GPMB; thiết kế BVTC và dự toán bổ sung hạng mục điện chiếu sáng	500.727.000	340.000.000	160.727.000		
6	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tấn Tài Lộc	Giám sát khảo sát bước lập thiết kế BVTC	8.796.000	7.000.000	1.796.000		
7	Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 308	Thẩm tra thiết kế BVTC và Dự toán	61.697.000	40.000.000	21.697.000		
8	Công ty cổ phần Tâm Giao	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp	50.952.000	41.000.000	9.952.000		
9	Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Vũng Bền	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu giám sát thi công xây lắp	4.547.000	3.600.000	947.000		
10	Công ty TNHH một thành viên Hữu nghị Nam Lào	Thi công Rà phá bom mìn, vật nổ	78.868.000	63.000.000	15.868.000		

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc hợp đồng thực hiện	Chi phí đầu tư được quyết toán	Vốn đã thanh toán	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4	8
11	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Bách Khoa	Giám sát thi công xây dựng hạng mục cầu và đường đầu cầu	301.573.000	203.000.000	98.573.000		
12	Công ty TNHH MTV Xây dựng - TM DV Phúc Trường Anh	Giám sát thi công điện chiếu sáng (bổ sung)	9.903.000	0	9.903.000		
13	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam	Kiểm toán công trình	135.333.000	0	135.333.000		
14	Công ty Bảo hiểm PJICO Quảng Nam	Bảo hiểm công trình (Cầu và đường đầu cầu)	119.014.000	119.014.000	0		
15	Tổng Công ty Cổ Phần bảo hiểm Quân Đội - Công ty Bảo hiểm MIC Nam Đà Nẵng	Bảo hiểm công trình (Hạng mục bổ sung Điện chiếu sáng)	1.235.000	1.235.000	0		
16	BQL dự án và Trật tự XD huyện Đại Lộc	Quản lý dự án	442.936.000	200.000.000	242.936.000		
17	Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam	Thẩm tra quyết toán	38.230.000	0	38.230.000		
18	Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đại Lộc	Chi bồi thường hỗ trợ GPMB	2.670.580.000	2.627.894.300	42.685.700		