

Số: 2701 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án
Nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 1A đi Khu du lịch Hải Tiến, huyện
Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 1).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 1A đi Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 4201/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 1A đi Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa (Giai đoạn 1);

Căn cứ Thông báo số 583/TB-KTNN KV XI ngày 31/10/2018 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI về việc thông báo kết quả kiểm toán tại huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3389/STC-ĐT ngày 06/7/2020 Kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án Nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 1A đi Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 1) và hồ sơ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- **Tên dự án:** Nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 1A đi Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 1).

- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Hoàng Hóa.

- **Địa điểm xây dựng:** Thuộc địa phận huyện Hoàng Hóa.

- **Thời gian khởi công, hoàn thành (Thực tế):** Khởi công tháng 10/2016; hoàn thành tháng 3/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nguồn vốn	TMĐT (Hoặc Dự toán được duyệt) điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	308.059.925.000	260.551.186.000	220.726.529.000	39.824.657.000
- NS Trung ương; NS huyện; nguồn thu tiền cấp quyền SDD của các hộ TĐC và nguồn đầu giá quyền sử dụng tại các xã Hoàng Tiến, Hoàng Ngọc, Hoàng Đạo và huy động hợp pháp khác.	308.059.925.000	260.551.186.000	220.726.529.000	39.824.657.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	TMĐT hoặc Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	308.059.925.000	260.551.186.000
1. Chi phí BT GPMB	103.710.925.000	98.515.870.000
2. Chi phí xây dựng (Bao gồm HMC)	155.256.900.000	152.872.471.000
3. Chi phí Quản lý dự án	1.793.000.000	1.791.000.000
4. Chi phí Tư vấn ĐTXD	6.948.000.000	6.618.130.000
5. Chi phí khác	1.795.100.000	753.715.000
6. Chi phí dự phòng	38.556.000.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	260.551.186.000			
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	260.551.186.000			
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tôn đong: Không.**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan****1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:**

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	260.551.186.000	
- Nguồn NS Trung ương; NS huyện; nguồn thu tiền cấp quyền SDD của các hộ TĐC và nguồn đấu giá quyền sử dụng tại các xã Hoàng Tiến, Hoàng Ngọc, Hoàng Đạo và huy động hợp pháp khác.	260.551.186.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 26 tháng 6 năm 2020:

- Tổng nợ phải thu:	210.659.000 đồng;
+ Hội đồng BT GPMB UBND huyện Hoàng Hóa:	210.659.000 đồng.
- Tổng nợ phải trả:	40.035.316.000 đồng;
+ Công ty TNHH Hoàng Tuấn:	24.489.740.000 đồng;
+ Công ty TNHH Mai Hương:	12.171.613.000 đồng;
+ Công ty Cổ phần Việt Thanh:	1.236.988.000 đồng;
+ Công ty bảo hiểm PJICO Hà Nam - Tổng CTCP bảo hiểm PETROLIMEX:	110.461.000 đồng;
+ LD nhà thầu Công ty TNHH tư vấn ĐTXD&DL Hà Nội và Công ty TNHH tư vấn xây dựng BOP:	1.377.630.000 đồng;
+ Trung tâm tư vấn KHCN cầu đường Thanh Hóa:	36.403.000 đồng;
+ Công ty TNHH kỹ thuật địa chính và môi trường Hà Thành:	61.786.000 đồng;
+ Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoàng Hóa:	281.000.000 đồng;
+ Sở Tài chính Thanh Hóa:	269.695.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND huyện Hoàng Hóa	260.551.186.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H' 26.621).



**KT. CHỦ TỊCH
HỒ CHỮ TỊCH**

Mai Xuân Liêm