

Số: 06 /TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

HỎA TỐC

THÔNG BÁO**Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành**

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đi kiểm tra và họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cảng vụ Hàng không miền Nam, ban quản lý dự án, các nhà thầu, đơn vị tư vấn liên quan. Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Huyện Long Thành.

Sau khi đi kiểm tra công trường và nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, ngành dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận như sau:

1. Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, có quy mô rất lớn, yêu cầu kỹ thuật cao được Quốc hội và Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý thành lập Ban chỉ đạo quốc gia, đồng thời thực hiện giao ban hàng tháng để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc.

Đánh giá cao sự cố gắng, tích cực của tập thể Lãnh đạo, Ban Thường vụ, các Sở, ngành của Tỉnh Đồng Nai và Huyện Long Thành, các Bộ, cơ quan trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy tiến độ Dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao được 1.284 ha/1.810 ha khu vực xây dựng giai đoạn 1 và 194,96 ha/722 ha khu vực dự trữ đất dôi dư cho Cảng vụ hàng không miền Nam.

2. Dự án sử dụng mặt bằng lớn, các công việc phải tiến hành đồng thời, giải phóng mặt bằng đến đâu thi công đến đó, tuy nhiên hiện trường trên 1400 ha sẵn sàng nhưng hiện vẫn chưa thi công được là thiếu đồng bộ. Việc này cần được đổi mới cách làm để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả cao hơn.

Liên quan đến Hồ sơ san nền, thoát nước, yêu cầu ACV và các cơ quan liên quan cần rút kinh nghiệm về thời gian thẩm tra, hoàn chỉnh sau thẩm định, phê duyệt, không để lặp lại; đặc biệt ACV cần nâng cao chất lượng tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế và điều chỉnh tư duy, cách làm trong triển khai từng hạng mục, trong đó luôn luôn phải đặt ra yêu cầu tiến độ phải khẩn trương, nhanh, dứt điểm, bảo đảm khoa học và kinh tế - kỹ thuật.

3. Một số nội dung, yêu cầu cần tập trung như sau:

a) Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tập trung chỉ đạo hoàn thành bàn giao toàn bộ 1.810 ha và bàn giao 722 ha khu vực đồ đất dự trữ trong tháng 02 năm 2022 như cam kết của địa phương. Đối với phần diện tích còn lại hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2022. Để đáp ứng tiến độ, công tác bàn giao, tiếp nhận được thực hiện trực tiếp giữa 03 bên.

b) Yêu cầu ACV, Ban quản lý dự án khẩn trương triển khai Nhà làm việc Ban quản lý dự án tại công trường theo đúng quy định pháp luật.

c) Theo báo cáo của ACV, Hồ sơ mời thầu gói thầu san nền có tiến độ là 30 tháng, không đáp ứng yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ. Yêu cầu Lãnh đạo ACV nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương triển khai điều chỉnh tiến độ gói thầu san nền theo đúng quy định, bảo đảm không tăng dự toán được duyệt. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trực tiếp chỉ đạo việc điều chỉnh tiến độ bảo đảm đúng quy định pháp luật và hoàn thành toàn bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào Quý I năm 2025.

d) Về điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương thực hiện các thủ tục đề trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan hướng dẫn và hỗ trợ tỉnh sớm hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

đ) Đề nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo đối với Dự án; các Bộ, ngành, cơ quan chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, ACV trong quá trình triển khai.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành (để b/c);
- Các Bộ: GTVT, KHĐT, TN&MT, TC, QP, CA, XD, NN&PTNT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai;
- Các TCT: ACV, Quản lý bay Việt Nam;
- Cảng vụ HK miền Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGD Công TTĐT, các Vụ: QHĐP, NN;
- Lưu: VT, CN (2) TTH. 10

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Cao Lục