

Số: 576 /TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO**Kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp với UBND tỉnh Gia Lai về công tác giải phóng mặt bằng và kiểm tra hiện trường Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên.**

Ngày 08/12/2021, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp với UBND tỉnh Gia Lai về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai và kiểm tra hiện trường Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (sau đây gọi tắt là Dự án). Tham dự họp, về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Đỗ Tiến Đông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên môi trường, Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố đi qua; về phía Bộ GTVT có Lãnh đạo và chuyên viên: Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD & CLCTGT); Ban Quản lý dự án 2 (Ban QLDA 2); Tư vấn giám sát (TVGS) và các nhà thầu thi công.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế hiện trường, báo cáo của Ban QLDA 2, ý kiến của các đơn vị tham dự và ý kiến thống nhất với đồng chí Đỗ Tiến Đông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn kết luận như sau:

Bộ GTVT ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Gia Lai trong công tác GPMB đối với Dự án trong thời gian qua, hiện nay công tác GPMB đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai đã được địa phương bàn giao 92,62/126,60km, đạt 73,16%, về cơ bản tiến độ đảm bảo cho công tác thi công. Tuy nhiên, công tác GPMB vẫn còn 33,98/126,60km chưa bàn giao, tồn tại một số vướng mắc như quy trình xác định, phê duyệt giá đất cụ thể của một số địa phương còn chậm, công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật chưa kịp thời,... Để đảm bảo mục tiêu kép, vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19, vừa đảm bảo sản xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm hỗ trợ việc triển khai thi công Dự án được thuận lợi, đáp ứng tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Đề nghị UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm chỉ đạo một số nội dung như sau:

- Công tác GPMB:

+ Đơn đốc Sở Tài chính, UBND huyện Đăk Pơ và thị xã An Khê khẩn trương thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt giá đất thay thế làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, đẩy nhanh công tác GPMB tuyến tránh An Khê và tuyến tránh Pleiku cũng như công tác giải ngân vốn GPMB của Dự án;

- Chỉ đạo chủ sở hữu các công trình thiết yếu phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai công tác di dời các công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi GPMB, đặc biệt thường xuyên đơn đốc Công ty Điện lực Gia Lai đẩy nhanh công tác di dời các cột điện bị ảnh hưởng ra ngoài phạm vi GPMB của Dự án.

- Về mở đất đắp phục vụ thi công dự án: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các Sở, Ban,

Ngành có liên quan căn cứ quy định để xem xét, đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác và cho phép nâng công suất đối với các mỏ đất đắp phục vụ cho dự án, đảm bảo trữ lượng, chất lượng và công suất các mỏ đáp ứng nhu cầu, phục vụ cho dự án.

- Về một số nội dung đề xuất điều chỉnh thiết kế: Đối với một số nội dung địa phương kiến nghị điều chỉnh thiết kế trong quá trình triển khai, Bộ GTVT cơ bản thống nhất về chủ trương. Dự án với thời gian thi công gấp rút, thời gian đóng Hiệp định trong tháng 6/2023, do vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành (đặc biệt Sở GTVT và UBND các huyện, thành phố, thị xã có Dự án đi qua) phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA2 để tổ chức rà soát, nghiên cứu và hoàn tất các thủ tục sớm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để triển khai các bước tiếp theo tuân thủ quy định;

- Về phòng chống dịch Covid-19: Chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét ưu tiên tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên các đơn vị đang tham gia tại Dự án nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo tiến độ thi công của Dự án.

2. Yêu cầu Ban QLDA2, Tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công:

- Công tác GPMB: Ban QLDA2 chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Gia Lai, các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Hội đồng GPMB địa phương để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Dự án để triển khai thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu;

- Về mỏ đất đắp phục vụ thi công dự án: Ban QLDA 2 chủ trì phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành, chính quyền địa phương có liên quan, kiểm tra, rà soát cụ thể về chất lượng, trữ lượng, công suất từng mỏ đất đắp,... trên cơ sở đó, tổng hợp, đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường để xem xét, giải quyết, đảm bảo cung cấp vật liệu phục vụ cho Dự án;

- Công tác thi công:

+ Ban QLDA2 tăng cường cán bộ chỉ đạo điều hành của Ban, bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; chỉ đạo Tư vấn giám sát, nhà thầu khẩn trương tăng cường ngay các mũi thi công, huy động máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu,... tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án. Đồng thời, chỉ đạo nhà thầu tổ chức triển khai thi công ngay sau khi nhận được mặt bằng, tránh tái lần chiếm;

+ Kiểm tra rà soát năng lực của phòng thí nghiệm hiện trường, công tác huy động các phòng thí nghiệm theo đúng yêu cầu; chỉ đạo Tư vấn giám sát phát huy năng lực của Tư vấn ngoại, bám sát kế hoạch thi công, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện các gói thầu, đôn đốc, hướng dẫn nhà thầu triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ Hợp đồng;

- Yêu cầu Liên danh nhà thầu thi công phối hợp với Tư vấn giám sát để xác định các vị trí đường găng của từng gói thầu, xây dựng phương án thi công hợp lý, huy động nhân lực, thiết bị, vận chuyển vật tư vật liệu tối ưu để đẩy nhanh tiến độ các gói thầu; hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp để nghiệm thu theo quy định, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đối với các Gói thầu XL03, XL04A, XL05 và XL06, yêu cầu hoàn tất các thủ tục huy động nhân sự, khẩn trương, tăng cường đẩy nhanh triển khai thi công trên

công trường. Đối với các Gói thầu XL03 và XL04A, khẩn trương xây dựng kế hoạch thi công chi tiết trong tháng 12 và tháng 01/2022 và thời gian tới, tăng cường nhân sự thiết bị máy móc thi công để tổ chức thi công bù lại phân khối lượng đã chậm trong thời gian vừa qua;

- Quá trình triển khai, do công trình trên tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác, yêu cầu thực hiện nghiêm công tác an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống cọc tiêu, biển báo, đèn báo hiệu công trường, bố trí nhân sự trực cảnh báo, tổ chức điều tiết đảm bảo giao thông, trang thiết bị bảo hộ lao động,... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, thiết bị thi công, công trình lân cận và nhân dân khu vực dự án trong quá trình thi công và đảm bảo an ninh trật tự theo đúng quy định. Lưu ý công tác đảm bảo giao thông vào ban đêm tại các vị trí giao cắt với các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ và các tuyến đường khác đang khai thác, bố trí người trực cảnh báo khi thi công cầu lắp các cầu kiện tại các vị trí đường hiện hữu; bố trí thiết bị tưới nước chống bụi, ô nhiễm môi trường trên dọc tuyến, tránh ảnh hưởng đến dân cư khu vực;

- Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ GTVT hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, khẩn trương ban hành “*Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường*”; thành lập “*Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường*”,...; phân công nhiệm vụ, phổ biến, kiểm tra, giám sát các chủ thể tham gia Dự án đảm bảo an toàn sản xuất và an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 theo quy định; thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định nếu để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong phạm vi đơn vị mình quản lý do không nghiêm túc thực hiện các quy định, quy chế về phòng, chống dịch.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các cơ quan dự hợp;
- Các đơn vị có liên quan (Ban QLDA 2 sao gửi);
- Lưu: VT, CQLXD.

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
Nguyễn Thị Kiều Nguyệt