

Số: 745 /TB-UBND

*Nghệ An, ngày 06 tháng 10 năm 2023*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung – Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm cấp tỉnh ngành Giao thông vận tải**

Ngày 03/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung – Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm cấp tỉnh ngành Giao thông vận tải. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Đô Lương, Tân Kỳ, Yên Thành và thành phố Vinh.

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện các công trình, dự án trọng điểm cấp tỉnh ngành Giao thông vận tải, ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung – Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

#### **1. Đánh giá kết quả thực hiện**

UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến các dự án trọng điểm của tỉnh, gồm 03 dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), Đường giao thông nối Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ), Đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò (giai đoạn 2), từ ngày 01/6/2023 đến nay đã bàn giao mặt bằng thêm được 4,2km/9,29km; đã tích chủ động, tích cực bám sát bộ, ngành trung ương để thực hiện hồ sơ thủ tục về dự án Đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Tuy nhiên, đến nay một số tồn tại, vướng mắc tại các dự án chưa được giải quyết dứt điểm (đã quá thời hạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 390/TB-UBND ngày 08/6/2023). Trong đó, vướng mắc chính là công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đang còn 5,03km chưa được bàn giao cho chủ đầu tư.

Để đáp ứng tiến độ triển khai các dự án trọng điểm cấp tỉnh, đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, tập trung rà soát và giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.

## 2. Yêu cầu chung

- Các địa phương phải tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc đảm bảo thời gian theo kiến nghị của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - Sở Giao thông vận tải và cam kết của địa phương thống nhất tại cuộc họp. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc khác, kịp thời có văn bản gửi các sở, ngành chuyên môn để được hướng dẫn giải quyết, đồng thời gửi về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo.

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ động, hàng tháng làm việc với các địa phương, tích cực hỗ trợ giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.

## 3. Yêu cầu nhiệm vụ cụ thể

3.1. Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - Sở Giao thông vận tải, đồng thời là chủ đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh:

- Tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch đã đề ra; khẩn trương tổ chức thi công xây dựng đối với các đoạn đã được bàn giao mặt bằng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh để việc thi công xây dựng phải đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường...; trên cơ sở ý kiến của các địa phương, rà soát lại hồ sơ các dự án, kịp thời điều chỉnh những tồn tại, bất cập, lâu dài có thể ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đặc biệt là việc tiêu thoát nước của khu vực, không để ngập lụt cục bộ xảy ra do triển khai các dự án.

- Tiếp tục bám sát, kịp thời nắm bắt thông tin, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải về các hồ sơ, thủ tục liên quan về dự án Đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh.

3.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục tích cực hỗ trợ, khẩn trương hướng dẫn các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo, tham mưu các nội dung vượt thẩm quyền.

- Giải quyết kiến nghị của UBND huyện Diễn Châu (tại Công văn số 2653/UBND-TNMT ngày 26/9/2023 của UBND huyện Diễn Châu).

- Phối hợp Sở Tài chính hoàn thành thủ tục chuyển giao về tỉnh 5,62 ha đất quốc phòng quản lý để triển khai dự án Mở rộng sân đỗ máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.

3.3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan:

- Giải quyết kiến nghị của UBND huyện Quỳnh Lưu (tại Công văn số 1862/UBND-TNMT ngày 16/8/2023 và Công văn số 2218/UBND.TN ngày 22/9/2023 của UBND huyện Quỳnh Lưu).

- Hoàn thành thủ tục chuyển giao về tỉnh 5,62 ha đất quốc phòng quản lý để triển khai dự án Mở rộng sân đỗ máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.

3.4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các sở, ngành khác có liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ, khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh tại các dự án trọng điểm của tỉnh.

3.5. Đối với các địa phương: Đề nghị tập trung hơn, quyết tâm, quyết liệt hơn triển khai đồng bộ các phương án, giải pháp để xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tại các dự án trọng điểm của tỉnh đảm bảo tiến độ đã cam kết (*chi tiết xem phụ lục kèm theo*).

Trên đây Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung – Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm cấp tỉnh ngành Giao thông vận tải, UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phòng CN;
- Lưu: VT, CN(H.Tuấn, N.A.Tuấn).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**CHÍNH VĂN PHÒNG**



**Đặng Thanh Tùng**

**PHỤ LỤC****NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG****1. Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76:**

1.1. UBND thị xã Hoàng Mai: Tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư những đoạn còn lại (khoảng 0,55km) đảm bảo tiến độ sau:

- Đối với đất lâm nghiệp (còn 0,1km/02 thửa): Sớm chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết vụ việc tranh chấp của 02 hộ dân đã được Tòa án thị xã thụ lý đơn để bàn giao mặt bằng trước ngày 10/10/2023.

- Đối với đất ở, đất vườn (còn 0,45km/23 hộ):

+ Tập trung áp giá, thẩm định, công khai, ký dân, phê duyệt phương án và chi trả đối với các hộ không tái định cư. Bàn giao mặt bằng trước ngày 30/10/2023.

+ Áp giá, thẩm định, công khai, ký dân, phê duyệt phương án, chi trả, bóc thăm giao đất các hộ phải tái định cư. Bàn giao mặt bằng trong tháng 11/2023.

- Đối với việc di dời đường điện: Hoàn thiện thủ tục để cắt điện, di dời đường dây trước ngày 10/10/2023.

1.2. UBND huyện Quỳnh Lưu: Tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư những đoạn còn lại (khoảng 1,9km) đảm bảo tiến độ sau:

- Đối với đất nông nghiệp, lâm nghiệp (còn 0,4km/20 thửa): Vận động bàn giao mặt bằng trước ngày 10/10/2023.

- Đối với đất ở, đất vườn (còn lại 1,5km/109 hộ): Đối với các hộ không tái định cư bàn giao trước ngày 30/10/2023, các hộ phải tái định cư bàn giao trong tháng 11/2023; đối với các hộ tái định cư thuộc xã Quỳnh Thuận bàn giao trong tháng 12/2023. Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ phê duyệt giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng các hộ xã Tiến Thủy, vận động người dân ký, nhận tiền và bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công cầu Lạch Quèn.

- Đối với đất rừng và cây rừng 02 thửa: Phê duyệt phương án, chi trả, chặt cây. Bàn giao mặt bằng trước ngày 15/10/2023.

- Đối với di chuyển mồ mả (còn lại 21 ngôi): Tập trung vận động di dời bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công dự án.

- Đối với việc xây dựng khu tái định cư (dự kiến 80 lô): Hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư Quỳnh Thọ, Quỳnh Nghĩa trước ngày 15/10/2023. Đối với khu tái định cư Quỳnh Thuận: hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15/10/2023 và tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, xây dựng hoàn thành trong tháng 11/2023.

- Đối với việc di dời đường điện đoạn các xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Nghĩa: hoàn thành việc di dời trước ngày 15/10/2023.

1.3. UBND huyện Diễn Châu: Tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư những đoạn còn lại (khoảng 0,56km) đảm bảo tiến độ sau:

- Đối với đất nông nghiệp (còn lại 0,06km): Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và bàn giao mặt bằng trước 30/10/2023.

- Đối với đất ở, đất vườn (còn lại 0,5km/10 hộ): Vận động các hộ bàn giao mặt bằng mặt bằng trong tháng 11/2023.

1.4. UBND huyện Nghi Lộc: Tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư những đoạn còn lại (khoảng 1,98km) đảm bảo tiến độ sau:

- Đối với đất nông nghiệp (Còn 0,28km/03 thửa, tại xã Nghi Quang còn 02 thửa, tại xã Nghi Yên còn 01 thửa): Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, bàn giao mặt bằng trước ngày 10/10/2023.

- Đối với đất ở, đất vườn (còn lại 1,7km/86 hộ): Đối với các hộ không tái định cư bàn giao trước ngày 30/10/2023; đối với các hộ phải tái định cư thuộc xã Nghi Yên bàn giao trong tháng 11/2023; đối với các hộ phải tái định cư thuộc xã Nghi Quang bàn giao trong tháng 12/2023. Trong đó, tập trung, khẩn trương xét duyệt tái định cư; hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất, áp giá, hoàn thiện phương án bồi thường, thẩm định, công khai, ký dân, phê duyệt và chi trả.

- Đối với di chuyển mồ mả (còn lại 49 ngôi mộ): Tiếp tục vận động người dân đã nhận tiền bồi thường khẩn trương di dời để bàn giao mặt bằng trước ngày 30/10/2023.

- Đối với việc xây dựng khu tái định cư (dự kiến 59 lô): Xác định chính xác số lô đất phục vụ cho các hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án; Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành hạ tầng khu tái định cư Nghi Yên trong tháng 10/2023.

- Đối với việc di dời đường điện các vị trí còn lại tại xã Nghi Quang: hoàn thành trước ngày 15/10/2023.

1.5. UBND thị xã Cửa Lò: Tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng đoạn còn lại (khoảng 0,04km) hoàn thành trong tháng 11/2023.

## **2. Dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ):**

2.1. UBND huyện Đô Lương: Tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng đoạn còn lại (khoảng 50m đất ở) và phạm vi nút giao với QL.48E hoàn thành trước ngày 20/10/2023.

2.2. UBND huyện Yên Thành: Tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng đoạn còn lại (khoảng 40m) hoàn thành trong tháng 10/2023.

2.3. UBND huyện Tân Kỳ: Tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng phạm vi nút giao với đường Hồ Chí Minh hoàn thành trong tháng 10/2023.

### **3. Dự án Đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò:**

3.1. UBND thành phố Vinh: Tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 05 hộ nằm trên phạm vi vỉa hè, cụ thể: 04 hộ xã Nghi Đức (*Nhà thờ ông Nguyễn Hồng Sơn; hộ ông Nguyễn Văn Kỳ; hộ ông Phạm Văn Hương, hộ ông Trung*) và 01 hộ xã Nghi Phú (*hộ ông Nguyễn Xuân Sinh*) hoàn thành trước ngày 30/10/2023; đối với diện tích cần giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công hạng mục cải dòng kênh Trén hoàn thành trong tháng 11/2023.

3.2. UBND huyện Nghi Lộc: Tập trung tuyên truyền vận động các hộ dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật hiện hành, tạo điều kiện để nhà thầu thi công, đặc biệt là đoạn qua xóm 3, xã Nghi Phong. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp chủ đầu tư xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn để nhà thầu tiếp tục thi công hoàn thành Dự án. Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các vướng mắc, bàn giao mặt bằng đối với hộ ông Nguyễn Vương Trọng, xã Nghi Phong trước ngày 15/10/2023./.