

Số: 12269 /BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

V/v liên quan đến một số nội dung  
thuộc Dự án đầu tư xây dựng  
mở rộng Cảng HK Điện Biên.

Kính gửi:

- UBND tỉnh Điện Biên;
- Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN);
- Tổng công ty CHK Việt Nam - CTCP (ACV).

Ngày 14/11/2022, đại diện Bộ GTVT đã tiến hành kiểm tra, làm việc với địa phương và các cơ quan liên quan tại Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng HK Điện Biên. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số gói thầu, đảm bảo chất lượng công trình, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Điện Biên hỗ trợ, giúp đỡ và yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo các Sở, Ban ngành phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư ACV để sớm giải quyết các vướng mắc liên quan đến mỏ vật liệu đất đắp, bãi đổ thải và công tác GPMB (08 điểm đường, 06 hộ dân, đường vào khu làng SOS, xây dựng đường tránh và hoàn trả hệ thống thoát nước) để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ Dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

2. Đối với Chủ đầu tư ACV:

- Đối với gói thầu số 15 - Thi công xây dựng hàng rào an ninh: Yêu cầu Chủ đầu tư ACV tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Điện Biên để đẩy nhanh công tác GPMB, công tác thủy nông, hoàn trả nương thoát nước và thi công đường tránh cho cư dân; đồng thời đẩy nhanh tiến độ phê duyệt điều chỉnh đối với một số đoạn hàng rào bị ảnh hưởng bởi các hộ dân; chỉ đạo nhà thầu thi công hạng mục hàng rào đảm bảo hoàn thành thi công giai đoạn 1 trước 15/12/2022;

- Đối với gói thầu số 19 - Thi công xây dựng công trình đường CHC, đường lãn, sân đỗ máy bay Cảng HK Điện Biên, yêu cầu Chủ đầu tư ACV:

+ Về các nội dung chưa thống nhất giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu: Phối hợp, khẩn trương giải quyết về các vấn đề vướng mắc liên quan đến đất đắp chọn lọc, đất đắp thông thường, cát xây dựng; hoàn thành trong tháng 11/2022;

+ Về công tác thi công công trình: Chỉ đạo các nhà thầu chủ động, khẩn trương huy động nhân công, máy móc, trang thiết bị để thực hiện ngay công tác thi công đối với các hạng mục công trình không bị vướng mắc về bãi đổ thải và mỏ vật liệu (bóc hữu cơ, san gạt mặt đường CHC, khoan cọc thử,...) đảm bảo tiến độ;

+ Về bãi đổ thải: Phối hợp với địa phương (huyện Điện Biên) thống nhất lại phương án đổ thải, cấp phép bãi đổ thải và phương án xây dựng đường công vụ;

hoàn thành trước 25/11/2022;

+ Về tiến độ dự án: Chỉ đạo TVTK lập lại tiến độ dự án, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 11/2022 do hạng mục thi công công trình đường CHC, đường lăn và sân đỗ máy bay CHK Điện Biên hiện đã chậm khoảng 03 tháng, có thể gây ảnh hưởng đến tổng tiến độ dự án (đặc biệt là thời gian đóng cửa và mở cửa trở lại của CHK Điện Biên và công tác thi công Đài kiểm soát không lưu).

- Đối với gói thầu số 23 - Cung cấp thiết bị cho đường CHC, đường lăn, sân đỗ: Sớm giải quyết các vướng mắc, hoàn thiện công tác mời thầu;

- Đối với gói thầu số 28 - Khảo sát, thiết kế BVTC, dự toán công trình nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ: Chỉ đạo TVTK phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý đầu tư xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thẩm định TKBVTC làm cơ sở để Chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo.

### 3. Đối với Cục HKVN:

- Chỉ đạo Chủ đầu tư ACV khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch (khu vực điều chỉnh chiều dài hệ thống đèn tiếp cận, khu vực phổ đi bộ của địa phương), báo cáo Cục HKVN thẩm định làm cơ sở để Bộ GTVT phê duyệt; hoàn thành trong tháng 11/2022. Riêng đối với tường rào ranh giới khu vực phía Đông Bắc (khu vực dự kiến xây dựng nhà ga), yêu cầu Cục HKVN rà soát theo hướng thực hiện theo Chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, có thể bổ sung tường rào an ninh ở phía trong (nếu cần thiết), đảm bảo đủ điều kiện bảo vệ các khu vực đất đã được bàn giao;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, rà soát lại thời gian đóng cửa Cảng HK Điện Biên, báo cáo Bộ GTVT (nếu có thay đổi) trước 30/11/2022.

Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên tạo điều kiện giúp đỡ và yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện, đáp ứng tiến độ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ KCHTGT;
- Lưu: VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG



Lê Anh Tuấn