

**BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI**

Số: **665** /LĐTBXH-KHTC

V/v báo cáo tình hình giải ngân
vốn đầu tư công năm 2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **20** tháng 2 năm 2019

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Thực hiện Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công; Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công năm 2018 theo chi tiết tại các Phụ lục đính kèm.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. /s/ *Đc*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ; ✓
- Lưu: VT, KHTC.

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH**



Phạm Quang Phụng
Phạm Quang Phụng

Phụ lục số 01

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số **665**/LĐTĐBXH-KHTC ngày **20** tháng 02 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chương trình/ngành, lĩnh vực	Kế hoạch năm 2018			Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm 2018 tính từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018			Giải ngân Kế hoạch năm 2018 tính từ 01/01/2018 đến hết 31/01/2018			So với Kế hoạch năm 2018 (%)					
		Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Khối lượng thực hiện			Giải ngân		
											Tổng số	Trong nước	Ngoài nước	Tổng số	Trong nước	Ngoài nước
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ VỐN															
I	Vốn ngân sách nhà nước															
1	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực	316.974	294.000	22.974	269.276	246.302	22.974	299.276	276.302	22.974	85,0%	83,8%	100,0%	94,4%	94,0%	100,0%
	Chuẩn bị đầu tư															
	Thực hiện dự án	316.974	294.000	22.974	269.276	246.302	22.974	299.276	276.302	22.974	85,0%	83,8%	100,0%	94,4%	94,0%	100,0%

Ghi chú: Số liệu giải ngân nêu trên chưa tính đến 17,435 tỷ đồng của 02 dự án sẽ đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2019 theo quy định.

Phụ lục 02

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2018 VỐN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪNG DỰ ÁN

Đơn vị: triệu đồng

Số T T	Danh mục dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2018		Ghi chú
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch	Giải ngân đến 31/01/2019	
						Tổng số	Trong đó: NSNN			
	TỔNG CỘNG							316.974	299.255	
	<i>Vốn trong nước</i>							<i>294.000</i>	<i>276.281</i>	
	<i>Vốn ngoài nước</i>							<i>22.974</i>	<i>22.974</i>	
A	Vốn Xây dựng cơ bản tập trung (Đầu tư theo ngành, lĩnh vực)							316.974	299.255	
I	Công nghệ thông tin							5.000	5.000	
	<i>Dự án khởi công mới</i>							<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	
	<i>Dự án nhóm B</i>							<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	
1	Tăng cường năng lực công nghệ thông tin Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	7.622.520	190-314	2018-2020	1725/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2017	65.000	65.000	5.000	5.000	
II	Xã hội							217.922	200.561	
	Thực hiện dự án							217.922	200.561	
	<i>Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước năm kế hoạch</i>							<i>1.000</i>	<i>750</i>	
1	Nghĩa trang liệt sỹ Nậm Loỏng - giai đoạn 2	7.206.148	130-371	2011	144/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2010	13.500	13.500	100	34	
2	Phân khu điều dưỡng người có công thuộc Trung tâm chăm sóc người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Bình Thuận	7.019.898	130-132	2009-2011	1359/QĐ-LĐTBXH ngày 10/10/2008	9.880	9.880	900	716	
	<i>Dự án hoàn thành</i>							<i>39.924</i>	<i>22.813</i>	
	<i>Dự án nhóm B</i>							<i>39.924</i>	<i>22.813</i>	
1	Trung tâm điều dưỡng người có công Thừa Thiên Huế	7.287.617	130-132	2015-2018	1413/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2014	48.171	48.171	9.559	9.559	
2	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình	7.344.019	130-132	2015-2018	1410/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2014	80.560	80.560	21.004	3.893	

Số T T	Danh mục dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2018		Ghi chú
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch	Giải ngân đến 31/01/2019	
						Tổng số	Trong đó: NSNN			
3	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Đắk Lắk	7.442.898	130-132	2015-2018	1411/QĐ-LĐT BXH ngày 24/10/2014	68.306	68.306	9.361	9.361	
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>							<i>151.998</i>	<i>151.998</i>	
	<i>Dự án nhóm B</i>							<i>151.998</i>	<i>151.998</i>	
1	Trung tâm nuôi dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An	7.541.104	130-371	2016-2019	1566/QĐ-LĐT BXH ngày 28/10/2015	59.978	59.978	25.000	25.000	
2	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định	7.521.939	130-132	2016-2019	1591/QĐ-LĐT BXH ngày 30/10/2015	74.394	74.394	18.700	18.700	
3	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam	7.501.096	130-132	2016-2019	1594/QĐ-LĐT BXH ngày 30/10/2015	70.855	70.855	19.000	19.000	
4	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hưng Yên	7.210.952	130-132	2016-2019	1592/QĐ-LĐT BXH ngày 30/10/2015	75.880	75.880	16.000	16.000	
5	Trung tâm điều dưỡng người có công Lâm Đồng - giai đoạn 2	7.512.868	130-132	2016-2019	1595/QĐ-LĐT BXH ngày 30/10/2015	59.100	59.100	16.000	16.000	
6	Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An	7.216.064	130-132	2016-2019	1596/QĐ-LĐT BXH ngày 30/10/2015	80.000	80.000	16.000	16.000	
7	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh	7.447.518	130-132	2016-2019	1536/QĐ-LĐT BXH ngày 30/10/2015	78.500	78.500	13.500	13.500	
8	Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất	7.518.690	130-132	2016-2019	1807/QĐ-LĐT BXH ngày 08/12/2015	78.900	78.900	16.000	16.000	
9	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Cao Bằng	7.444.306	130-132	2015-2019	1447/QĐ-LĐT BXH ngày 30/10/2014	69.750	69.750	11.798	11.798	
	<i>Dự án khởi công mới</i>							<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	
	<i>Dự án nhóm B</i>							<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	
1	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định	7.562.255	130-132	2018-2022	1479/QĐ-LĐT BXH ngày 27/10/2016	72.000	72.000	5.000	5.000	
2	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long	7.562.800	130-132	2018-2022	1621/QĐ-LĐT BXH ngày 28/11/2016	72.000	72.000	5.000	5.000	

Số T T	Danh mục dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2018		Ghi chú
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch	Giải ngân đến 31/01/2019	
						Tổng số	Trong đó: NSNN			
3	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La	7.573.315	130-132	2018-2022	1496/QĐ-LĐTBXH ngày 28/10/2016	72.000	72.000	5.000	5.000	
4	Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang	7.569.816	130-371	2018-2022	1672/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2017	54.000	54.000	5.000	5.000	
5	Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn	7.565.299	130-132	2018-2022	1696/QĐ-LĐTBXH ngày 25/10/2017	71.999	71.999	5.000	5.000	
III	<u>Khoa học công nghệ</u>							20.000	20.000	
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>							<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	
	<i>Dự án nhóm B</i>							<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	
1	Nhà nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Đại học SPKT Vinh	7.498.611	100-103	2015-2019	1412/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2014	124.994	104.994	20.000	20.000	
IV	<u>Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp</u>							49.052	48.694	
	<i>Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước năm kế hoạch</i>							<i>3.950</i>	<i>3.937</i>	
1	Nhà đa năng Trường Đại học Lao động xã hội	7.112.753	070-081	2010-2013	1445/QĐ-LĐTBXH ngày 28/10/2008	114.373	114.373	3.950	3.937	
	<i>Dự án hoàn thành</i>							<i>27.002</i>	<i>26.657</i>	
	<i>Dự án nhóm C</i>							<i>27.002</i>	<i>26.657</i>	
1	Dự án thành phần 4 thuộc dự án Chương trình đào tạo nghề 2011 sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức	7.615.707	070-093	2017-2018	714/QĐ-LĐTBXH ngày 14/6/2016	44.323	44.323	27.002	26.657	
	- Vốn trong nước					12.130	12.130	4.028	3.683	
	- Vốn ngoài nước					32.193	32.193	22.974	22.974	
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>							<i>18.100</i>	<i>18.100</i>	
	<i>Dự án nhóm B</i>							<i>18.100</i>	<i>18.100</i>	

Số T T	Danh mục dự án	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư			Kế hoạch năm 2018		Ghi chú
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch	Giải ngân đến 31/01/2019	
						Tổng số	Trong đó: NSNN			
1	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất	7.538.660	070- 093	2016- 2020	1569/QĐ- LĐTBXH ngày 29/10/2015	128.888	128.888	18.100	18.100	
V	<u>Y tế dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm</u>							20.000	20.000	
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>							<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	
	<i>Dự án nhóm B</i>							<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	
1	Bệnh viện Chính hình và Phục hồi chức năng Tp Hồ Chí Minh	7.118.726	130- 132	2015- 2019	1448/QĐ- LĐTBXH ngày 30/10/2014	249.077	219.077	20.000	20.000	
VI	<u>Quản lý Nhà nước</u>							5.000	5.000	
	<i>Dự án khởi công mới</i>							<i>5.000</i>	<i>5000</i>	
	<i>Dự án nhóm B</i>							<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	
1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở 35 Trần Phú	7.521.324	340- 341	2018- 2022	1723/QĐ- LĐTBXH ngày 31/10/2017	70.623	70.623	5.000	5.000	

Phụ lục 03

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020	Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm 2018	Kế hoạch năm 2018		Giải ngân từ 01/01/2018 đến 20/8/2018			Kế hoạch vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang năm 2019	Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy bỏ	Ghi chú	
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch được giao	Số vốn kéo dài các năm trước sang năm 2018	Tổng số	Kế hoạch giao trong năm 2018	Kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài sang 2018				
				Tổng số											Trong đó: NSNN
	TỔNG CỘNG				1.353.223	585.042	316.974	955	300.210	299.255	955	17.456	13		
	<i>Vốn trong nước</i>				<i>1.321.030</i>	<i>579.042</i>	<i>294.000</i>	<i>955</i>	<i>277.236</i>	<i>276.281</i>	<i>955</i>	<i>17.456</i>	<i>13</i>		
	<i>Vốn ngoài nước</i>				<i>32.193</i>	<i>6.000</i>	<i>22.974</i>	<i>-</i>	<i>22.974</i>	<i>22.974</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
A	Vốn Xây dựng cơ bản tập trung (Đầu tư theo ngành, lĩnh vực)				1.353.223	585.042	316.974	955	300.210	299.255	955	17.456	13		
I	Xã hội				854.530	291.326	217.922	955	201.516	200.561	955	17.111			
	Thực hiện dự án				854.530	291.326	217.922	955	201.516	200.561	955	17.111			
	<i>Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước 31/12/2018</i>				<i>1.000</i>	<i>22.380</i>	<i>1.000</i>	<i>-</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
1	Nghĩa trang liệt sỹ Nậm Loông - giai đoạn 2	2011	144/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2010	13.500	13.500	100	13.400	100		34	34				
2	Phân khu điều dưỡng người có công thuộc Trung tâm chăm sóc người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Bình Thuận	2009-2011	1359/QĐ-LĐTBXH ngày 10/10/2008	9.880	9.880	900	8.980	900		716	716				
	<i>Dự án hoàn thành</i>				<i>135.834</i>	<i>151.321</i>	<i>39.924</i>	<i>955</i>	<i>23.768</i>	<i>22.813</i>	<i>955</i>	<i>17.111</i>			
	<i>Dự án nhóm B</i>				<i>135.834</i>	<i>151.321</i>	<i>39.924</i>	<i>955</i>	<i>23.768</i>	<i>22.813</i>	<i>955</i>	<i>17.111</i>			
1	Trung tâm điều dưỡng người có công Thừa Thiên Huế	2015-2018	1413/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2014	48.171	48.171	33.354	33.795	9.559	955	10.514	9.559	955			
2	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình	2015-2018	1410/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2014	80.560	80.560	55.204	65.411	21.004		3.893	3.893	17.111			

Số TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020	Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm 2018	Kế hoạch năm 2018		Giải ngân từ 01/01/2018 đến 20/8/2018			Kế hoạch vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang năm 2019	Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy bỏ	Ghi chú	
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch được giao	Số vốn kéo dài các năm trước sang năm 2018	Tổng số	Kế hoạch giao trong năm 2018	Kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài sang 2018				
				Tổng số											Trong đó: NSNN
3	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Đắk Lắk	2015-2018	1411/QĐ-LĐTĐ ngày 24/10/2014	68.306	68.306	47.276	52.115	9.361		9.361	9.361			-	
<i>Dự án chuyển tiếp</i>															
						567.696	116.335	151.998	-	151.998	151.998	-	-	-	
1	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Cao Bằng	2015-2019	1447/QĐ-LĐTĐ ngày 30/10/2014	69.750	69.750	48.575	36.135	11.798		11.798	11.798			-	
2	Trung tâm nuôi dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An	2016-2019	1566/QĐ-LĐTĐ ngày 28/10/2015	59.978	59.978	53.980	10.000	25.000		25.000	25.000			-	
3	Trung tâm điều dưỡng người có công Lâm Đồng - giai đoạn 2	2016-2019	1595/QĐ-LĐTĐ ngày 30/10/2015	59.100	59.100	53.190	10.200	16.000		16.000	16.000			-	
4	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam	2016-2020	1594/QĐ-LĐTĐ ngày 30/10/2015	70.855	70.855	63.770	10.000	19.000		19.000	19.000			-	
5	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định	2016-2020	1591/QĐ-LĐTĐ ngày 30/10/2015	74.394	74.394	66.955	10.000	18.700		18.700	18.700			-	
6	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hưng Yên	2016-2020	1592/QĐ-LĐTĐ ngày 30/10/2015	75.880	75.880	68.292	10.000	16.000		16.000	16.000			-	
7	Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An	2016-2020	1596/QĐ-LĐTĐ ngày 30/10/2015	80.000	80.000	72.000	10.000	16.000		16.000	16.000			-	
8	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh	2016-2020	1536/QĐ-LĐTĐ ngày 30/10/2015	78.500	78.500	69.883	10.000	13.500		13.500	13.500			-	
9	Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất	2016-2019	1807/QĐ-LĐTĐ ngày 08/12/2015	78.900	78.900	71.051	10.000	16.000		16.000	16.000			-	

Số TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020	Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm 2018	Kế hoạch năm 2018		Giải ngân từ 01/01/2018 đến 20/8/2018			Kế hoạch vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang năm 2019	Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy bỏ	Ghi chú	
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch được giao	Số vốn kéo dài các năm trước sang năm 2018	Tổng số	Kế hoạch giao trong năm 2018	Kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài sang 2018				
				Tổng số											Trong đó: NSNN
	<i>Dự án khởi công mới</i>				150.000	1.290	25.000	-	25.000	25.000	-	-	-		
1	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định	2018-2022	1479/QĐ-LĐT BXH ngày 27/10/2016	72.000	72.000	30.000	300	5.000		5.000	5.000			-	
2	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long	2018-2022	1621/QĐ-LĐT BXH ngày 28/11/2016	72.000	72.000	30.000	288	5.000		5.000	5.000			-	
3	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La	2018-2022	1496/QĐ-LĐT BXH ngày 28/10/2016	72.000	72.000	30.000	300	5.000		5.000	5.000			-	
4	Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang	2018-2022	1672/QĐ-LĐT BXH ngày 24/10/2017	54.000	54.000	30.000	102	5.000		5.000	5.000			-	
5	Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn	2018-2022	1696/QĐ-LĐT BXH ngày 25/10/2017	71.999	71.999	30.000	300	5.000		5.000	5.000			-	
II	<u>Khoa học công nghệ</u>					67.500	35.000	20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>					67.500	35.000	20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	
	<i>Dự án nhóm B</i>					67.500	35.000	20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	
1	Nhà nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Đại học SPKT Vinh	2015-2019	1412/QĐ-LĐT BXH ngày 24/10/2014	124.994	104.994	67.500	35.000	20.000		20.000	20.000			-	
III	<u>Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp</u>					164.273	138.116	49.052	-	48.694	48.694	-	345	13	
	<i>Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước 31/12/2018</i>					3.950	106.580	3.950	-	3.937	3.937	-	-	13	

Số TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020	Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm 2018	Kế hoạch năm 2018		Giải ngân từ 01/01/2018 đến 20/8/2018			Kế hoạch vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang năm 2019	Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy bỏ	Ghi chú	
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch được giao	Số vốn kéo dài các năm trước sang năm 2018	Tổng số	Kế hoạch giao trong năm 2018	Kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài sang 2018				
				Tổng số											Trong đó: NSNN
1	Nhà đa năng Trường Đại học Lao động xã hội	2010-2013	1445/QĐ-LĐTBXH ngày 28/10/2008	114.373	114.373	3.950	106.580	3.950		3.937	3.937			13	
	Dự án hoàn thành			44.323	44.323	44.323	11.347	27.002	-	26.657	26.657	-	345	-	
	Dự án nhóm C			44.323	44.323	44.323	11.347	27.002	-	26.657	26.657	-	345	-	
3	Dự án thành phần 4 thuộc dự án Chương trình đào tạo nghề 2011 sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức	2017-2018	714/QĐ-LĐTBXH ngày 14/6/2016	44.323	44.323	44.323	11.347	27.002	-	26.657	26.657	-	345	-	
	- <i>Vốn trong nước</i>			<i>12.130</i>	<i>12.130</i>	<i>12.130</i>	<i>5.347</i>	<i>4.028</i>		<i>3.683</i>	<i>3.683</i>		<i>345</i>		
	- <i>Vốn ngoài nước</i>			<i>32.193</i>	<i>32.193</i>	<i>32.193</i>	<i>6.000</i>	<i>22.974</i>		<i>22.974</i>	<i>22.974</i>				
	Dự án chuyển tiếp					116.000	20.189	18.100	-	18.100	18.100	-			
	Dự án nhóm B					116.000	20.189	18.100	-	18.100	18.100	-			
1	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất	2016-2020	1569/QĐ-LĐTBXH ngày 29/10/2015	128.888	128.888	116.000	20.189	18.100		18.100	18.100				
IV	Công nghệ thông tin					65.000	-	5.000	-	5.000	5.000	-			
	Dự án khởi công					65.000	-	5.000	-	5.000	5.000	-			
	Dự án nhóm B					65.000	-	5.000	-	5.000	5.000	-			
1	Tăng cường năng lực công nghệ thông tin Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	2018-2020	1725/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2017	65.000	65.000	65.000	-	5.000		5.000	5.000				
V	Y tế dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm					154.170	120.000	20.000	-	20.000	20.000	-			
	Dự án hoàn thành					154.170	120.000	20.000	-	20.000	20.000	-			

Số TT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020	Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm 2018	Kế hoạch năm 2018		Giải ngân từ 01/01/2018 đến 20/8/2018			Kế hoạch vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang năm 2019	Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy bỏ	Ghi chú	
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch được giao	Số vốn kéo dài các năm trước sang năm 2018	Tổng số	Kế hoạch giao trong năm 2018	Kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài sang 2018				
				Tổng số											Trong đó: NSNN
	<i>Dự án nhóm B</i>				154.170	120.000	20.000	-	20.000	20.000	-	-	-		
1	Bệnh viện Chính hình và Phục hồi chức năng Tp Hồ Chí Minh	2015-2019	1448/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2014	249.077	219.077	154.170	120.000	20.000		20.000	20.000			-	
VI	<u>Quản lý Nhà nước</u>				47.750	600	5.000	-	5.000	5.000	-	-	-		
	<i>Dự án khởi công</i>				47.750	600	5.000	-	5.000	5.000	-	-	-		
	<i>Dự án nhóm B</i>				47.750	600	5.000	-	5.000	5.000	-	-	-		
1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở 35 Trần Phú	2018-2022	1723/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2017	70.623	70.623	47.750	600	5.000		5.000	5.000			-	

Phụ lục số 04

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2018 VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm	Nhà tài trợ	Ngày ký kết hiệp định	Ngày kết thúc hiệp định	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư						Kế hoạch năm 2018					Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2018 tính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018		Giải ngân kế hoạch năm 2018 tính từ 01/01/2018 đến 31/01/2019					Ghi chú										
							Số quyết định	TMDT					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:					Vốn đối ứng	Vốn ngoài nước	Trong đó:														
								Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn đối ứng		Vốn ngoài nước (tính theo tiền Việt)				Vốn đối ứng	Vốn ngoài nước	Vốn đối ứng			Vốn ngoài nước (tính theo tiền Việt)									
								Tổng số	Trong đó: NSTW	Tinh bằng ngoại tệ	Quy đổi ra tiền Việt				Tổng số	Trong đó NSTW	Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó NSTW		Tổng số	Trong đó NSTW	Tổng số	Trong đó NSTW						
											Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại						Đưa vào cân đối NSTW												Vay lại					
VỐN NGOÀI NƯỚC GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC																					27.002	4.028	4.028	22.974	22.974	-	3.704	22.974	26.657	3.683	3.683	22.974			
I Giáo dục đào tạo																					27.002	4.028	4.028	22.974	22.974	-	3.704	22.974	26.657	3.683	3.683	22.974			
Các dự án hoàn thành năm 2018																					27.002	4.028	4.028	22.974	22.974	-	3.704	22.974	26.657	3.683	3.683	22.974			
Dự án nhóm B																					27.002	4.028	4.028	22.974	22.974	-	3.704	22.974	26.657	3.683	3.683	22.974			
I	Dự án thành phần 4 thuộc dự án Chương trình đào tạo nghề 2011 sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức	Tp.HCM	Đức	31/3/2016	31/12/2018	2017-2018	714/QĐ-LĐTBXH ngày 14/6/2016	44.323	12.130	12.130	1.307 triệu EURO	32.193	28.974	3.219	27.002	4.028	4.028	22.974	22.974	3.704	22.974	26.657	3.683	3.683	22.974										