

**BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **825** /LĐTBXH-KHTC

V/v báo cáo tình hình giải ngân
vốn đầu tư công năm 2019

Hà Nội, ngày **11** tháng 3 năm 2020

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Thực hiện Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công; Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công năm 2019 theo chi tiết tại các Phụ lục đính kèm.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. *Đc*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, KHTC.

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH**



Phạm Quang Phụng



Phụ lục số 01

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

(Kèm theo Công văn số 825/LĐT BXH-KHHC ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chương trình/ngành, lĩnh vực	Kế hoạch năm 2019			Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm 2019 tính từ 01/01/2019 đến hết 31/12/2019			Giải ngân Kế hoạch năm 2019 tính từ 01/01/2019 đến hết 31/01/2020			So với Kế hoạch năm 2018 (%)					
		Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Khối lượng thực hiện			Giải ngân		
											Tổng số	Trong nước	Ngoài nước	Tổng số	Trong nước	Ngoài nước
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ VỐN	368.929	365.185	3.744	286.446	283.893	2.553	316.343	313.790	2.553	77,6%	77,7%	68,2%	85,7%	85,9%	68,2%
I	Vốn ngân sách nhà nước được giao trong kế hoạch năm 2019	347.730	347.730		269.071	269.071		298.968	298.968		77,4%	77,4%		86,0%	86,0%	
	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực	347.730	347.730		269.071	269.071		298.968	298.968		77,4%	77,4%		86,0%	86,0%	
	Thực hiện dự án	347.730	347.730		269.071	269.071		298.968	298.968		77,4%	77,4%		86,0%	86,0%	
II	Vốn được phép kéo dài sang năm 2019	21.199	17.455	3.744	17.375	14.822	2.553	17.375	14.822	2.553	82,0%	84,9%	68,2%	82,0%	84,9%	68,2%
	Thực hiện dự án	21.199	17.455	3.744	17.375	14.822	2.553	17.375	14.822	2.553	82,0%	84,9%	68,2%	82,0%	84,9%	68,2%

Ghi chú: Số liệu giải ngân nêu trên chưa tính đến 46,254 tỷ đồng của 02 dự án sẽ đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2020 theo quy định.

Phụ lục số 02

**CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2019
VỐN NSNN TỪNG DỰ ÁN**

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án		Kế hoạch năm 2019		Ghi chú	
							Số, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch		Giải ngân đến 31/01/2020
								Tổng số	Trong đó: NSNN			
	TỔNG SỐ								368.929	316.343		
	<i>Vốn trong nước</i>								365.185	313.790		
	<i>Vốn ngoài nước</i>								3.744	2.553		
	CÁC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2019								<u>347.730</u>	<u>298.968</u>		
	<i>Vốn trong nước</i>								347.730	298.968		
	<i>Vốn ngoài nước</i>								-	-		
A	Vốn Xây dựng cơ bản tập trung (Đầu tư theo ngành, lĩnh vực)								347.730	298.968		
I	<u>Xã hội</u>								<u>206.512</u>	<u>194.598</u>		
	Thực hiện dự án								206.512	194.598		
	<i>Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước năm kế hoạch</i>								700	686		
1	Nghĩa trang liệt sỹ Hậu Giang	Hậu Giang	Hậu Giang	7.090.297	130-371	2009-2013	1173/QĐ-LĐTBXH ngày 05/9/2008	44.751	44.751	700	686	
	<i>Dự án hoàn thành</i>								60.112	48.519		
	<i>Dự án nhóm B</i>								60.112	48.519		
1	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Cao Bằng	Cao Bằng	Cao Bằng	7.444.306	130-132	2015-2019	831/QĐ-LĐTBXH ngày 29/6/2018	62.775	62.775	14.442	4.366	
2	Trung tâm nuôi dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An	Nghệ An	Nghệ An	7.541.104	130-371	2016-2019	830/QĐ-LĐTBXH ngày 29/6/2018	53.980	53.980	18.680	17.842	
3	Trung tâm điều dưỡng người có công Lâm Đồng - giai đoạn 2	Lâm Đồng	Lâm Đồng	7.512.868	130-132	2016-2019	815/QĐ-LĐTBXH ngày 28/6/2018	53.190	53.190	26.990	26.311	
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>								143.200	143.022		
	<i>Dự án nhóm B</i>								143.200	143.022		
1	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam	Hà Nam	Hà Nam	7.501.096	130-132	2016-2020	1349/QĐ-LĐTBXH ngày 04/10/2018	63.770	63.770	20.000	20.000	
2	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định	Nam Định	Nam Định	7.521.939	130-132	2016-2020	829/QĐ-LĐTBXH ngày 29/6/2018	66.955	66.955	15.500	15.500	
3	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hưng Yên	Hưng Yên	Hưng Yên	7.210.952	130-132	2016-2020	828/QĐ-LĐTBXH ngày 29/6/2018	68.292	68.292	16.000	16.000	

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án		Kế hoạch năm 2019		Ghi chú	
							Số, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch		Giải ngân đến 31/01/2020
								Tổng số	Trong đó: NSNN			
4	Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An	Hà Nội	Hà Nội	7.216.064	130-132	2016-2020	817/QĐ-LĐTĐ ngày 28/6/2018	72.000	72.000	16.000	16.000	
5	Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất	Bà Rịa-Vũng Tàu	Bà Rịa-Vũng Tàu	7.518.690	130-132	2016-2020	739/QĐ-LĐTĐ ngày 15/6/2018	71.051	71.051	14.000	14.000	
6	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh	Tây Ninh	Tây Ninh	7.447.518	130-132	2016-2020	546/QĐ-LĐTĐ ngày 10/5/2018	69.883	69.883	13.000	13.000	
7	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định	Bình Định	Bình Định	7.562.255	130-132	2018-2022	640/QĐ-LĐTĐ ngày 29/5/2018	68.724	68.724	13.100	13.100	
8	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long	Vĩnh Long	Vĩnh Long	7.562.800	130-132	2018-2022	308/QĐ-LĐTĐ ngày 22/3/2018	71.218	71.218	10.000	9.996	
9	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La	Sơn La	Sơn La	7.573.315	130-132	2018-2022	553/QĐ-LĐTĐ ngày 11/5/2018	71.251	71.251	10.000	9.921	
10	Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang	Bắc Giang	Bắc Giang	7.569.816	130-371	2018-2022	1672/QĐ-LĐTĐ ngày 24/10/2017	54.000	54.000	10.000	10.000	
11	Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn	Thanh Hóa	Thanh Hóa	7.565.299	130-132	2018-2022	1696/QĐ-LĐTĐ ngày 25/10/2017	71.999	71.999	5.600	5.505	
	Dự án khởi công mới									2.500	2.371	
	Dự án nhóm B									2.500	2.371	
1	Trung tâm điều dưỡng người có công Sa Pa (giai đoạn 2)	Lào Cai	Lào Cai	7.568.353	130-132	2019-2022	1030/QĐ-LĐTĐ ngày 08/8/2018	44.039	44.039	1.000	1.000	
2	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa	Thanh Hóa	Thanh Hóa	7.448.398	130-132	2019-2023	1512/QĐ-LĐTĐ ngày 31/10/2018	67.710	67.710	1.500	1.371	
II	<u>Khoa học công nghệ</u>									37.528	37.528	
	Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước năm kế hoạch									28	28	
1	Hành chính điện tử ngành Lao động - Thương binh và Xã hội	Hà Nội	Hà Nội	7.201.077	190-314	2010-2012	1259/QĐ-LĐTĐ ngày 07/10/2009	19.594	19.594	28	28	
	Dự án hoàn thành									37.500	37.500	
	Dự án nhóm B									37.500	37.500	
1	Nhà nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Đại học SPKT Vinh	Nghệ An	Nghệ An	7.498.611	100-103	2015-2019	816/QĐ-LĐTĐ ngày 28/6/2018	112.495	92.500	37.500	37.500	
III	<u>Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp</u>									22.220	21.618	
	Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước năm kế hoạch									320	221	
1	Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh	Nghệ An	Nghệ An	7.042.646	070-081	07-2011	768/QĐ-LĐTĐ ngày 16/6/2009	108.535	108.535	320	221	
	Dự án chuyển tiếp									18.900	18.900	


Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án		Kế hoạch năm 2019		Ghi chú	
							Số, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch		Giải ngân đến 31/01/2020
								Tổng số	Trong đó: NSNN			
	<i>Dự án nhóm B</i>								18.900	18.900		
1	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất	Quảng Ngãi	Quảng Ngãi	7.538.660	070-093	2016-2020	565/QĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2018	116.000	116.000	18.900	18.900	
	<i>Dự án khởi công mới</i>								3.000	2.497		
1	Trường đại học Lao động xã hội (Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh)	Tp. HCM	Tp. HCM	7.564.401	070-081	2019-2023	1503/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2018	108.000	108.000	3.000	2.497	
IV	Công nghệ thông tin								15.000	15.000		
	<i>Dự án khởi chuyển tiếp</i>								15.000	15.000		
	<i>Dự án nhóm B</i>								15.000	15.000		
1	Tăng cường năng lực công nghệ thông tin Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	Hà Nội	Hà Nội	7.622.520	190-314	2018-2020	1427/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2018	65.000	65.000	15.000	15.000	
V	Y tế dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm								54.470	18.292		
	<i>Dự án hoàn thành</i>								54.170	17.992		
	<i>Dự án nhóm B</i>								54.170	17.992		
1	Bệnh viện Chính hình và Phục hồi chức năng Tp Hồ Chí Minh	Tp.HCM	Tp.HCM	7.118.726	130-132	2015-2019	476/QĐ-LĐTBXH ngày 23/4/2018	224.169	194.170	54.170	17.992	
	<i>Dự án chuẩn bị đầu tư</i>								300	300		
1	Bệnh viện chính hình và phục hồi chức năng Hà Nội	Hà Nội	Hà Nội	7.736.548	130-132					300	300	
VI	Quản lý Nhà nước								12.000	11.932		
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>								10.000	9.932		
	<i>Dự án nhóm B</i>								10.000	9.932		
1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở 35 Trần Phú	Hà Nội	Hà Nội	7.521.324	340-341	2018-2022	1723/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2017	70.623	70.623	10.000	9.932	
	<i>Dự án chuẩn bị đầu tư</i>								2.000	2.000		
1	Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	Hà Nội	Hà Nội	7.735.779	340-341					2.000	2.000	
	CÁC DỰ ÁN KÉO DÀI SANG NĂM 2019								21.199	17.375		
1	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình	Ninh Bình								17.110	14.477	
2	Dự án thành phần 4 thuộc Chương trình đào tạo nghề 2011 từ ODA Đức											
	<i>Vốn trong nước</i>									345	345	
	<i>Vốn ngoài nước</i>									3.744	2.553	

Phụ lục số 03

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao	Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm 2018	Kế hoạch năm 2019		Giải ngân từ 01/01/2019 đến 31/01/2020		Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2020	Kế hoạch vốn còn lại bị hủy	Ghi chú		
									Số, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch được giao	Số vốn kéo dài các năm trước sang năm 2019	Tổng số	Kế hoạch được giao trong năm 2019				Số vốn kéo dài các năm trước sang năm 2019	
										Tổng số											Trong đó: NSNN
	TỔNG CỘNG										1.315.214	707.396	347.730	21.199	316.343	298.968	17.375	46.254	2.508		
A	Vốn Xây dựng cơ bản tập trung (Đầu tư theo ngành, lĩnh vực)										1.315.214	707.396	347.730	-	-	298.968	-	-	-		
I	Xã hội										779.146	339.274	206.512	-	-	194.598	-	-	-		
	Thực hiện dự án										779.146	339.274	206.512	-	-	194.598	-	-	-		
	<i>Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước năm kế hoạch</i>										700	44.051	700	-	-	686	-	-	-		
1	Nghĩa trang liệt sỹ Hậu Giang	Hậu Giang	Hậu Giang	Sở LDTBXH tỉnh Hậu Giang	7.090.297	130-371		2009-2013	1173/QĐ-LDTBXH ngày 05/9/2008	44.751	44.751	700	44.051	700		686				14	
	<i>Dự án hoàn thành</i>										155.745	109.133	60.112	-	-	48.519	-	-	-		
	<i>Dự án nhóm B</i>										155.745	109.133	60.112	-	-	48.519	-	-	-		
1	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình													17.110			14.477			-	
1	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Cao Bằng	Cao Bằng	Cao Bằng	Sở LDTBXH tỉnh Cao Bằng	7.444.306	130-132	80 giường	2015-2019	831/QĐ-LDTBXH ngày 29/6/2018	62.775	62.775	48.575	47.933	14.442		4.366				10.076	
2	Trung tâm nuôi dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An	Nghệ An	Nghệ An	Sở LDTBXH tỉnh Nghệ An	7.541.104	130-371	170 thương binh	2016-2019	830/QĐ-LDTBXH ngày 29/6/2018	53.980	53.980	53.980	35.000	18.680		17.842				838	
3	Trung tâm điều dưỡng người có công Lâm Đồng - giai đoạn 2	Lâm Đồng	Lâm Đồng	Trung tâm điều dưỡng NCC tỉnh Lâm Đồng	7.512.868	130-132	96 giường	2016-2019	815/QĐ-LDTBXH ngày 28/6/2018	53.190	53.190	53.190	26.200	26.990		26.311				679	
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>										561.951	185.490	143.200	-	-	143.022	-	-	-		
	<i>Dự án nhóm B</i>										561.951	185.490	143.200	-	-	143.022	-	-	-		



Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao	Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm 2018	Kế hoạch năm 2019		Giải ngân từ 01/01/2019 đến 31/01/2020			Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2020	Kế hoạch vốn còn lại bị hủy	Ghi chú	
									Số, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch được giao	Số vốn kéo dài các năm trước sang năm 2019	Tổng số	Kế hoạch được giao trong năm 2019	Số vốn kéo dài các năm trước sang năm 2019				
										Tổng số											Trong đó: NSNN
1	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam	Hà Nam	Hà Nam	Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nãng và NCC tỉnh Hà Nam	7.501.096	130-132	96 giường	2016-2020	1349/QĐ-LDTBXH ngày 04/10/2018	63.770	63.770	63.770	29.000	20.000		20.000					-
2	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định	Nam Định	Nam Định	Sở LDTBXH tỉnh Nam Định	7.521.939	130-132	140 giường	2016-2020	829/QĐ-LDTBXH ngày 29/6/2018	66.955	66.955	66.955	28.700	15.500		15.500					-
3	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hưng Yên	Hưng Yên	Hưng Yên	Sở LDTBXH tỉnh Hưng Yên	7.210.952	130-132	96 giường	2016-2020	828/QĐ-LDTBXH ngày 29/6/2018	68.292	68.292	68.292	26.000	16.000		16.000					-
4	Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An	Hà Nội	Hà Nội	Trung tâm PHCN người khuyết tật Thụy An	7.216.064	130-132	300 đối tượng	2016-2020	817/QĐ-LDTBXH ngày 28/6/2018	72.000	72.000	72.000	26.000	16.000		16.000					-
5	Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất	Bà Rịa-Vũng Tàu	Bà Rịa-Vũng Tàu	Cục Người có công	7.518.690	130-132	100 giường	2016-2020	739/QĐ-LDTBXH ngày 15/6/2018	71.051	71.051	71.051	26.000	14.000		14.000					-
6	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh	Tây Ninh	Tây Ninh	Sở LDTBXH tỉnh Tây Ninh	7.447.518	130-132	80 giường	2016-2020	546/QĐ-LDTBXH ngày 10/5/2018	69.883	69.883	69.883	23.500	13.000		13.000					-
7	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định	Bình Định	Bình Định	Sở LDTBXH tỉnh Bình Định	7.562.255	130-132	100 giường	2018-2022	640/QĐ-LDTBXH ngày 29/5/2018	68.724	68.724	30.000	5.300	13.100		13.100					-
8	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long	Vĩnh Long	Vĩnh Long	Sở LDTBXH tỉnh Vĩnh Long	7.562.800	130-132	80 giường	2018-2022	308/QĐ-LDTBXH ngày 22/3/2018	71.218	71.218	30.000	5.288	10.000		9.996					4
9	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La	Sơn La	Sơn La	Sở LDTBXH tỉnh Sơn La	7.573.315	130-132	80 giường	2018-2022	553/QĐ-LDTBXH ngày 11/5/2018	71.251	71.251	30.000	5.300	10.000		9.921					79
10	Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang	Bắc Giang	Bắc Giang	Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang	7.569.816	130-371	60 phòng ở cho thương binh	2018-2022	1672/QĐ-LDTBXH ngày 24/10/2017	54.000	54.000	30.000	5.102	10.000		10.000					-
11	Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn	Thanh Hóa	Thanh Hóa	Trung tâm điều dưỡng CNN Sầm Sơn	7.565.299	130-132	126 giường	2018-2022	1696/QĐ-LDTBXH ngày 25/10/2017	71.999	71.999	30.000	5.300	5.600		5.505					95
	Dự án khởi công mới											60.750	600	2.500	-	2.371	-				
	Dự án nhóm B											60.750	600	2.500	-	2.371	-				

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao	Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm 2018	Kế hoạch năm 2019		Giải ngân từ 01/01/2019 đến 31/01/2020		Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2020	Kế hoạch vốn còn lại bị hủy	Ghi chú		
									Số, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch được giao	Số vốn kéo dài các năm trước sang năm 2019	Tổng số	Kế hoạch được giao trong năm 2019				Số vốn kéo dài các năm trước sang năm 2019	
										Tổng số											Trong đó: NSNN
1	Trung tâm điều dưỡng người có công Sa Pa (giai đoạn 2)	Lào Cai	Lào Cai	Sở LDTBXH tỉnh Lào Cai	7.568.353	130-132		2019-2022	1030/QĐ-LDTBXH ngày 08/8/2018	44.039	44.039	30.000	300	1.000		1.000			-		
2	Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa	Thanh Hóa	Thanh Hóa	Sở LDTBXH tỉnh Thanh Hóa	7.448.398	130-132		2019-2023	1512/QĐ-LDTBXH ngày 31/10/2018	67.710	67.710	30.750	300	1.500		1.371			129		
II	<u>Khoa học công nghệ</u>											67.528	71.394	37.528	-	37.528	-				
	<i>Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước năm kế hoạch</i>											28	16.394	28	-	28	-				
1	Hành chính điện tử ngành Lao động - Thương binh và Xã hội	Hà Nội	Hà Nội	Trung tâm thông tin	7.201.077	190-314		2010-2012	1259/QĐ-LDTBXH ngày 07/10/2009	19.594	19.594	28	16.394	28		28			-		
	<i>Dự án hoàn thành</i>											67.500	55.000	37.500	-	37.500	-				
	<i>Dự án nhóm B</i>											67.500	55.000	37.500	-	37.500	-				
1	Nhà nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Đại học SPKT Vinh	Nghệ An	Nghệ An	Trường Đại học SPKT Vinh	7.498.611	100-103		2015-2019	816/QĐ-LDTBXH ngày 28/6/2018	112.495	92.500	67.500	55.000	37.500		37.500			-		
III	<u>Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp</u>											196.320	146.128	22.220	-	21.618	-				
	<i>Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước năm kế hoạch</i>											320	107.839	320	-	221	-				
1	Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh	Nghệ An	Nghệ An	Trường Đại học SPKT Vinh	7.042.646	070-081		07-2011	768/QĐ-LDTBXH ngày 16/6/2009	108.535	108.535	320	107.839	320		221			99		
	<i>Dự án hoàn thành</i>																		-		
1	Dự án thành phần 4 thuộc Chương trình đào tạo nghề 2011 từ ODA của Đức													4.089		2.898			-		
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>											116.000	38.289	18.900	-	18.900	-				
	<i>Dự án nhóm B</i>											116.000	38.289	18.900	-	18.900	-				
1	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất	Quảng Ngãi	Quảng Ngãi	Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất	7.538.660	070-093	5.000 học sinh	2016-2020	565/QĐ-LDTBXH ngày 14/5/2018	116.000	116.000	116.000	38.289	18.900		18.900					
	<i>Dự án khởi công mới</i>											80.000		3.000	-	2.497	-				

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản	Chủ đầu tư	Mã số dự án	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao	Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm 2018	Kế hoạch năm 2019		Giải ngân từ 01/01/2019 đến 31/01/2020			Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2020	kế hoạch vốn còn lại bị hủy	Ghi chú	
									Số, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch được giao	Số vốn kéo dài các năm trước sang năm 2019	Tổng số	Kế hoạch được giao trong năm 2019	Số vốn kéo dài các năm trước sang năm 2019				
										Tổng số											Trong đó: NSNN
1	Trường đại học Lao động xã hội (Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh)	Tp. HCM	Tp. HCM	Trường Đại học LDHX	7.564.401	070-081		2019-2023	1503/QĐ-LDTBXH ngày 30/10/2018	108.000	108.000	80.000	300	3.000			2.497			503	
IV	Công nghệ thông tin											65.000	5.000	15.000	-		15.000	-		-	
	<i>Dự án khởi chuyển tiếp</i>											<i>65.000</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-</i>		<i>15.000</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	
	<i>Dự án nhóm B</i>											<i>65.000</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-</i>		<i>15.000</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	
1	Tăng cường năng lực công nghệ thông tin Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	Hà Nội	Hà Nội	Trung tâm thông tin	7.622.520	190-314		2018-2020	1427/QĐ-LDTBXH ngày 16/10/2018	65.000	65.000	65.000	5.000	15.000			15.000				-
V	Y tế dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm											154.470	140.000	54.470	-		18.292	-		-	
	<i>Dự án hoàn thành</i>											<i>154.170</i>	<i>140.000</i>	<i>54.170</i>	<i>-</i>		<i>17.992</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	
	<i>Dự án nhóm B</i>											<i>154.170</i>	<i>140.000</i>	<i>54.170</i>	<i>-</i>		<i>17.992</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	
1	Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tp Hồ Chí Minh	Tp.HCM	Tp.HCM	Bệnh viện CH-PHCN Tp.HCM	7.118.726	130-132	120 giường bệnh	2015-2019	476/QĐ-LDTBXH ngày 23/4/2018	224.169	194.170	154.170	140.000	54.170			17.992			36.178	
	<i>Dự án chuẩn bị đầu tư</i>											<i>300</i>	<i>-</i>	<i>300</i>	<i>-</i>		<i>300</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	
1	Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Hà Nội	Hà Nội	Hà Nội	Bệnh viện CH-PHCN Hà Nội	7.736.548	130-132						300		300			300				-
VI	Quản lý Nhà nước											52.750	5.600	12.000	-		11.932	-		-	
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>											<i>47.750</i>	<i>5.600</i>	<i>10.000</i>	<i>-</i>		<i>9.932</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	
	<i>Dự án nhóm B</i>											<i>47.750</i>	<i>5.600</i>	<i>10.000</i>	<i>-</i>		<i>9.932</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	
1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở 35 Trần Phú	Hà Nội	Hà Nội	Văn phòng Bộ LDTBXH	7.521.324	340-341		2018-2022	1723/QĐ-LDTBXH ngày 31/10/2017	70.623	70.623	47.750	5.600	10.000			9.932				68
	<i>Dự án chuẩn bị đầu tư</i>											<i>5.000</i>	<i>-</i>	<i>2.000</i>	<i>-</i>		<i>2.000</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	
1	Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	Hà Nội	Hà Nội		7.735.779	340-341						5.000	-	2.000			2.000				-

05 dự án khởi công 2021