

Số: 8339 /BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2021

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện
Hợp đồng Gói thầu TV-07: Tư vấn lập
hồ sơ và cấm cọc GPMB, MLG, Dự
án tăng cường kết nối giao thông khu
vực Tây Nguyên.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 2

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được Văn bản số 1217/BQLDA2-PID4 ngày 30/7/2021 của Ban Quản lý dự án 2 (Ban QLDA 2) về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu TV-07: Tư vấn lập hồ sơ và cấm cọc GPMB, MLG thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (sau đây gọi tắt là Dự án). Trên cơ sở báo cáo của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông tại Văn bản số 2148/CQLXD-QLXD3 ngày 11/8/2021, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận về chủ trương cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp đồng Gói thầu TV-07: Tư vấn lập hồ sơ và cấm cọc GPMB, MLG, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên đến ngày 31/10/2021 như đề xuất của Ban QLDA 2 tại Văn bản số 1217/BQLDA2-PID4 ngày 30/7/2021 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo tuân thủ quy định nhưng không làm tăng giá trị Hợp đồng đã ký kết do điều chỉnh thời gian thực hiện.

2. Yêu cầu Ban QLDA 2 thực hiện một số nội dung sau:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn quản lý chương trình, Tư vấn thiết kế để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật Gói thầu XL-01 để tổ chức phê duyệt theo quy định; chỉ đạo TVTK, TVTT hoàn thiện hồ sơ dự toán các gói thầu còn lại để trình thẩm định, phê duyệt đảm bảo tiến độ thực hiện của Dự án theo Hiệp định đã được ký kết. Đồng thời, phân khai khối lượng chậm tiến độ do các nguyên nhân chủ quan, khách quan gây ra; trách nhiệm của nhà thầu Tư vấn và các đơn vị liên quan (nếu có) đối với việc chậm tiến độ thực hiện, làm cơ sở xử lý trách nhiệm theo quy định;

- Rà soát, hoàn tất các thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp đồng; thương thảo và ký kết Phụ lục Hợp đồng với nhà thầu để thực hiện gói thầu nêu trên theo tiến độ đã được Bộ GTVT chấp thuận;

- Chỉ đạo nhà thầu Tư vấn xây dựng tiến độ chi tiết đối với các khối lượng công việc còn lại, tập trung hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ đã được chấp thuận điều chỉnh nêu trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ GTVT về tiến độ đề xuất.

Yêu cầu Ban QLDA 2 và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện, đáp ứng tiến độ, chất lượng dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ KHĐT (để p/h);
- Các đơn vị liên quan (Ban QLDA 2 sao gửi);
- Lưu: VT, CQLXD.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Lê Anh Tuấn