

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Số: **969** /BNN-TCCB

V/v tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện
Chỉ thị 1262/CT-BNN-TCCB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **22** tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5.

Ngày 09/5/2011, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 1262/CT-BNN-TCCB về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng công trình Hồ chứa nước Tả Trạch trong 2 năm 2011 - 2012.

Công trình Hồ chứa nước Tả Trạch là dự án đa mục tiêu, được khởi công xây dựng từ tháng 11/2005 và dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Sau gần 2 năm thi công, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 đã có báo cáo sơ kết số 15/BC-BAN5-VP ngày 14/01/2013 về việc thực hiện Chỉ thị số 1262/CT-BNN-TCCB.

Bộ biểu dương thành tích của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 cùng các đơn vị đơn vị tư vấn, thi công đã khắc phục khó khăn về điều kiện khí hậu và thiên nhiên không thuận lợi, địa chất phức tạp và bất thường, vật liệu xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn cũng rất khó khăn, khan hiếm, thiếu vốn... tại công trình Tả Trạch trong thời gian qua.

Bộ đồng ý với đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện phong trào thi đua theo Chỉ thị số 1262/CT-BNN-TCCB ngày 09/5/2011 đến khi hoàn thành dự án công trình Hồ chứa nước Tả Trạch, dự kiến vào cuối năm 2014. Để công trình Hồ chứa nước Tả Trạch tiếp tục được thực hiện với khí thế thi đua mới, Bộ yêu cầu Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 cùng các đơn vị đơn vị tư vấn, thi công thực hiện tốt những chỉ tiêu sau:

I. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Năm 2013:

a) Đập chính:

- 30/7/2013: Hoàn thành cao trình thiết kế + 55 với khối lượng 800.000 m³;
- Lát bê tông mái thượng lưu và trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu đến cao độ thiết kế.

b) Tràn xả lũ:

- Thi công hoàn thành toàn bộ công tác xây đúc của tràn với khối lượng 62.000 m³;
- Lắp đặt xong toàn bộ phần thiết bị cơ khí với khối lượng 1.978 tấn.

c) Tuy nlen:

- Lắp đặt thiết bị cơ điện xong trước 30/4/2013;

2. Năm 2014:

- Hoàn thiện chỉnh trang mặt bằng của toàn bộ công trình đầu mối;

- Hoàn thiện phần kiến trúc của đỉnh đồi + 56,0 (dự kiến lập khu lưu niệm,...);

- Bàn giao công trình.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỢT THI ĐUA

Từ Quý I năm 2013 đến hết Quý IV năm 2014.

- Sơ kết đợt 1: Tháng 12/2013.

- Tổng kết: Tháng 12/2014.

III. NGUỒN KINH PHÍ

Kinh phí khen thưởng được trích trong nguồn kinh phí Tổng dự toán của công trình thủy lợi - thủy điện Tả Trạch.

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 có trách nhiệm tổng hợp chung các báo cáo của các đơn vị để báo cáo Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoàn thành công trình đúng tiến độ có ý nghĩa thiết thực với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và nhân dân địa phương. Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Nhà thầu, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban Thi đua khen thưởng TW (để b/c);
- Các thành viên BCD công trình Tả Trạch;
- Công đoàn NN&PTNT Việt Nam;
- Ban QLĐT và XD Thủy lợi 5;
- UBND tỉnh TT-Huế;
- Sở NN&PTNT TT-Huế;
- Các đơn vị tư vấn, thi công công trình Tả Trạch;
- Lưu: VT, TCCB.



KT. BỘ TRƯỞNG
PHỤ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng