

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể  
tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không  
quốc tế Long Thành giai đoạn 1**

Ngày 22/6/2021, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp trực tuyến kiểm điểm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Tham dự cuộc họp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Đối tác công tư, Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính, Vụ Môi trường, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Sau khi nghe Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kết luận như sau:

1. Một số yêu cầu chung đối với 04 dự án thành phần:

a) Về tiến độ hoàn thành: Phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị đối với cả 04 dự án thành phần trước ngày 31 tháng 3 năm 2025 để tiến hành kiểm định, vận hành chạy thử, nghiệm thu hoàn thành trong quý II năm 2025 và đưa vào khai thác chính thức dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào quý IV năm 2025.

b) Giao Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông khẩn trương chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai tổng thể đối với 04 dự án thành phần nêu trên cùng với công tác giải phóng mặt bằng, chậm nhất ngày 08 tháng 7 năm 2021 hoàn thành phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai để xây dựng tiến độ triển khai tổng thể với mốc hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Quốc hội.

c) Yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản

lý bay Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng báo cáo về tình hình triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị và gửi về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông) trong ngày 23 tháng 6 năm 2021. Giao Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tổng hợp, rà soát các báo cáo và phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án thành phần.

d) Giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông chủ trì phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Đối tác công tư, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, các cơ quan liên quan thuộc Bộ cùng với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty quản lý bay Việt Nam, đơn vị Tư vấn:

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát đề tham mưu ngay cho Bộ điều chỉnh, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan trong thiết kế, thi công, nghiệm thu các hạng mục, công trình của 04 dự án thành phần;

- Nghiên cứu xây dựng, ban hành Quy chế chung tổ chức triển khai dự án, trong đó, Bộ GTVT là trung tâm điều phối hoạt động chung;

- Xem xét các quy định hiện hành về việc đánh giá an toàn hệ thống trước khi đưa vào vận hành, khai thác cảng hàng không xây dựng mới để báo cáo Bộ xem xét, chỉ đạo kịp thời;

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Bộ GTVT trong Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, tham mưu Bộ các nội dung công việc cần triển khai để thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty quản lý bay Việt Nam làm việc với Tư vấn và các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án chủ động nhập khẩu trang thiết bị phục vụ dự án, nhất là các thiết bị phục vụ hoạt động quản lý bay.

e) Giao Văn phòng Bộ bố trí lịch họp định kỳ hàng tháng do Lãnh đạo Bộ chủ trì để kiểm điểm về tình hình triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trường hợp cần thiết, mời thêm đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan tham dự các cuộc họp về dự án thành phần 1 và dự án thành phần 4.

g) Về công tác truyền thông: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đẩy mạnh công tác truyền thông cho dự án

thành phần 2, dự án thành phần 3, đặc biệt các hạng mục chuẩn bị được khởi công cần được truyền thông rộng rãi, kịp thời. Văn phòng Bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục truyền thông dự án thành phần 1, dự án thành phần 4 sau khi lựa chọn được nhà đầu tư.

2. Đối với từng nội dung cụ thể của các dự án thành phần: Yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chủ động triển khai đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quyết liệt xử lý khó khăn vướng mắc của dự án; báo cáo các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ đầu tư các dự án thành phần khẩn trương rà soát, đề xuất giải pháp, tham mưu Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chỉ đạo; làm việc với các bộ, ngành, địa phương liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án với một số nội dung như sau:

a) Đối với công tác giải phóng mặt bằng: Giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông chủ trì phối hợp Cục Hàng không Việt Nam với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Tăng cường các buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để cùng phối hợp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư với mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao đầy đủ cho dự án trong năm 2021;

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp để có thể triển khai nhanh nhất công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án 02 tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, không để ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ của dự án.

b) Đối với dự án thành phần 1:

Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan để thống nhất phương án, nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện đối với các hạng mục thuộc dự án thành phần 1. Lưu ý, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sẽ được Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua trong tháng 10 năm 2021, do đó trường hợp đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước phải được ghi vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

c) Đối với dự án thành phần 2: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chủ trì phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Báo cáo làm rõ nguồn vốn thực hiện cũng như cơ chế huy động vốn để

triển khai dự án;

- Nghiên cứu về việc phân chia các gói thầu của dự án thành phần 2 cho phù hợp để đẩy nhanh tiến độ chung của toàn dự án đã nêu tại điểm a mục 1. Đặc biệt lưu ý công trình đài kiểm soát không lưu là công trình quan trọng phục vụ hoạt động an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phải hoàn thành trong quý I năm 2025.

d) Đối với dự án thành phần 3: Dự án thành phần 3 bao gồm các hạng mục, công trình thiết yếu trong cảng hàng không quốc tế Long Thành, có yêu cầu rất cao về công nghệ và kỹ thuật cũng như tiến độ triển khai. Do vậy, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cần chủ động rà soát, kiện toàn nhân sự Ban Quản lý dự án để điều hành dự án hiệu quả, đúng tiến độ. Trong đó, cần lưu ý nghiên cứu phương án thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án hoặc chuyên gia nước ngoài có năng lực, nhiều kinh nghiệm, uy tín để quản lý điều hành dự án.

đ) Đối với dự án thành phần 4: Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Bộ triển khai dự án thành phần 4, trong đó đặc biệt lưu ý đến công tác lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu tham mưu cho Bộ thành lập tổ công tác của Bộ triển khai hiệu quả dự án thành phần 4.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, VP<sub>Haitb</sub>



**TL. BỘ TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Trí Đức**