

Số:538 /TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO**Kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp đường cát hạ cánh, đường lăn Cảng HKQT Tân Sơn Nhất**

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp trực tuyến kiểm điểm tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp đường cát hạ cánh, đường lăn Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Tham dự cuộc họp gồm đại diện các đơn vị: Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD), Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN), Ban QLDA Mỹ Thuận, các Nhà thầu thi công, TVTK, TVGS của Dự án. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn thống nhất kết luận như sau:

Mặc dù dịch Covid rất phức tạp, đặc biệt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều cán bộ công nhân, kỹ sư bị nhiễm dẫn đến nguồn nhân lực cho Dự án bị hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ Dự án. Tuy nhiên thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước thích nghi trong tình hình mới, các dịch vụ đã được hoạt động trở lại, đặc biệt là dịch vụ hàng không trong dịp Tết nguyên Đán 2022. Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, mặc dù đã hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị trên đường CHC25R/07L, đảm bảo tiến độ bay hiệu chuẩn, các đường lăn kết nối với đường CHC 25R/07L đã được nghiệm thu công tác xây dựng tuy nhiên chưa được đưa vào khai thác do đang phải hoàn thiện một số hạng mục liên quan đến công tác vận hành và khai thác. Đây thuộc trách nhiệm chính của các nhà thầu thi công, TVGS, TVTK trong quá trình triển khai đã không kịp thời phát hiện, báo cáo đề xuất Chủ đầu tư dẫn đến chậm đưa đường CHC 25R/07L đưa vào khai thác theo đúng kế hoạch.

Theo đó, tiến độ bước 2.2 sẽ chậm, xuất hiện nhiều đường gãy, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án. Ban QLDA Mỹ Thuận cần tập trung chỉ đạo các nhà thầu tập trung toàn bộ tài chính, nhân lực để thi công các hạng mục còn lại, đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng và tiến độ, phấn đấu hoàn thành Dự án theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT. Để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, tiến độ của Dự án, Bộ GTVT yêu cầu:

2.1. Đối với công tác chuẩn bị nghiệm thu đưa vào khai thác:

- Chỉ đạo các nhà thầu bổ sung lực lượng và tập trung hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại trong quá trình kiểm tra hiện trường để đưa vào khai thác đường CHC 25R/07L và các đường lăn P1, P2, P3, P4, P5, P6 trước ngày 30/11/2021. Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT về thời hạn này;

- Khẩn trương phối hợp với Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông để hoàn thiện Quy trình bảo trì thiết bị, quy trình bảo trì đài VOR để Bộ GTVT phê duyệt làm cơ sở

triển khai các thủ tục đưa công trình vào khai thác, bàn giao theo quy định.

2.2. Đối với các hạng mục đang triển khai (thuộc bước 2.2):

Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại thông báo số 494/TB-BGTVT ngày 09/11/2021. Ngoài ra:

- Khẩn trương xử lý đối với hạng mục BTN sau đào bóc (đang tập kết tại bãi TRAC-2000); đồng thời chỉ đạo nhà thầu khẩn trương di chuyển toàn bộ vật liệu phế thải ra khu vực tập kết, không để ảnh hưởng đến an toàn bay và mặt bằng thi công; chủ động làm việc với Sư đoàn KQ370, PK367, ACV Tân Sơn Nhất... trong việc tận dụng các vật liệu (BTN sau đào bóc, đất đào, BTXM phá dỡ...);

- Yêu cầu liên danh TVTK (ADCC+TEDI) cử cán bộ thường xuyên có mặt tại hiện trường để kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc trong triển khai;

- Yêu cầu TVGS kiểm soát số lượng kỹ sư, cán bộ, công nhân tham gia hiện trường của từng đơn vị thi công, cập nhật cụ thể vào nhật ký thi công. Trên cơ sở đó rà soát, kiểm điểm tiến độ, chủ động điều phối khối lượng giữa các nhà thầu trong liên danh để đảm bảo tiến độ chung của dự án; đồng thời làm việc cụ thể với từng nhà thầu trong liên danh, kiểm soát quá trình giải ngân, đảm bảo nguồn lực tài chính cho các đơn vị đang trực tiếp triển khai, đặc biệt là nhà thầu Cienco4.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các đơn vị cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);
- Các đơn vị tham dự họp;
- Vụ KCHTGT;
- Lưu: VT, CQLXD.

**TL. BỘTRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
Nguyễn Thị Kiều Nguyệt