

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4440 /UBND-GT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2011

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện  
Dự án xây dựng đường Cát Linh  
- La Thành – Yên Lãng (đoạn  
La Thành – Thái Hà – Láng).

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng;
- Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận Đống Đa;
- Ban Quản lý dự án giao thông đô thị.

Ngày 15/12/2011, Đại diện Văn phòng UBND Thành phố và Ban Quản lý dự án giao thông đô thị đã tổ chức đi kiểm tra thực tế tại hiện trường tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án xây dựng đường Cát Linh - La Thành – Yên Lãng (đoạn La Thành – Thái Hà – Láng). Sau khi nghe Văn phòng UBND Thành phố báo cáo, đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

**1. Khái quát chung:**

Tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đã có chuyển biến tích cực: Đã thâm bẽ tông nhựa được một làn đường bên phải tuyến (theo hướng đi từ La Thành – Thái Hà – Láng), cơ bản thực hiện xong phần GPMB; Tuy nhiên tiến độ thực tế còn chưa đáp ứng yêu cầu của UBND Thành phố.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, UBND Thành phố yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa tập trung thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại các Văn bản: Số 8356/UBND-GT ngày 30/9/2011, số 3214/VP-GT ngày 09/9/2011 và số 10078/UBND-GT ngày 16/11/2011 về việc đẩy nhanh tiến độ thi công và GPMB Dự án xây dựng đường Cát Linh - La Thành – Yên Lãng (đoạn La Thành – Thái Hà – Láng).

**2. Các nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong thời gian tới:**

**a) Đối với Sở Giao thông vận tải:**

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhận lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công việc còn lại như: Tuynen kỹ thuật, hệ thống thoát nước, bó vỉa, các nút giao Thái Hà và Thái Thịnh, di chuyển đường dây thông tin, thâm bẽ tông nhựa mặt đường các đoạn đã thi công xong hạng mục cấp phối đá dăm; Quá trình thi công phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn, thu dọn ngay phế thải và vật liệu xây dựng trên lòng đường, dải phân cách ... đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường

- Đảm bảo thanh toán kinh phí kịp thời theo quy định cho các nhà thầu thi công.

b) Đối với UBND quận Đống Đa:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức giải tỏa ngay 04 lán tạm tại khu vực nút giao đường Đặng Tiến Đông với đường Thái Hà; Giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng: Giải tỏa 12 hộ trên địa bàn phường Trung Liệt và 15 hộ nhà V3 trên địa bàn phường Thịnh Quang; Quá trình thực hiện cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành đi dời ... Trong trường hợp các hộ dân nào không tự giác chấp hành, cố tình chây ỳ thì UBND quận Đống Đa tổ chức biện pháp hành chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định; Phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Sở Giao thông vận tải trước 10/01/2012;

- Tổ chức kiểm tra, xử lý giải tỏa ngay các trường hợp vi phạm trật tự đô thị như: họp chợ, tập kết vật liệu, rác thải trái phép trên lòng đường và vỉa hè, xây dựng nhà siêu mỏng, siêu méo vi phạm trật tự xây dựng;

c) Sở Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư khẩn trương hoàn thành di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT) trong phạm vi GPMB Dự án đường sắt đô thị Hà Nội: Tuyên Cát Linh – Hà Đông để đảm bảo thi công, khớp nối đồng bộ với Dự án xây dựng đường Cát Linh - La Thành – Yên Lãng (đoạn La Thành – Thái Hà – Láng).

d) Giao Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố kiểm tra, kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách; Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để dự án được thực hiện đúng kế hoạch ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP;
- Đ/c PCT Nguyễn Văn Khôi;
- Đ/c PCT Vũ Hồng Khanh;
- Đ/c CVP;
- Các Sở: QHKT, TC, TN&MT, KH&ĐT;
- VPUB: GT<sub>(Thư. Phòng)</sub> TH, TN&MT;
- Lưu: VT, GT<sub>HĐ</sub> (2 bản).

để  
báo cáo

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Văn Thịnh**