

TTĐT

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5257/VPCP-CN

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ 05 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025 trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Giữ: S
	Ngày: 13/6/2025

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.



Triển khai Quyết định số 487/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 09 - 10 tháng 3 năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì Đoàn Kiểm tra số 02 về rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 2025 để đạt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc, đi kiểm tra thực tế hiện trường, chỉ đạo các bộ, địa phương, đơn vị tập trung xử lý, giải quyết triệt để, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành 05 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 các đoạn: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tại Thông báo số 100/TB-VPCP ngày 11 tháng 3 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 432/BXD-KTQLXD ngày 05 tháng 6 năm 2025, tình hình triển khai các dự án có chuyển biến tích cực, ngày 28 tháng 4 năm 2025 đã thông xe 03 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Bùng - Vạn Ninh; dự kiến trước ngày 30 tháng 6 năm 2025 thông xe 02 dự án thành phần đường bộ cao tốc Vũng Áng - Bùng, Vạn Ninh - Cam Lộ và hoàn thành các hạng mục còn lại của 03 dự án thành phần đường bộ cao tốc đã được thông xe.

Tuy nhiên, khối lượng phải thực hiện lớn, thời gian còn lại không nhiều. Để đạt mục tiêu hoàn thành trên 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025 theo yêu cầu của Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị tập trung khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc liên quan đến các dự án, cụ thể:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết liệt chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại của các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bùng - Vạn Ninh¹ và Vạn Ninh - Cam Lộ² trước ngày 20 tháng 6 năm 2025.

2. Bộ Xây dựng:

- Chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, quyết tâm thông tuyến 02 dự án thành phần đường bộ cao tốc Vũng Áng - Bùng, Vạn Ninh - Cam Lộ và hoàn thành các hạng mục còn lại của 03 dự án thành phần đường bộ cao tốc đã thông xe (Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Bùng - Vạn Ninh) trước ngày 30 tháng 6 năm 2025; hoàn thành toàn bộ 05 dự án thành phần đường bộ cao tốc trong năm 2025, đúng và vượt tiến độ so với hợp đồng đã ký kết, lưu ý công tác giám sát, thi công phải đúng quy trình, quy định, bảo đảm chất lượng công trình.

- Thường xuyên theo dõi sát sao, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 02 chỉ đạo đảm bảo hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch đề ra.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTgCP (để b/c);
- Các Bộ: XD, NN&MT, TC, CT, CA, QP;
- UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị;
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Trợ lý TTg, PTTg,
- TGĐ Công TTĐT,
- các Vụ: KTTH, NN, PL;
- Lưu: VT, CN(2). y

h

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Mai Thị Thu Vân

¹ Hiện còn khoảng 3,79 km đường gom (bổ sung trong quá trình thi công) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa được bàn giao mặt bằng (huyện Bố Trạch: 3.410 m; huyện Quảng Ninh: 387 m).

² (1) Quảng Bình: còn 8,5 km đường gom (huyện Lệ Thủy); (2) Quảng Trị còn 2,16 km đường gom (huyện Vĩnh Linh vướng 860 m, huyện Gio Linh vướng 600 m, huyện Cam Lộ vướng 700 m); (3) Các vị trí quay đầu xe và trạm thu phí tại nút giao quốc lộ 9C, quốc lộ 9D, ĐT75 và quốc lộ 9A; (4) Trạm dừng nghỉ tại Km725+00 ở hai bên tuyến (trên địa bàn huyện Gio Linh) hiện mới giải phóng mặt bằng được 4,87/10,69 ha.