

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án ĐTXD tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án)**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH**

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ các Quyết định: số 1684/QĐ-UBND ngày 02/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo NCKT Dự án ĐTXD tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT; số 1473/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 và số 1112/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 phê duyệt điều chỉnh báo cáo NCKT Dự án ĐTXD tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT;


Căn cứ văn bản số 1479/UBND-XDCB ngày 05/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án ĐTXD tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT đến 31/12/2023;

Căn cứ hợp đồng BT số 01/2018/HĐ-BT ngày 16/7/2018 giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án - UBND thành phố Bắc Ninh với Nhà đầu tư - Công ty cổ phần tập đoàn DABACO và Doanh nghiệp dự án - Công ty TNHH xây dựng đường H2 thành phố Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh giao đất cho Công ty cổ phần tập đoàn DABACO quản lý để thực hiện dự án ĐTXD tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh giao đất cho Công ty cổ phần tập đoàn DABACO quản lý để thực hiện dự án ĐTXD tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT (đợt 2);

Căn cứ Thông báo Kết luận số 121/TB-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh Kết luận tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh;





Xét đề nghị của UBND thành phố Bắc Ninh tại văn bản số 2991/UBND-QLDA ngày 14/12/2023; Tờ trình số 14/TTr-ĐH2 ngày 15/12/2023 của Công ty TNHH xây dựng đường H2 thành phố Bắc Ninh về việc về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án ĐTXD tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 66/TTr-KHĐT.KTĐN ngày 26/12/2023.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/5/2026, trong đó:

- Thời gian giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án đến tháng 9/2025 (do dự án tái định cư giải phóng mặt bằng dự án BT chưa hoàn thành theo báo cáo số 49/BC-TTPTQĐ ngày 13/12/2023 của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh).

- Thời gian thi công hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng từ tháng 10/2025 đến trước ngày 31/5/2026.

Việc gia hạn thời gian không làm tăng tổng mức đầu tư Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo các quyết định: Số 1684/QĐ-UBND ngày 02/12/2010; Số 1473/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 và Số 1112/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

1. Giao UBND thành phố Bắc Ninh (Cơ quan nhà nước được uỷ quyền):

- Phối hợp với Nhà đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện dự án (công tác GPMB, bàn giao mặt bằng, tổ chức thi công...) làm căn cứ đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng dự án BT phù hợp với thời gian được gia hạn.

- Chỉ đạo Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng, các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư theo cam kết để làm cơ sở lập, trình hồ sơ giao đất cho Nhà đầu tư triển khai thi công dự án BT đảm bảo tiến độ được gia hạn.

- Chỉ đạo Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng thời gian được gia hạn; Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp dự án triển khai quá thời gian được gia hạn.

2. Nhà đầu tư phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Bắc Ninh để thực hiện các nội dung nêu trên; Đồng thời, tập trung nguồn lực, cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm đưa dự án vào khai thác, vận hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Bắc Ninh; Công ty TNHH xây dựng đường H2 thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

**Nơi nhận:** *g*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- TT Thành ủy Bắc Ninh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Ngô Tân Phụng**

