

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Đường giao thông từ ngã ba Voi (TP. Thanh Hoá) đi thành phố Sầm Sơn,
tỉnh Thanh Hoá**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án: số 3159/QĐ-UBND ngày 17/9/2009; số 75/QĐ-UBND ngày 07/01/2016; số 1163/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 và số 1446/QĐ-UBND ngày 27/4/202 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ ngã ba Voi (TP. Thanh Hoá) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 737/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 15/02/2023 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn hợp đồng gói thầu số 12, dự án đường giao thông từ ngã ba Voi đi thành phố Sầm Sơn; của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 18/SGTVT-KHTC ngày 03/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đường giao thông từ ngã ba Voi (TP. Thanh Hoá) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “Hoàn thành năm 2022” thành “Hoàn thành Quý I/2024”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung tham mưu, đề xuất của mình.

2. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 12, thi công xây dựng, hoàn thiện công trình và bảo hiểm xây dựng công trình (các hạng mục còn lại). Giao Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn và các đơn vị có liên quan tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan (chậm bàn giao mặt bằng) và thời gian cần thiết để thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án để quyết định thời gian hoàn thành gói thầu (thời gian gia hạn hợp đồng) làm cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện của gói thầu số 12; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các bên trong hợp đồng xây dựng đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, làm cơ sở ký kết điều chỉnh hợp đồng dự án nêu trên đảm bảo các quy định và các cam kết trong hợp đồng đã ký, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

3. UBND thành phố Sầm Sơn khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông từ ngã ba Voi (TP. Thanh Hoá) đi thành phố Sầm Sơn theo chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 14261/UBND-KTTC ngày 26/9/2022, hoàn thành công tác GPMB trước 30/9/2023 để bàn giao cho nhà thầu thi công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN(H’).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm