

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3606/QĐ-UBND ngày 28/10/2014; số 1091/QĐ-UBND ngày 02/4/2021; số 1302/QĐ-UBND ngày 20/4/2021; số 2508/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 và số 2094/QĐ-UBND ngày 16/06/2023 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3135/QĐ-UBND ngày 23/8/2017; số 334/QĐ-UBND ngày 24/01/2018; số 4105/QĐ-UBND ngày 19/10/2018; số 1585/QĐ-UBND ngày 17/5/2021; số 1336/QĐ-UBND ngày 19/4/2022; số 2160/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 về việc phê duyệt quyết toán các hạng mục hoàn thành thuộc dự án cấp điện nông thôn: Cấp điện nông thôn xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, xã Tam Chung, huyện Mường Lát, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa; Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020 do EU tài trợ; Cấp điện nông thôn Bản Xà Luốc, xã Văn Nho, huyện Bá Thước, Bản Pá Búa, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện

Quan Sơn, Cấp điện cho 20 thôn, bản trên địa bàn các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Như Thanh, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 597/TTr-STC ngày 31/01/2024 kèm theo hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; của Sở Công Thương tại Tờ trình số 42/TTr-SCT ngày 10/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Sở Công Thương.
- Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn các huyện: Ngọc Lặc, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát.
- Thời gian: Từ năm 2015 đến năm 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	431.417.464.000	400.506.574.000
- Chi phí xây dựng:	374.397.895.000	360.559.066.000
- Chi phí quản lý dự án:	6.069.402.000	4.378.876.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	43.391.360.000	32.720.483.000
- Chi phí khác:	7.181.304.000	2.848.149.000
- Chi phí bồi thường GPMB:	377.503.000	0
- Dự phòng:		

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số:	431.417.464.000	400.506.574.000	396.828.156.000	3.678.810.000	392.000
Vốn ngân sách tỉnh	48.253.464.000	47.319.182.860	43.640.764.860	3.678.810.000	392.000
Vốn ngân sách trung ương	383.164.000.000	353.187.391.140	353.187.391.140		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			400.506.574.000	
- Tài sản dài hạn (TSCĐ):			400.506.574.000	
+ Giá trị tài sản cố định đã thực hiện bàn giao(*):			323.588.540.000	
+ Tài sản cố định bàn giao đợt này:			76.947.970.000	
+ Giá trị tài sản cố định đã phê duyệt quyết toán điều chỉnh lần này:			-29.936.000	
- Tài sản ngắn hạn:				

Ghi chú (*): Giá trị tài sản cố định đã thực hiện bàn giao tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3135/QĐ-UBND ngày 23/8/2017; số 334/QĐ-UBND ngày 24/01/2018; số 4105/QĐ-UBND ngày 19/10/2018; số 1585/QĐ-UBND ngày 17/5/2021; số 1336/QĐ-UBND ngày 19/4/2022; số 2160/QĐ-UBND ngày 20/6/2023.

4. Chi phí đầu tư được phép chưa tính vào giá trị tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	400.506.574.000	
Vốn ngân sách tỉnh	47.319.182.860	
Vốn ngân sách Trung ương	353.187.391.140	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 19 tháng 01 năm 2024:

* Các khoản phải thu:	392.000	đồng
Sở Tài chính	392.000	đồng.
* Các khoản phải trả:	3.678.810.000	đồng
Công ty Cổ phần Đầu tư điện và Xây dựng Công trình	149.049.000	đồng;
Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng số 18	1.021.246.000	đồng;
Công ty TNHH Ngọc Khánh	226.775.000	đồng;

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng BOP	659.819.000	đồng;
Công ty Cổ phần Xây dựng Tiên Đạt	1.063.774.000	đồng;
Công ty CP Xây dựng và Tự động hóa Đức Anh	476.822.000	đồng;
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện Thanh Hóa	24.055.000	đồng;
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ DPH	35.444.000	đồng;
Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	21.826.000	đồng.

1.3. Vật tư thiết bị tồn đọng: không

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số:	400.506.574.000	
I. Giá trị đầu tư đã được phê duyệt quyết toán tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa:	323.588.540.000	
II. Giá trị quyết toán lần này:	76.947.970.000	
1. Công ty Điện lực Thanh Hóa:	73.579.897.000	
- Cấp điện cho 13 thôn, bản trên địa bàn các xã Mường Lý, Trung Lý, Quang Chiểu huyện Mường Lát	70.729.393.000	
- Cấp điện cho xã Xuân Lẻ, huyện Thường Xuân	2.850.504.000	
2. Các hộ sử dụng điện trên địa bàn:	3.368.073.000	
- Cấp điện cho 13 thôn, bản trên địa bàn các xã Mường Lý, Trung Lý, Quang Chiểu huyện Mường Lát	3.036.270.000	
- Cấp điện cho xã Xuân Lẻ, huyện Thường Xuân	331.803.000	
III. Giá trị đầu tư đã phê duyệt quyết toán điều chỉnh lần này (III.1 + III.2):	-29.936.000	
III.1. Điều chỉnh giảm theo Kết luận số 1093/TB-KTNN ngày 26/12/2022 của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V:	-67.623.000	
1. Công ty Điện lực Thanh Hóa	-67.623.000	
- Cấp điện cho xã Na Mèo huyện Quan Sơn, xã Tam Chung huyện Mường Lát, xã Tén Tàn huyện Mường Lát; Cấp điện cho xã Thạch Lập, huyện	-67.623.000	

<i>Ngọc Lặc; xã Xuân Thái huyện Như Thanh</i>		
III.2. Điều chỉnh giá trị được quyết toán tại Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa:	37.687.000	
1. Công ty Điện lực Thanh Hóa:	37.240.000	
- Cấp điện nông thôn bản Xà Luốc, xã Văn Nho, huyện Bá Thước	115.550.000	
- Cấp điện nông thôn bản Pá Búa, xã Trung Lý, huyện Mường Lát	-29.704.000	
- Cấp điện nông thôn bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn	-48.606.000	
2. Các hộ sử dụng điện trên địa bàn:	447.000	
- Cấp điện nông thôn bản Xà Luốc, xã Văn Nho, huyện Bá Thước	4.739.000	
- Cấp điện nông thôn bản Pá Búa, xã Trung Lý, huyện Mường Lát	-1.748.000	
- Cấp điện nông thôn bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn	-2.544.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện: Ngọc Lặc, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (T02.17).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm