


Số: 127/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2025

**THÔNG BÁO**

Kết luận của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra số 07 về rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 2025 để đạt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc

Ngày 11 tháng 3 năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 07 đi kiểm tra công trường thi công và chủ trì cuộc họp tại Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia đoàn công tác và buổi làm việc có các thành viên của Đoàn Kiểm tra số 07 và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của lãnh đạo Bộ Xây dựng (cơ quan thường trực của Đoàn Kiểm tra), báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản các dự án thành phần và phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã kết luận như sau:

Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” vào năm 2025. Đây là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông, tạo thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Qua kiểm tra hiện trường các dự án thuộc phạm vi kiểm tra của Đoàn và báo cáo của Bộ Xây dựng và các chủ đầu tư cho thấy, thời gian qua các địa phương đã nỗ lực cố gắng trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các nhiệm vụ được giao; các chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công, các kỹ sư và đặc biệt là người lao động đã hăng say miệt mài làm việc trên các công trường vì mục tiêu hoàn thành các dự án trọng điểm.

Đến nay một số công việc đã có kết quả triển khai cụ thể, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án, trong đó đoạn qua thành phố Thủ Đức thuộc Dự án thành phần (DATP) 1 và đoạn qua tỉnh Long An thuộc DATP 7 triển khai

có kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, cũng còn một số công việc gặp khó khăn, vướng mắc cần sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ của các đồng chí Lãnh đạo các tỉnh, các Bộ, ngành và sự nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư, nhà thầu thi công; cũng như sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân mới có thể hoàn thành vào cuối năm 2025, góp phần đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc trên cả nước. Do đó, đề nghị các địa phương và các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai Dự án, nghiên cứu phương án huy động thêm các tổ chức chính trị, xã hội (công đoàn, phụ nữ, đoàn thanh niên...) khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu của Phong trào thi đua “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động vào ngày 18/8/2024 tại tỉnh Đắk Lắk và chỉ tạo tại Công văn số 673/TTg-CN ngày 05/9/2024, tập trung một số nội dung sau:

I. Các nhiệm vụ chung

- Các địa phương nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai Dự án; tổ chức phối hợp, hiệp đồng, chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện tốt nhất để triển khai Dự án; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, trong đó các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, các ban, ngành tổ chức triển khai, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; huy động sức mạnh tổng hợp, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch làm trưởng ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; quan tâm đến đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng các dự án; phải trực tiếp gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để có các chính sách chế độ, kịp thời.

- Các chủ đầu tư cần rút kinh nghiệm thực tế, khẩn trương tổ chức lại thi công trên công trường; không được chủ quan, lơ là trong chỉ đạo điều hành; thi công nhịp nhàng, đồng thời nhiều vị trí theo nguyên tắc “cuốn chiếu”; xây dựng lại và hoàn thiện đường găng (gant) tiến độ; đôn đốc, huy động tổng lực lượng của nhà thầu chính, các nhà thầu phụ để thi công đảm bảo chất lượng, mỹ quan công trình.

- Các cơ quan chủ quản tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc dự án với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, “làm việc 3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”; “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm” góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa các công trình về đích đúng đề ra.

II. Các nhiệm vụ cụ thể

1. Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa hoàn thành toàn bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/8/2022 và

các Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 28/5/2024, số 80/CĐ-TTg ngày 16/8/2024. Để đẩy nhanh tiến độ, đề nghị:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), thành phố Thuận An, Dĩ An (tỉnh Bình Dương), huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các vị trí chưa bàn giao hoàn thành trong tháng 3/2025; Các chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Long An khẩn trương hoàn thành lựa chọn nhà thầu, di dời các vị trí điện cao thế trong tháng 4/2025.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Thủ Đức hoàn thành bàn giao mặt bằng 0,15 km còn lại trước 20/3/2025, đặc biệt 8 vị trí trụ cầu cạn thành phố Thủ Đức; chỉ đạo Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn di dời đường ống nước D1200 tại nút giao Tân Vạn trong tháng 3/2025.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, Dĩ An sớm hoàn thành hạ tầng các khu tái định cư, có giải pháp bố trí đủ tái định cư cho 155 hộ dân còn lại để di dời, bàn giao mặt bằng cho dự án trong tháng 3/2025.

2. Về vật liệu:

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo việc điều phối vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đề nghị các địa phương có mỏ thực hiện đúng cam kết:

- Về vật liệu cát: Ủy ban nhân dân các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và môi trường, Công thương, Tài chính tham mưu giải quyết thủ tục cấp phép cho 7 mỏ cát còn lại trước 15/3/2025; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre xem xét, nâng công suất khai thác 13 mỏ cát để đáp ứng nhu cầu của dự án năm 2025. Các Chủ đầu tư, nhà thầu chủ động làm việc với các chủ mỏ để triển khai các thủ tục cung cấp cát cho dự án.

- Về vật liệu đất, đá: Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Chủ đầu tư các DATP chủ động làm việc với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Đồng Nai, chủ mỏ đá để đảm bảo phân khai khối lượng đá đáp ứng nhu cầu.

3. Về thi công:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương chỉ đạo các Chủ đầu tư, nhà thầu lập lại tiến độ, có giải pháp bù lại sản lượng đã chậm. Đặc biệt đoạn 32,6 km qua các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh thuộc

DATP 1, DATP 3 qua tỉnh Đồng Nai, DATP 5 qua tỉnh Bình Dương cần nỗ lực, có giải pháp đột phá để phấn đấu cơ bản hoàn thành phần cao tốc năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu không hoàn thành đúng tiến độ.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng khẩn trương thống nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư nút giao Tân Vạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 13/02/2025 của Văn phòng Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo Chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục đẩy mạnh thi công để hoàn thành dự án chất lượng, đúng tiến độ.

- Bộ Xây dựng tham mưu Thủ tướng Chính phủ giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 07 trước ngày 15/3/2025 theo yêu cầu tại Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 01/3/2025.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: XD, TC, CT, NN&MT;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND các tỉnh: Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các vụ: KTTT, TKBT, QHĐP, TH, TGD Công TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2)

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÒNG PHÓ CHỦ NHIỆM**



Phạm Mạnh Cường