

## THÔNG BÁO

### Ý kiến kết luận của Đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp với các Nhà tài trợ Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn - Ga Hà Nội.

Ngày 05/6/2012, đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì cuộc họp với các Nhà tài trợ Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội (tuyến số 3), đoạn Nhôn-Ga Hà Nội. Dự cuộc họp có Bà Marie-Cécile Tardieu-Smith - Tham tán Kinh tế, Trưởng đại diện Cơ quan Kinh tế Đại Sứ quán Pháp tại Việt Nam cùng đại diện các nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Pháp tại Hà Nội (AFD), Ngân Hàng phát triển Châu Á (ADB); Lãnh đạo, đại diện các Sở, ngành: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch kiến trúc, Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các quận, huyện: Đống Đa, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Từ Liêm, Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội và Văn phòng UBND Thành phố.

Sau khi nghe Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội báo cáo; Ý kiến của các Nhà Tài trợ, các cơ quan dự họp, đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội kết luận như sau:

#### 1. Về tiến độ, kế hoạch của Dự án:

a) Về gói thầu số 1 (Tuyến cầu cạn) và gói thầu số 2 (các nhà ga trên cao):

- Ngày 20/6/2012 Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội gửi hồ sơ mời thầu gói thầu số 2 và ngày 25/7/2012 gửi hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 đến các Nhà tài trợ vốn để xin ý kiến không phản đối; Đề nghị các Nhà tài trợ sớm xem xét và cho ý kiến sau 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ;

- Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tiến hành đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công theo quy định, thi công gói thầu số 2 trong tháng 11/2012, thi công gói thầu số 1 trong tháng 12/2012, Yêu cầu Ban Dự án đường sắt đô thị thực hiện theo đúng tiến độ đã cam kết.

b) Về gói thầu số 3 (tuyến ngầm và các ga ngầm):

- Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội phê duyệt, phát hành hồ sơ sơ tuyển nhà thầu theo quy định, trong tháng 10/2012 lựa chọn xong danh sách ngắn; Phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán, hồ sơ mời thầu trong năm 2012, thi công gói thầu từ tháng 8/2013.

#### 2. Về công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng:

UBND Thành phố Hà Nội đã có chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư chung trên địa bàn Thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng. Yêu cầu UBND các quận, huyện: Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Từ Liêm triển khai, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn của mình, đảm bảo theo tiến độ của Dự án;

Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Ban Dự án

đường sắt đô thị Hà Nội, UBND các quận, huyện có liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; Đề xuất, báo cáo UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

### 3. Về nguồn vốn:

UBND Thành phố Hà Nội cam kết đảm bảo đủ vốn đối ứng cho dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Tài chính, Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội chuẩn bị nội dung để làm việc với đoàn công tác ADB vào ngày 19 và 20/6/2012.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo nội dung kết luận cuộc họp giao ban để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP;
- Các Đ/c PCT UBNDTP;
- Đ/c CVP;
- Tham tán thương mại ĐSQ Pháp;
- Đại diện các nhà tài trợ: AFD, ADB, EIB;
- Vụ Kinh tế đối ngoại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Sở, ngành: GTVT, XD, KH&ĐT, TC, QHKT, TN&MT, Ngoại vụ, Ban Chỉ đạo GPMBTP, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Ban Dự án ĐSDT Hà Nội;
- Quận ủy, Huyện ủy, UBND các quận, huyện: Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Từ Liêm;
- Đơn vị Tư vấn Systra;
- Các thành phần dự họp;
- Đ/c PVP Nguyễn Văn Thịnh,
- QHXDGT (Đát, Thg, Phong, Thịnh) TH;
- Lưu: VT, QHXDGT<sub>Hải</sub> (2 bản).

để  
báo cáo

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Thịnh