

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc kiểm tra hiện trường các dự án đường sắt quan trọng, cấp bách**

Từ ngày 19/9/2021 đến ngày 21/9/2021, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì kiểm tra hiện trường đoạn từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế các dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (Dự án Hà Nội - Vinh); Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (Dự án 129 cầu) và Gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang (Dự án Vinh - Nha Trang). Tham dự cuộc kiểm tra có đại diện Cục QLXD & CLCTGT, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty ĐSVN, Ban QLDA 85 và Ban QLDA Đường sắt.

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai Dự án, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông kết luận như sau:

#### **1. Tình hình thực hiện các Dự án:**

Trong thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid19 diễn ra hết sức phức tạp trên nhiều địa phương có Dự án đi qua nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của Chủ đầu tư, Ban QLDA và các nhà thầu Dự án đã đạt được một số kết quả như: Gói thầu số 22, 23 dự án Vinh - Nha Trang thi công đáp ứng và vượt tiến độ; hoàn thành thi công các gói thầu số 01, 02 và 06 dự án 129 cầu; cơ bản hoàn thành toàn bộ phần tuyến (trừ các đoạn cải tuyến) dự án Hà Nội - Vinh.

Công tác GPMB của các địa phương cũng đã có một số chuyển biến tích cực, một số địa phương đã bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công đáp ứng tiến độ như huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; huyện Phong Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, có một số địa phương vẫn chưa đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng như thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị.

2. Để đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB, thực hiện dự án và đáp ứng kế hoạch giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2021, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Đường sắt, Ban QLDA 85 và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung như sau:

#### **2.1. Công tác GPMB.**

- Ban QLDA Đường sắt bám sát các địa phương thúc đẩy công tác GPMB của dự án, báo cáo chi tiết về tình hình GPMB của thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và có đề xuất, kiến nghị để Bộ GTVT làm việc với UBND tỉnh thúc đẩy công tác GPMB.

- Ban QLDA 85 khẩn trương báo cáo và kiến nghị Bộ GTVT có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và chỉ đạo huyện Gio

Linh bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công hạng mục cầu đường sắt tại Km607+920 trong tháng 9/2021.

## 2.2. Công tác kiểm soát tiến độ, chất lượng.

- Rà soát tiến độ các hạng mục còn lại của dự án, xác định các hạng mục đường găng cho từng gói thầu, xây dựng tiến độ phù hợp với thực tế hiện nay, tập trung nhân lực để chỉ đạo thực hiện bám sát tiến độ đề ra.

- Chỉ đạo Ban QLDA, Tư vấn giám sát, các nhà thầu xây lắp chú trọng đến quản lý đảm bảo chất lượng công trình; nâng cao trách nhiệm của nhà thầu trong công tác vệ sinh môi trường tại công trường xây dựng; nâng cao an toàn trong quá trình thi công. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư tận dụng lại (đặc biệt là ray, tà vẹt, phụ kiện liên kết) đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn theo thiết kế.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện công tác nội nghiệp, hồ sơ hoàn công để nghiệm thu hoàn thành và báo cáo Cục QLXD&CLCTGT kiểm tra công tác nghiệm thu làm cơ sở bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình đã hoàn thành.

## 2.3. Về cụ thể triển khai thực hiện các gói thầu xây lắp.

### a) Dự án Hà Nội - Vinh.

- Yêu cầu Ban QLDA Đường sắt có giải pháp chấn chỉnh nhà thầu thi công, TVGS hạng mục mái che, ke ga Vinh. Yêu cầu nhà thầu thi công phải có giải pháp thi công khoa học, tăng cường năng lực để đẩy nhanh tiến độ, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến khai thác của nhà ga.

- Đối với các hạng mục đường găng của dự án (các đoạn cải tuyến thuộc gói thầu số 4, 5), yêu cầu Ban QLDA Đường sắt cử cán bộ thường xuyên có mặt hiện trường để giải quyết các vướng mắc và chỉ đạo nhà thầu thực hiện đúng tiến độ cam kết.

- Ban QLDA Đường sắt với vai trò là chủ đầu tư dự án, chủ động trong công tác lựa chọn nhà thầu, khẩn trương lựa chọn được nhà thầu thực hiện gói thầu số 7 (EPC). Khẩn trương báo cáo và đề xuất Bộ GTVT phương án xử lý nếu quá trình lựa chọn nhà thầu gặp khó khăn vướng mắc.

### b) Dự án 129 cầu.

- Đối với hạng mục gia cố sụt trượt mố M2 cầu Hàm Rồng, yêu cầu Ban QLDA Đường sắt chỉ đạo Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát và nhà thầu nghiên cứu thống nhất phương án điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với điều kiện thi công, hoàn thành trước ngày 30/9/2021. Ngoài ra, Ban QLDA Đường sắt phải xem xét chấp thuận chính thức tiến độ thực hiện của hạng mục này.

- Đối với các hạng mục còn lại của gói thầu số 4, 5, yêu cầu Ban QLDA Đường sắt chỉ đạo các nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực để đảm bảo tiến độ thi công đã được chấp thuận.

### c) Dự án Vinh - Nha Trang.

- Yêu cầu Ban QLDA 85 chỉ đạo nhà thầu khẩn trương triển khai thi công các hạng mục mái che, ke ga thuộc gói thầu số 8. Căn cứ quy định hợp đồng, yêu cầu Ban QLDA 85 kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu vi phạm.

- Chỉ đạo nhà thầu chuẩn bị vật tư, thiết bị để triển khai thi công cầu đường sắt tại Km607+920, đặc biệt phải có phương án thi công ngay đối với phạm vi không vướng mặt bằng.

- Yêu cầu TVGS cử cán bộ có kinh nghiệm để kiểm tra các điều kiện về an toàn để lắp đặt các bộ ghi tốc độ cao vào các ga có thay thế ghi tốc độ cao. Chỉ cho phép sàng ghi vào vị trí khi đã đảm bảo đầy đủ các quy định về chất lượng, an toàn.

### 3. Một số vấn đề khác:

- Ban QLDA Đường sắt, Ban QLDA 85 rà soát tổng thể các dự án, các thủ tục điều chỉnh, phát sinh khẩn trương triển khai thi công các hạng mục bổ sung đảm bảo hoàn thành trong năm 2021.

- Cục QLXD&CLCTGT thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo chức năng của Cơ quan chuyên môn về xây dựng sau khi các chủ đầu tư có báo cáo; đồng thời tham mưu giải quyết các vướng mắc liên quan khi Ban QLDA Đường sắt và Ban QLDA 85 kiến nghị.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan liên quan biết để phối hợp thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các Ban QLDA: ĐS, 85;
- Lưu: VT, CQLXD.

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÒNG CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Ông Việt Dũng**