

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SON LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2658 /QĐ-UBND

Son La, ngày 19 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình: Khắc phục khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên ĐT.113, ĐT.115 do ảnh hưởng các đợt mưa lũ trong tháng 7 năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ thông vận tải quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3691/TTr-SGTVT ngày 07/12/2022 và Kết quả thẩm định số 3671/KQTD-SGTVT ngày 06/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình do ảnh hưởng các đợt mưa lũ trong tháng 7 năm 2022 với nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Khắc phục khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên ĐT.113, ĐT.115 do ảnh hưởng các đợt mưa lũ trong tháng 7 năm 2022.

2. Loại, cấp công trình: Công trình bảo đảm giao thông.

3. Thuộc dự án: Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông hệ thống đường tỉnh (ĐT.101, ĐT.102, ĐT.103, ĐT.104, ĐT.105, ĐT.107, ĐT.108, ĐT.109, ĐT.110, ĐT.111, ĐT.112, ĐT.113, ĐT.114, ĐT.115, ĐT.116, ĐT.117, ĐT.118) trên địa bàn tỉnh Sơn La.

4. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Sơn La.

5. Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Trung Hiếu.

6. Tổ chức thi công khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1: Công ty TNHH An Lộc.

7. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1.

8. Nội dung, quy mô đầu tư và khối lượng chính

- Khôi phục, hoàn trả nền, mặt đường bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong và vệ sinh môi trường thời gian ngắn nhất bằng các giải pháp: hót dọn sứt ta luy dương, sa bồi đất, bùn, đá trôi tràn lên mặt đường, lè đường, bồi lấp làm tắc cống thoát nước; vận chuyển đất, đá đến vị trí bãi đổ thải đã được thống nhất.

- Đường tỉnh 113:

+ Đắp hoàn trả mặt đường bị lún, trượt đoạn tuyến Km8+280-Km8+380, L=100m: Bằng đá thải để tiếp tục theo dõi.

+ Đắp hoàn trả lè đường bị xói trôi tại 09 vị trí (Km42+950-Km43+020, Km42+950-Km43+005, Km43+100-Km43+200, Km43+140-Km43+200, Km43+650-Km43+850, Km44+200-Km44+400, Km44+250-Km44+400, Km44+500-Km44+580, Km44+710-Km44+800): Bằng đá thải để giữ ổn định lè đường.

- Đường tỉnh 115:

+ Sửa chữa 02 cống tròn D200cm (Km0+550, Km10+150): Khôi phục các hạng mục bị hư hỏng (*gờ chắn bánh xe, tường cánh, sân cống,...*) bằng BTXM M200, ngoài gia cố rọ thép kích thước (2x1x1)m chống xói hạ lưu.

+ Sửa chữa cầu Km1+097: Gia cố chân khay bằng BTCT M250; phần mái bố trí hệ khung giằng bằng BTCT M250 kết hợp ốp mái ta luy tứ nón bằng BTCT M200 dày 15cm trên lớp đệm vữa xi măng M100 dày 5cm.

+ Sửa chữa cầu Km14+810: Đắp bù tứ nón bằng cấp phối sỏi, gia cố lè bằng BTXM M200 dày 20cm.

- Khối lượng chính:

TT	Tuyến	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng
1	ĐT.113	Hót sứt, sa bồi, đất đá các loại	m ³	307,44
		Vận chuyển, đổ thải	m ³	307,44
		Sửa chữa mặt đường	Vị trí	01
		Sửa chữa lè đường	Vị trí	09

TT	Tuyến	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng
2	ĐT.115	Hót sứt, sa bồi, đất đá các loại	m ³	271,48
		Vận chuyển, đổ thải	m ³	271,48
		Sửa chữa cống	cái	02
		Sửa chữa cầu	cái	02

- Khối lượng chi tiết: Theo hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình.

9. Địa điểm xây dựng: Trên các tuyến ĐT.113, ĐT.115 tỉnh Sơn La.

10. Diện tích sử dụng đất: Trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác (không giải phóng mặt bằng).

11. Tổng dự toán xây dựng công trình: 763.076.000,0 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 675.871.000 đồng;
- Chi phí QLDA : 15.140.000 đồng;
- Chi phí tư vấn : 71.919.000 đồng;
- Chi phí khác : 146.000 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (*ngân sách Nhà nước*).

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) có trách nhiệm kiểm tra, rà soát hồ sơ hoàn công để nghiệm thu, thanh toán đúng khối lượng thi công thực tế và tổ chức triển khai thực hiện, quản lý, thanh quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh