

Số: **5266**/TB-BNN-XD

Hà Nội, ngày **28** *tháng 9 năm 2010*

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về việc xử lý địa chất tràn xả lũ Tà Rục, tỉnh Khánh Hòa

Ngày 21/9/2010 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT), Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp về đánh giá và xử lý tràn xả lũ hồ chứa nước Tà Rục, tỉnh Khánh Hòa.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 7 (Ban 7), Cục Quản lý XDCT, Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Tổng Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC - đơn vị Tư vấn khảo sát, thiết kế), Trung tâm Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi - Trường Đại học Thủy lợi (đơn vị Tư vấn thẩm tra TKKT).

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị Tư vấn, Chủ đầu tư và các thành viên dự họp, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã kết luận như sau:

1. Trong giai đoạn lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn thiết kế đã ngoại suy một số cắt ngang địa chất hố móng tràn xả lũ. Tuy nhiên do không dự báo được địa chất biến đổi cục bộ lớn và phức tạp nên việc mô tả và đánh giá địa chất tại một số vị trí không đúng với thực tế, dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế và khối lượng thi công.

2. Để đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn công trình, Bộ thống nhất về nguyên tắc phương án xử lý của Chủ đầu tư và Tư vấn, tuy nhiên cần xem xét kỹ vùng đá long rời rạc để có biện pháp xử lý an toàn trong cả quá trình thi công và quản lý vận hành sau này. Đặc biệt lưu ý giải pháp chống trượt đất khu vực tràn.

Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu một mặt khẩn trương thi công, mặt khác phải thuê chuyên gia địa chất độc lập mô tả, đánh giá đúng tình hình địa chất hố móng và xác định chính xác cấp đất đá; lập biên bản hiện trường và giám sát chặt chẽ, nghiệm thu cụ thể, chi tiết theo diễn biến địa chất để xác định chính xác chi phí phát sinh.

Hồ sơ xử lý kỹ thuật và xác định chi phí phải được thẩm tra, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

3. Ban 7 chỉ đạo các đơn vị Tư vấn nghiên cứu và chỉ dẫn các nhà thầu tận dụng tối đa lượng đất, đá đào tràn để đắp đập; quy định vị trí đắp đất đá tận dụng từ móng tràn, móng cống và các mỏ vật liệu đất đắp đập, đảm bảo kỹ thuật, phù hợp với tiến độ, an toàn và tiết kiệm.

4. Việc bổ sung giá trị gói thầu phải thực hiện đúng quy định, Cục Quản lý XDCT hướng dẫn cụ thể Chủ đầu tư bổ sung và điều chỉnh hợp đồng theo quy định hiện hành.

5. Song song với việc triển khai xử lý phát sinh, Ban 7 lập báo cáo diễn biến quá trình thực hiện của gói thầu, kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan và xem xét phạt hợp đồng theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (b/c);
- TTr. Hoàng Văn Thắng (đề b/c);
- Vụ KH, KHCN&MT;
- Cục QLXDCT;
- Ban 7;
- HEC; TTKH& triển khai KTTL (ĐHTL);
- Lưu VT, XD (6b);

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CỤC QUẢN LÝ



Trần Tố Nghị