

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu
đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh**

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

Căn cứ Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách;

Căn cứ Quyết định số 2708/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2018 của Bộ GTVT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 1441/TTg-CN ngày 30/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Hà Nội - Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT ngày 13/8/2019 về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn; Quyết định số 1787/QĐ-BGTVT ngày 27/9/2019; Quyết định số 1106/QĐ-BGTVT ngày 05/6/2020, quyết định số 1450/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án Hà Nội - Vinh;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-BGTVT ngày 08/11/2019 của Bộ GTVT về việc

phê duyệt đầu tư Dự án Hà Nội - Vinh; Quyết định số 2561/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ GTVT về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án Hà Nội - Vinh;

Căn cứ văn bản số 4607/BGTVT-CQLXD ngày 21/5/2021 của Bộ GTVT về việc kéo dài thời gian thực hiện hoàn thành hạng mục TTTH (Gói thầu XL-HNV-07) sau năm 2021, Dự án Hà Nội - Vinh.

Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-BGTVT ngày 06/7/2021 của Bộ GTVT về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hà Nội - Vinh;

Xét Tờ trình số 2215/TTr-BQLDAĐS ngày 08/7/2021 của Ban QLDA Đường sắt về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh; Văn bản số 2214/BCGSĐG-BQLDAĐS ngày 08/7/2021 về việc Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư dự án; Văn bản số 2216/BQLDAĐS-KTTĐ ngày 08/7/2021 về việc Báo cáo thẩm định nội bộ dự án; Văn bản số 1469/KHĐT ngày 17/12/2020 của Vụ Kế hoạch - Đầu tư;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XD&CL CTGT tại Báo cáo kết quả thẩm định số 324/CQLXD-DAĐT1 ngày 12/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Dự án) với các nội dung như sau:

1.1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự gói thầu XL-HNV-07 (thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng thông tin tín hiệu SSI): hoàn thành trước tháng 06/2023.

1.2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2114/QĐ-BGTVT ngày 08/11/2019 và Quyết định số 2561/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban QLDA Đường sắt (chủ đầu tư) có trách nhiệm:

- Tiếp thu ý kiến thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 324/CQLXD-DAĐT1 ngày 12/7/2021 của Cục Quản lý XD&CL CTGT.

- Lập kế hoạch triển khai chi tiết thực hiện gói thầu XL-HNV-07 để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đáp ứng tính chất cấp bách của dự án.

- Rà soát làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan dẫn đến phát sinh chi phí (nếu có) do kéo dài thời gian thực hiện dự án.

- Triển khai các thủ tục theo quy định, phối hợp chặt chẽ chủ đầu tư tiểu dự án



giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu triển khai thi công.

- Thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định hiện hành, kịp thời báo cáo về Bộ GTVT các vướng mắc phát sinh để xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Môi trường; Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục Đường sắt Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Ban Quản lý dự án đường sắt và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- UBND các tỉnh/TP: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An;
- Lưu: VT, CQLXD (3). *PhongNH*

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**



Nguyễn Ngọc Đông
Nguyễn Ngọc Đông