

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp về tình hình triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do Ban QLDA đường sắt thực hiện

Ngày 27/9/2021, tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do Ban QLDA đường sắt thực hiện. Tham dự cuộc họp có đại diện các cơ quan, đơn vị: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Cục QLXD&CLCTGT, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA đường sắt về tình hình triển khai các dự án, ý kiến góp ý của các thành viên tham dự, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông kết luận như sau:

1. Lĩnh vực đường sắt có nhu cầu đầu tư lớn; tuy nhiên, do nguồn lực đầu giai đoạn 2021 - 2025 của ngành GTVT hạn chế, phải tập trung trả nợ đọng xây dựng cơ bản, bố trí vốn hoàn thành các dự án chuyên tiếp, đối ứng các dự án ODA và khởi công một số dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nên mức vốn bố trí cho các dự án mới trong lĩnh vực đường sắt chưa đáp ứng nhu cầu, mới chủ yếu tập trung vào các dự án sửa chữa, đảm bảo an toàn, từng bước nâng cao năng lực khai thác các tuyến hiện có.

Trong thời gian qua nhìn chung việc triển khai các dự án đầu tư của Ban QLDA đường sắt còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Yêu cầu Ban QLDA đường sắt: rà soát tình hình thực hiện các dự án, phân công nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức để bảo đảm thực hiện tốt vai trò chủ đầu tư, quản lý dự án; quá trình triển khai các dự án cần nghiên cứu, rút ra bài học kinh nghiệm để xác định các nội dung trọng tâm, thứ tự thực hiện (trong đó giai đoạn lập dự án cần nghiên cứu triển khai đồng bộ, giai đoạn TKKT, TKBVTC xem xét lựa chọn thứ tự ưu tiên, phù hợp với thực tiễn từng dự án) nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án, hạn chế các vướng mắc phát sinh.

2. Về tình hình triển khai các dự án cụ thể:

a) Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, yêu cầu Ban QLDA đường sắt:

- Các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025 đã phê duyệt chủ trương (04 dự án): khẩn trương triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, phân đấu trình Bộ phê duyệt dự án trong tháng 3/2022; phối hợp với chặt chẽ với Tổng công ty ĐSVN, Cục ĐSVN và các đơn vị liên quan trong quá trình thực

hiện để xác định sự cần thiết, thứ tự ưu tiên, kế hoạch triển khai cụ thể các hạng mục. Giao Vụ KHĐT tham mưu sớm bố trí vốn chuẩn bị đầu các dự án.

- Các dự án khác đang chuẩn bị đầu tư (đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ, vành đai phía Đông thành phố Hà Nội, Thủ Thiêm - Long Thành...): tiếp tục chủ động triển khai công tác chuẩn bị đầu tư phục vụ báo cáo các cấp có thẩm quyền.

b) Đối với các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020: rà soát cụ thể tình hình thực hiện của từng dự án theo tiến độ tổng thể đã được phê duyệt để triển khai đáp ứng yêu cầu, trong đó đặc biệt tập trung các dự án quan trọng, cấp bách sử dụng gói 7.000 tỷ đồng và 02 dự án sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc. Giao Cục QLXD&CLCTGT tham mưu chỉ đạo, đôn đốc Ban QLDA đường sắt.

c) Đối với các dự án khác (Dự án ĐSĐT Hà Nội, tuyến số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi và Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân): chủ động rà soát, xử lý các tồn tại có liên quan đến dự án, kịp thời báo cáo về Bộ GTVT các vấn đề vượt thẩm quyền (nếu có); đồng thời, tổng hợp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án ĐSĐT Hà Nội, tuyến số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi để báo cáo, đề xuất Bộ GTVT xem xét, có ý kiến chỉ đạo sau khi quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Một số nội dung khác:

- Yêu cầu Ban QLDA đường sắt rà soát, xây dựng tiến độ tổng thể của các dự án chuyển tiếp, các dự án khởi công mới trong kế hoạch giai đoạn 2021-2025 trình Bộ GTVT trước ngày 15/10/2021 để chấp thuận, theo dõi, đánh giá. Giao Vụ KHĐT rà soát, tham mưu chấp thuận tiến độ đối với các dự án ODA, Cục QLXD&CLCTGT tham mưu chấp thuận tiến độ đối với các dự án sử dụng vốn trong nước.

- Ban QLDA đường sắt phối hợp Văn phòng Bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra hiện trường các dự án trong tháng 10-11/2021.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ GTVT thông báo đến các đơn vị liên quan được biết và phối hợp triển khai./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT(3)TUANCV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Việt Nam
Việt Nam