

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến chuẩn bị triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Ngày 13 tháng 12 năm 2021, tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Đối tác công - tư, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục Quản lý xây dựng), Viện Chiến lược và Phát triển GTVT; các Ban Quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận; Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT (TEDI).

Sau khi nghe Lãnh đạo Vụ Đối tác công tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông báo cáo về tình hình chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, ý kiến của các đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kết luận như sau:

1. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là dự án) là dự án quan trọng quốc gia gồm 12 dự án thành phần đã được Chính phủ trình Quốc hội, dự kiến đầu tư bằng hình thức đầu tư công và sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Để hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu Cục Quản lý xây dựng chủ trì phối hợp với Vụ Đối tác công - tư, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, các Ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Khẩn trương nghiên cứu xây dựng kế hoạch, lộ trình, phân giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong quá trình chuẩn bị dự án, đặc biệt xác định các mốc thời gian cụ thể để hoàn thành công tác phê duyệt dự án, bàn giao hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương, hoàn thành công tác phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, công tác đấu thầu và tổ chức triển khai thi công các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ hoàn thành tổng thể vào năm 2025 theo đúng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết cũng như chỉ đạo của Quốc Hội, Chính phủ.

b) Rà soát, nghiên cứu, tham mưu Bộ Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, trong đó đề xuất các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện

dự án, trong đó lưu ý một số nội dung như: thẩm quyền thu hồi đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; phương án phân cấp, ủy quyền cho Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần; về các mô vật liệu xây dựng phục vụ thi công; cơ chế chỉ định thầu tư vấn (tư vấn khảo sát lập dự án, thiết kế, giám sát, giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật); trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan đối với dự án...

c) Làm việc với TEDI, các Ban quản lý dự án để rà soát, điều chỉnh, thống nhất nội dung mẫu Đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án và mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn. Cần lưu ý một số nội dung như: phương án cấm cọc giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện ngay sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt; nâng cao chất lượng và gắn trách nhiệm tư vấn với nội dung điều tra, khảo sát, thí nghiệm mô vật liệu xây dựng đủ phục vụ thi công dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu; áp dụng giải pháp xử lý nền đất yếu phải phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm tiến độ tổng thể dự án; vị trí, số lượng hầm chui dân sinh; vị trí, chiều dài đường gom dân sinh; đường công vụ ... cho phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi cho quá trình thi công và nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân sau khi đưa công trình vào khai thác.

2. Giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp với Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Bộ giao nhiệm vụ các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án triển khai thực hiện và bố trí, cân đối vốn để triển khai các dự án thành phần.

3. Phân công Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm chỉ đạo Cục QLXD và các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các đơn vị cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các đơn vị tham gia dự họp;
- Lưu: VT, TH_{Haitb}

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Cộng Việt Dững