

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
CỤC QLXD VÀ CLCTGT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2711/CQLXD-CCPN  
V/v: Thẩm định dự toán dự án  
ĐT XD tuyến nối QL91 và tuyến  
tránh Thành phố Long Xuyên.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Ban QLDA Mỹ Thuận

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông nhận được Tờ trình số 2612/PMUMT-KHTH ngày 20/9/2021 của Ban QLDA Mỹ Thuận trình thẩm định điều chỉnh dự toán gói thầu CW4C và Tờ trình số 2613/PMUMT-KHTH, số 2614/PMUMT-KHTH ngày 20/9/2021 trình thẩm định dự toán gói thầu CW4A, CW4B thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh Thành phố Long Xuyên. Sau khi xem xét, Cục QLXD có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung trình thẩm định của Ban QLDA Mỹ Thuận tại các tờ trình nêu trên, chi phí xây dựng của 3 gói thầu xây lắp là 1.246 tỷ đồng, vượt chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư được duyệt của dự án (1.167 tỷ đồng). Cục QLXD đề nghị Ban QLDA Mỹ Thuận báo cáo Bộ Giao thông vận tải có ý kiến chỉ đạo để làm cơ sở tiếp tục thẩm định dự toán các gói thầu của dự án.

2. Về việc thẩm định điều chỉnh dự toán gói thầu CW4C:

- Dự toán gói thầu CW4C đã được Cục QLXD thẩm định tại văn bản số 2443/CQLXD-QLXD4 ngày 01/9/2021, Ban QLDA Mỹ Thuận phê duyệt tại Quyết định số 2449/QĐ-PMUMT ngày 01/9/2021. Như vậy TKKT gói thầu CW4C đã hoàn thành và đủ cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo. Ban QLDA Mỹ Thuận chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ dự án.

- Tại Tờ trình số 2612/PMUMT-KHTH ngày 20/9/2021, Ban QLDA Mỹ Thuận đề xuất việc điều chỉnh phương pháp tính chi phí dự phòng, điều chỉnh các báo giá đảm BTCT và cọc BTCT DƯỠ trong dự toán gói thầu, làm thay đổi giá trị dự toán đã thẩm định mà không báo cáo, giải trình lý do và cơ sở điều chỉnh.

Cục QLXD yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận và các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra rút kinh nghiệm trong việc lập, thẩm tra, kiểm tra hồ sơ trình thẩm định. Đồng thời, các đơn vị rà soát dự toán gói thầu CW4C để đề xuất, giải trình chi tiết và đánh giá phương pháp xác định các khoản mục chi phí đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Dự toán điều chỉnh sau khi kiểm tra, rà soát và đủ cơ sở thẩm định, Ban QLDA Mỹ Thuận báo cáo Cục QLXD để tiếp tục xem xét, cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTr. Nguyễn Duy Lâm (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, CCPN.



**Đinh Mạnh Đức**