



KẾ HOẠCH

Thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị ngày 17/7/2025, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí (có Đề cương hướng dẫn kèm theo), cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tiến hành thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nhằm xác định nguyên nhân khó khăn, vướng mắc của các công trình, dự án; phát hiện hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; xác định trách nhiệm và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).

Trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý, giải quyết, tránh thất thoát, lãng phí, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

2. Yêu cầu

- Hoạt động thanh tra tuân theo pháp luật, dân chủ, công khai, khách quan, kịp thời, chính xác; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; không trùng lặp về phạm vi, thời gian giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm toán nhà nước; không trùng lặp trong việc thực hiện quyền khi tiến hành thanh tra.

- Thanh tra đúng nội dung, phạm vi, đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thời gian theo quyết định thanh tra; thực hiện nghiêm chế độ bảo mật và chế độ thông tin, báo cáo; kế thừa kết quả của cơ quan chức năng về các nội dung liên quan có đủ cơ sở, căn cứ pháp luật; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thanh tra.

II. Phạm vi, nội dung, đối tượng, thời kỳ, thời hạn thanh tra

1. Phạm vi thanh tra

Tiến hành thanh tra đối với các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc lớn, phức tạp, quá trình đầu tư xây dựng kéo dài, có quy mô lớn, có thể có sai phạm (theo Danh mục dự án do Bộ Tài chính cung cấp).

Không tiến hành thanh tra đối với các công trình, dự án sau:

- Các công trình, dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, bản án (như phân loại của Bộ Tài chính là 497 dự án).

- Các công trình, dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư hoặc chưa tiến hành đầu tư xây dựng.

- Các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc do cơ chế, chính sách pháp luật thay đổi.

- Các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục và có quy mô nhỏ.

2. Nội dung thanh tra

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tình hình thực tế, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, người ra quyết định thanh tra quyết định nội dung thanh tra, trong đó lưu ý một số nội dung có dấu hiệu sai phạm, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trong việc: Chấp thuận chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư, thương thảo, ký hợp đồng; việc bố trí vốn, thanh quyết toán dự án đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, ... Đánh giá, xác định rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

3. Đối tượng thanh tra

- Thanh tra Chính phủ trực tiếp tiến hành thanh tra 145 dự án của các Bộ, ngành trung ương và các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ, ngành quản lý, có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng; thanh tra một số dự án lớn của các địa phương có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Cụ thể: Đối với các bộ, ngành trung ương: Bộ Tài chính (05 dự án), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (04 dự án), Bộ Xây dựng (08 dự án), Bộ Công Thương (06 dự án), Bộ Giáo dục và Đào tạo (05 dự án), Bộ Ngoại giao (01 dự án), Bộ Dân tộc và Tôn giáo (01 dự án), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (02 dự án), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (01 dự án); Tập đoàn, tổng công ty (12 dự án); Đối với các địa phương: Phú Thọ (06 dự án), Thái Nguyên (02 dự án), Ninh Bình (06 dự án), Tuyên Quang (05 dự án), Lạng Sơn (01 dự án), Lào Cai (03 dự án), Quảng Ninh (03 dự án), Thanh Hóa (01 dự án), Khánh Hòa (15 dự án), Hà Tĩnh (04 dự án), Quảng Trị (05 dự án), Quảng Ngãi (03 dự án), Đắk Lắk (02 dự án), Lâm Đồng (01 dự án), TP. Đà Nẵng (05 dự án), TP. Hồ Chí Minh (20 dự án), Đồng Nai (08 dự án), Tây Ninh (02 dự án), An Giang (03 dự án), Đồng Tháp (01 dự án), TP. Cần Thơ (04 dự án).

- Thanh tra Bộ Quốc phòng trực tiếp tiến hành thanh tra đối với 03 dự án thuộc thẩm quyền trong danh sách các dự án có khó khăn, vướng mắc.

- Thanh tra các tỉnh, thành phố trực tiếp tiến hành thanh tra 750 dự án trên địa bàn có tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng, ngoài các dự án Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Quốc phòng trực tiếp thanh tra, cụ thể từng địa phương như sau: Bắc Ninh (27 dự án), Điện Biên (01 dự án), Hà Giang (01 dự án), Hưng Yên (07 dự án), Lạng Sơn (02 dự án), Lào Cai (15 dự án), Ninh Bình (40 dự án), Phú Thọ (37 dự án), Quảng Ninh (05 dự án), Sơn La (08 dự án), Thái Nguyên (51 dự án), Hà Nội (21 dự án), TP. Hải Phòng (04 dự án), Tuyên Quang (17 dự án), Đắk Lắk (17 dự án), Gia Lai (02 dự án), Hà Tĩnh (35 dự án), Khánh Hòa (68 dự án), Nghệ An (13 dự án), Quảng Ngãi (28 dự án), Quảng Trị (08 dự án), Thanh Hóa (04 dự

án), TP. Đà Nẵng (06 dự án), TP. Huế (03 dự án), Lâm Đồng (30 dự án), An Giang (92 dự án), Cà Mau (12 dự án), Đồng Nai (77 dự án), Đồng Tháp (04 dự án), Tây Ninh (03 dự án), TP. Cần Thơ (05 dự án), TP. Hồ Chí Minh (94 dự án) và Vĩnh Long (13 dự án).

(Có Danh mục dự án kèm theo).

4. Thời kỳ thanh tra

Thời kỳ thanh tra từ khi triển khai công trình, dự án đến ngày 01/7/2025. Trường hợp cần thiết, có thể xem xét nội dung liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nêu trên.

5. Thời hạn thanh tra

- Cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành không quá 45 ngày.
- Cuộc thanh tra do Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra tỉnh, thành phố tiến hành không quá 30 ngày.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với Thanh tra Chính phủ

1.1. Cục VII:

- Tham mưu Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra tỉnh, thành phố thực hiện về phạm vi, nội dung, đối tượng, thời kỳ, thời hạn thanh tra để thống nhất thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác để hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề; xây dựng báo cáo của Thanh tra Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Các cục: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII phối hợp với đơn vị liên quan thành lập các Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra theo Kế hoạch và chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ, tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề do cục thực hiện (theo Phụ lục số 02 kèm theo); riêng các cục: I, II, III đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề do Thanh tra tỉnh, thành phố thực hiện trên địa bàn được phân công theo dõi; Cục V đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề do Thanh tra Bộ Quốc phòng thực hiện; gửi Tổ công tác để tổng hợp báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

1.3. Văn phòng bố trí kinh phí, phương tiện và điều kiện vật chất khác đảm bảo thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch này.

2. Đối với Bộ Quốc phòng và các địa phương

2.1. Bộ Quốc phòng chỉ đạo, yêu cầu cơ quan Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra chuyên đề theo Kế hoạch này và hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

2.2. UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo, yêu cầu cơ quan Thanh tra tỉnh, thành phố tiến hành thanh tra chuyên đề theo Kế hoạch này và hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Đối với các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc còn lại của địa phương, ngoài 904 công trình, dự án do Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra và các công trình, dự án thuộc loại không tiến hành thanh tra; UBND các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, phân loại và tiến hành thanh tra nếu phát hiện có vi phạm để làm cơ sở báo

cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

3. Thời gian triển khai, chế độ thông tin, báo cáo

3.1. Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra các tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch thanh tra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thanh tra ngay trong tháng 7/2025.

3.2. Thanh tra Chính phủ ban hành các Kết luận thanh tra trước ngày 25/9/2025.

3.3. Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra các tỉnh, thành phố ban hành các Kết luận thanh tra trước ngày 15/9/2025.

3.4. Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề về Thanh tra Chính phủ trước ngày 20/9/2025.

3.5. Thanh tra Chính phủ tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/10/2025.

Các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố; Thanh tra Bộ Quốc phòng; Thanh tra tỉnh, thành phố; các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch thanh tra chuyên đề này. Trong quá trình triển khai thanh tra, nếu có khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ, đề nghị báo cáo về Thanh tra Chính phủ để được phối hợp, hướng dẫn kịp thời. /*lam*

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTgTT CP Nguyễn Hòa Bình (để b/c);
- UBKT TW, Ban Nội chính TW (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố;
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Tổng TTCP;
- Thanh tra Bộ Quốc phòng;
- Thanh tra tỉnh, thành phố;
- Các vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP;
- Lưu: VT, C.VII.

**KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA**



Lê Sỹ Bảy



ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN

Thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí
(Ban hành kèm theo KH số: 1505/KH-TTTP ngày 22/7/2025 của TTCP)

I. Các văn bản có liên quan

1. Các văn bản Luật

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, 2015 và sửa đổi, bổ sung.
- Luật Đất đai năm 2003, 2013 và sửa đổi, bổ sung.
- Luật Xây dựng năm 2003, 2014 và sửa đổi, bổ sung.
- Luật Đấu thầu năm 2005, 2013, 2023.
- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và sửa đổi, bổ sung. Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024.
- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và sửa đổi, bổ sung.
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sửa đổi, bổ sung.
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008, 2017 và sửa đổi, bổ sung.
- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
- Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013.
- Luật Đầu tư năm 2005, 2014, 2020.
- Luật Đầu tư công năm 2014, 2019, 2022.
- Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2006, 2014, 2023.
- Luật Nhà ở năm 2005, 2014, 2023
- Luật Thanh tra năm 2010, 2022, 2025.

2. Các Nghị định của Chính phủ

2.1. Các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư:

a) Luật Đầu tư năm 2020

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Nghị định số 19/2025/NĐ-CP ngày 10/02/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư đặc biệt.
- Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

b) Luật Đầu tư năm 2014

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

c) Luật Đầu tư năm 2005

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2.2. Các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công:

a) Luật Đầu tư công năm 2024

Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

b) Luật Đầu tư công năm 2019

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP

c) Luật Đầu tư công năm 2014

Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

2.3. Các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng:

a) Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 20/6/2023.

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về quản lý đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 05/8/2015 đến ngày 03/03/2021;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý vật liệu xây dựng. Nghị định này quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng và quản

lý chất lượng vật liệu xây dựng và thay thế Nghị định 24a/2016/NĐ-CP và Nghị định 95/2019/NĐ-CP.

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

- Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

b) Luật Xây dựng năm 2003

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 112/2006/NĐ-CP và Nghị định số 99/2007/NĐ-CP).

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 49/2008/NĐ-CP).

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

- Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng.

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2.4. Nghị định về hướng dẫn Luật Quy hoạch 2017:

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

- Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP.

- Nghị định số 22/2025/NĐ-CP ngày 11/02/2025 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch.

2.5. Nghị định về Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị, nông thôn:

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị.

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

- Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP.

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (trong đó có các quy định liên quan đến quy hoạch).

- Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

2.6. Các Nghị định hướng dẫn Luật đấu thầu

a) Luật Đấu thầu năm 2023

- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

- Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu.

b) Luật Đấu thầu năm 2013

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/5/2018 về đầu tư theo

hình thức đối tác công tư (PPP).

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

c) Luật Đấu thầu năm 2005

- Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

2.7. Các Nghị định liên quan đến Luật Đất đai:

a) Luật Đất đai năm 2024:

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. (thay thế Nghị định 42/2024/NĐ-CP).

- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất.

- Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất.

- Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ về hoạt động lấn biển.

- Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa.

- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

b) Luật Đất đai năm 2013

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Nghị định 148/2020/NĐ-CP...);

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Nghị định 96/2019/NĐ-CP...).

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất.
- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 62/2019/NĐ-CP).
- Nghị định số 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
- Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 03/4/2017, quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.
- Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
- Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
- Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

c) Luật Đất đai năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai.
- Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.
- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 84/2007/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP).
- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất.
- Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 v của Chính phủ ề sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

2.8. Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở

a) Luật Nhà ở năm 2023

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

- Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

- Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển, quản lý nhà ở xã hội.

- Quyết định số 11/2024/QĐ-TTg ngày 24/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ.

b) Luật Nhà ở năm 2014

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

- Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

- Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

c) Luật Nhà ở năm 2005

- Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (thay thế Nghị định 90/2006/NĐ-CP ở một số nội dung).

- Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

2.9. Nghị định về Thanh tra:

- Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

- Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

- Nghị định số 109/2025/NĐ-CP ngày 20/5/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

2.9. Một số Nghị định liên quan

- Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước.

- Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; và các văn bản bổ sung, thay thế.

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; và các văn bản bổ sung, thay thế.

- Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; và các văn bản bổ sung, thay thế.

- Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; và các văn bản bổ sung, thay thế.

- Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23/8/2024 về quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác.

- Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều

và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 20/3/2025, trong đó có quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thanh tra, bao gồm cả trường hợp Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền xử phạt.

Và các Nghị định liên quan khác

3. Các thông tư hướng dẫn, các quyết định và các văn bản pháp luật khác có liên quan

II. Nội dung thanh tra

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tình hình thực tế, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, người ra quyết định thanh tra quyết định nội dung thanh tra, trong đó lưu ý một số nội dung có dấu hiệu sai phạm, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trong việc: Chấp thuận chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư, thương thảo, ký hợp đồng; việc bố trí vốn, thanh quyết toán dự án đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất,... Đánh giá, xác định rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí...; việc thanh tra, kiểm tra các công trình, dự án và việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra (nếu có).

III. Một số dạng sai phạm thường xảy ra

Qua báo cáo của bộ, ngành, địa phương, các dự án có một số dạng sai phạm thường xảy ra như sau: (1) Cấp giấy phép, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư không đúng quy định; (2) Lựa chọn nhà đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu; (3) Giao đất, cho thuê đất không đúng quy định; (4) Chuyển mục đích sử dụng đất khi thực hiện dự án khi chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, giao đất khi chưa đủ điều kiện theo quy định; (5) Quy hoạch và thực hiện quy hoạch không đúng quy định; (6) Chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng đã giải phóng mặt bằng; (7) Quản lý, sử dụng, bố trí vốn đầu tư công không đúng đối tượng, nợ đọng xây dựng cơ bản; (8) Thực hiện dự án chậm so với tiến độ được phê duyệt; (9) Ký hợp đồng, thanh toán bằng quỹ đất không đúng quy định; (10) Điều chỉnh thiết kế, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá trị hợp đồng nhiều lần thiếu cơ sở; (11) chậm quyết toán hoặc kéo dài thời gian quyết toán sau khi hoàn thành dự án ...

IV. Báo cáo tiến độ và kết quả thanh tra

1. Các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố, Thanh tra tỉnh và các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ bám sát Kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và báo cáo tình hình, tiến độ và kết quả thanh tra về Thanh tra Chính phủ để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Các cục thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ (qua Tổ công tác) về tình hình triển khai các cuộc thanh tra (nội dung báo cáo gồm: số lượng các đoàn thanh tra, thời gian tiến hành thanh tra, thời gian

kết thúc thanh tra, số lượng các cơ quan, đơn vị được thanh tra) trước ngày 30/7/2025 (theo Phụ lục số 01 đính kèm); báo cáo tiến độ thanh tra trước ngày 31/8/2025 và tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề trước ngày 25/9/2025 (theo Phụ lục số 02 đính kèm).

3. Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh, thành phố báo cáo Thanh tra Chính phủ (qua Tổ công tác) về tình hình triển khai các cuộc thanh tra (nội dung báo cáo gồm: số lượng các đoàn thanh tra, thời gian tiến hành thanh tra, thời gian kết thúc thanh tra, số lượng các cơ quan, đơn vị được thanh tra) trước ngày 30/7/2025 (theo Phụ lục số 01 đính kèm); báo cáo tiến độ thanh tra trước ngày 31/8/2025 và tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề trước ngày 20/9/2025 (theo Phụ lục số 02 đính kèm)./.

PHỤ LỤC SỐ 01

Tên cơ quan

TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THANH TRA

Chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí

(Kèm theo Đề cương, Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22/7/2025 của Thanh tra Chính phủ)

STT	Tên cơ quan ra Quyết định thanh tra	Số Quyết định thanh tra	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung thanh tra	Tên cơ quan, đơn vị được thanh tra	Thời hạn thanh tra (ngày)	Thời gian bắt đầu, kết thúc thanh tra	Kết luận, Biên bản <i>(Nếu chưa có Kết luận thanh tra) số ... ngày tháng, năm</i>	Ghi chú
1.									
2.									
.....									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 02

BÁO CÁO

Kết quả thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí

(Kèm theo Đề cương, Kế hoạch số 1505/KH-TTTP ngày 22/7/2025 của TTCP)

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Khái quát về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý các công trình, dự án.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CUỘC THANH TRA

- Số lượng các đoàn thanh tra, thời gian tiến hành thanh tra, thời gian kết thúc thanh tra, số lượng các cơ quan, đơn vị được thanh tra.

- Đánh giá việc triển khai thực hiện các đoàn thanh tra.

III. KẾT QUẢ THANH TRA

Báo cáo kết quả thanh tra theo nội dung Quyết định thanh tra, Kế hoạch thanh tra được duyệt, trong đó lưu ý làm rõ một số nội dung có dấu hiệu sai phạm, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí (nếu có) trong việc: Chấp thuận chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư, thương thảo, ký hợp đồng; việc bố trí vốn, thanh quyết toán dự án đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất,... Đánh giá, xác định rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Tổng hợp kết quả thanh tra (*Tổng hợp vi phạm và xử lý vi phạm về kinh tế, Tổng hợp kiến nghị xử lý trách nhiệm, Tổng hợp kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, biện pháp tháo gỡ, khắc phục và Tổng hợp các kiến nghị khác theo Phụ lục kèm theo*).

IV. Nhận xét, kết luận và đề xuất, kiến nghị

1. Những kết quả đạt được

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm

3. Đề xuất, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập của cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật liên quan và kiến nghị cấp có thẩm quyền chấn chỉnh, hoàn thiện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đồng thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) của tổ chức, cá nhân theo quy định của Đảng và nhà nước./.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo kết quả thanh tra số ... ngày ... tháng ... năm ... của.....)

I. TỔNG HỢP VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ KINH TẾ

STT	Cơ quan/tổ chức/Đơn vị/ cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Tổng giá trị vi phạm		Kiến nghị xử lý								Ghi chú
			Tiền hoặc tài sản quy thành tiền (Tr.đ)	Đất (m2)	Kiến nghị thu hồi				Xuất toán	Giảm trừ quyết toán	Xử lý khác		
					Về ngân sách nhà nước		Về cơ quan, tổ chức, đơn vị (không phải NSNN)						
					Tiền (Tr.đ)	Nhà, đất (m²)	Tiền (Tr.đ)	Đất (m²)	Tiền (Tr.đ)	Tiền (Tr.đ)	Tiền (Tr.đ)	Đất (m²)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
...													
Tổng cộng													

- Cột 2: Ghi tên cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm; nếu là cá nhân thì ghi họ tên, chức vụ, cơ quan làm việc.

- Cột 3: Ghi từng nội dung vi phạm (nên ghi theo thứ tự nêu trong phần nội dung kết luận); nếu nội dung quá dài thì ghi khái quát/tóm tắt vi phạm chính.

- Cột 4: Ghi tiền đồng Việt Nam và/ hoặc ngoại tệ.

- Cột 12, 13: Ghi các kiến nghị khác còn lại (ngoài các kiến nghị đã ghi tại cột 6-11).

- Cột 12, 13: Ghi các kiến nghị khác còn lại (ngoài các kiến nghị đã ghi tại cột 6-11).

II. TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM

STT	Tên tổ chức/ cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyển cơ quan công an	Chuyển cơ quan chức năng khác	
1	2	3	4	5	6	7
I	TỔ CHỨC					
1						
...						
II	CÁ NHÂN					
1						
2						
...						

- Cột 2: Tổ chức vi phạm ghi tên vào mục I; Cá nhân vi phạm ghi cả họ và tên, chức vụ, cơ quan, đơn vị làm việc vào mục II.

- Cột 3: Ghi từng nội dung vi phạm (nên ghi theo thứ tự nêu trong phần nội dung kết luận); nếu nội dung quá dài thì ghi khái quát/tóm tắt vi phạm chính.
- Kiến nghị xử lý trách nhiệm: Kiến nghị xử lý hành chính thì ghi "X" vào cột 4; nếu chuyển cơ quan công an thì ghi tên cơ quan công an tiếp nhận vào cột 5 (ví dụ: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an); nếu chuyển cơ quan khác thì ghi tên cơ quan tiếp nhận (ví dụ: Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

III. TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

STT	Nội dung kiến nghị	Thông tin về Văn bản kiến nghị hoàn thiện			Ghi chú
		Số văn bản	ngày, tháng, năm ban hành	Cơ quan ban hành	
1	2	3	4	5	6
I	KIẾN NGHỊ BÃI BỎ				
1					
2					
II	KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG				
1					
2					
...					
III	KIẾN NGHỊ BAN HÀNH MỚI				
1					
2					
...					

- Cột 2: Ghi rõ nội dung (một phần hoặc toàn bộ văn bản) kiến nghị sửa đổi/ bổ sung/ bãi bỏ.
- Cột 6: Ghi tiến độ, kết quả đã thực hiện kiến nghị (ví dụ: đã bãi bỏ văn bản số ... ngày ...; hoặc đã ban hành văn bản số ngày sửa đổi/ bổ sung văn bản số ... ngày ...).
- Mục III (Kiến nghị ban hành mới): Ghi nội dung kiến nghị cần ban hành mới văn bản; không ghi thông tin tại các cột 3,4,5. (ví dụ: Kiến nghị ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ).

IV. TỔNG HỢP NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP THÁO GỖ, KHẮC PHỤC

TT	Tên công trình, dự án	Những khó khăn, vướng mắc ... và nguyên nhân	Đề xuất giải pháp, biện pháp tháo gỡ, khắc phục	Cơ quan có thẩm quyền giải quyết (Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng CP, Bộ, ngành, địa phương...)

V. TỔNG HỢP NHỮNG NỘI DUNG KHÁC (nếu có).

Người tổng hợp
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

DANH MỤC DỰ ÁN DO THANH TRA CHÍNH PHỦ THANH TRA
(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCTP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số dự án 145

STT	Tên dự án	Đơn vị (mới)	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Thông tin dự án			
					Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng	Tiến độ thực hiện đến năm	Tóm tắt tiến độ
Bộ Công Thương (tổng cộng 06 dự án)								
1	Nhà máy Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang	Bộ Công Thương	Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang	NNS	89.7	23.602,00	2027	đang triển khai
2	Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II	Bộ Công Thương	TCT điện lực TKV-CTCP	NNS	11.049	4.089,00	2026	đang triển khai
3	Thủy điện Đa Nhim mở rộng	Bộ Công Thương	Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	Đầu tư công		1.952,60		đang triển khai
4	Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2	Tp. Cần Thơ - Bộ Công thương	Tập đoàn TOYO Ink Group Malaysia	PPP	126.2	72.000,0	2025	đang triển khai
5	07 dự án thuộc Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện sử dụng vốn ODA và vốn đối ứng NSNN	Bộ Công Thương	Ban QLDA SKIEG - Hợp phần II và 06 Trường	Đầu tư công	Đầu tư thiết bị	564,40	2024	đang triển khai
6	Di chuyển và xây mới Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo (của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp: nay là Tổng Công ty cổ phần Máy động lực và Máy nông nghiệp)	Bộ Công Thương	Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo	Khác	50.000 động cơ diesel cỡ nhỏ dưới 30HP/năm	507,20	2019	đang triển khai
Bộ Dân tộc và Tôn giáo (tổng cộng 01 dự án)								
1	Dự án Đầu tư xây dựng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang	Bộ Dân tộc và Tôn giáo	Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng của Bộ DTTG	Đầu tư công	6.645	165,70	2023	đang triển khai
Bộ Giáo dục và Đào tạo (tổng cộng 05 dự án)								
1	Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Nha Trang	Bộ Giáo dục và Đào tạo	Trường Đại học Kiên Giang	Đầu tư công	0	1.223,20	2022	Đã hoàn thành
2	Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện trường Đại học Tây Bắc	Bộ Giáo dục và Đào tạo	Trường Đại học Tây Bắc	Đầu tư công	0	627,50	2025	đang triển khai

STT	Tên dự án	Đơn vị (mới)	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Thông tin dự án			
					Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng	Tiến độ thực hiện đến năm	Tóm tắt tiến độ
3	Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên	Bộ Giáo dục và Đào tạo	Đại học Thái Nguyên	Đầu tư công	0	606,40	2027	đang triển khai
4	Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đại học tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế, xã Xuân Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Đức Thắng, phường Cổ Nhuế 2, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội)	Bộ Giáo dục và Đào tạo	Trường Đại học Mỏ-Địa chất	Đầu tư công	0	435,20	2027	đang triển khai
5	Dự án Đền bù giải phóng mặt bằng của Đại học Huế	Bộ Giáo dục và Đào tạo	Đại học Huế	Đầu tư công	0	120,00	2025	đang triển khai
Bộ Ngoại giao (tổng cộng 01 dự án)								
1	Trụ sở Bộ Ngoại giao	Bộ Ngoại giao	Bộ Ngoại giao	Đầu tư công	7.14	6.101,90	2025	đang triển khai
Bộ Nông nghiệp và Môi trường (tổng cộng 04 dự án)								
1	Quản lý nước Bến Tre Jica3	Bộ Nông nghiệp và Môi trường	- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 - Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Thực hiện đền bù GPMB)	Đầu tư công	0	6.191,30	2025	đang triển khai
2	Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk	Bộ Nông nghiệp và Môi trường	1. Ban QLĐT&XDTL8 2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk	Đầu tư công	0	4.415,90	2025	Đã hoàn thành
3	Hồ chứa nước Bản Mòng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An	Bộ Nông nghiệp và Môi trường	1. Ban QLĐT&XDTL42. Sở NN&PTNT Nghệ An3. Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa	Đầu tư công	0	4.014,50	2025	đang triển khai
4	Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Đắk Lắk	Bộ Nông nghiệp và Môi trường	Ban QLĐT&XDTL8	Đầu tư công	0	1.161,30	2019	Đã hoàn thành
Bộ Tài chính (tổng cộng 05 dự án)								
1	Trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	Bộ Tài chính	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng cục Thuế	Đầu tư công	0.1606	256,60	2024	đang triển khai

STT	Tên dự án	Đơn vị (mới)	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Thông tin dự án			
					Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng	Tiến độ thực hiện đến năm	Tóm tắt tiến độ
2	Xây dựng Kho tài liệu Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh	Bộ Tài chính	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng cục Thuế	Đầu tư công	0.0705	120,20	2024	đang triển khai
3	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng triển khai Công kết nối tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền	Bộ Tài chính	Tổng cục thuế (nay là Cục Thuế)	Đầu tư công	không	120,00	2025	đang triển khai
4	Trụ sở làm việc Chi cục Thuế tỉnh Bình Dương	Bộ Tài chính	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng cục Thuế	Đầu tư công	0.4558	111,40	2024	đang triển khai
5	Trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm	Bộ Tài chính	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng cục Thuế	Đầu tư công	0.0645	109,70	2024	đang triển khai
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tổng cộng 02 dự án)								
1	Dự án Trụ sở các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Văn Phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Đầu tư công	1.3	273,30	2020	đang triển khai
2	Dự án Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại SaPa, tỉnh Lào Cai	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	Đầu tư công	15.14	253,00	2025	đang triển khai
Bộ Xây dựng (tổng cộng 08 dự án)								
1	Dự án Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1)	Bộ Xây dựng	- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Từ 3/2004 - 8/2014); - Bộ GTVT (8/2014 - 5/2022); - Ban QLDAĐS (Từ 5/2024 - Nay)	Đầu tư công	162.6	19.046,60	2024	Đã hoàn thành
2	Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông	Bộ Xây dựng	Bộ Giao thông vận tải/Ban Quản lý dự án Đường sắt là CĐT từ ngày 13/5/2024 theo QĐ số 577/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT	Đầu tư công	0	18.001,60	2021	Đã hoàn thành

STT	Tên dự án	Đơn vị (mới)	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Thông tin dự án			
					Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng	Tiến độ thực hiện đến năm	Tóm tắt tiến độ
3	Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân	Bộ Xây dựng	- Liên hiệp đường sắt Việt Nam (Nay là Tổng công ty ĐSVN) giai đoạn từ tháng 3/2003 đến tháng 2/2004 . - Cục Đường sắt Việt Nam giai đoạn từ tháng 2/2004 đến tháng 8/2014 . - Bộ Giao thông vận tải giai đoạn từ tháng 8/2014 đến tháng 11/2022 - Ban QLDA Đường sắt từ tháng 11/2022 đến nay	Đầu tư công	309.093	7.665,10	2025	đang triển khai
4	Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM	Bộ Xây dựng	Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (nay là Tổng công ty Xi măng Việt Nam)	NNS	0.8476	2.743,00	2025	Đã hoàn thành
5	Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Tuần Giáo - Lai Châu (Km405+300 - Km501+000) tỉnh Điện Biên	Bộ Xây dựng	Ban Quản lý dự án Thăng Long	Đầu tư công	0	2.359,40	2012	Đã hoàn thành
6	Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, sử dụng vốn dư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam vay vốn Ngân hàng Thế giới	Bộ Xây dựng	Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục ĐBVN)	NNS	0	440,40	2022	đang triển khai
7	Hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải đường sắt (OCC)	Bộ Xây dựng	Tổng công ty đường sắt Việt Nam từ năm 2006 đến tháng 9/2014, chuyển về Bộ GTVT từ tháng 9/2014 đến 11/2022 và chuyển về Ban QLDA Đường sắt từ tháng 12/2022 đến nay.	Đầu tư công	0	347,40	2021	đang triển khai
8	Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT	Bộ Xây dựng - UBND tỉnh Lạng Sơn	Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	PPP	302	12.188,7	2019	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Đơn vị (mới)	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Thông tin dự án			
					Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng	Tiến độ thực hiện đến năm	Tóm tắt tiến độ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (tổng cộng 01 dự án)								
1	Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam)	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam	Trung tâm Vũ trụ Việt Nam	Đầu tư công		7.318,90	2025	Đã hoàn thành
Miền Bắc (tổng cộng 06 dự án)								
1	Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm	Tp. Hà Nội	Tổng công ty đầu tư phát nhà - Bộ XD (HUD)	NNS	49.2841	2.147,7	2025	Đang triển khai
2	Khu đô thị mới Vân Canh	Tp. Hà Nội	Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)	NNS	69.8844	1.367,8	2025	Đang triển khai
3	Khu đô thị mới Đặng Xá II	Tp. Hà Nội	Tổng công ty Viglacera	NNS	39.0266	0,0	2025	Đang triển khai
4	dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Văn Khê mở rộng (Usilk City)	Tp. Hà Nội	Công ty cổ phần Sông Đà -Thăng Long	NNS	9.21	291,6	2025	Đang triển khai
5	KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp	Tp. Hà Nội	Tổng công ty đầu tư phát nhà - Bộ XD (HUD)	NNS	57.114	0,0	2025	Đang triển khai
6	KĐT DV tổng hợp hồ Linh Đàm	Tp. Hà Nội	Tổng công ty đầu tư phát nhà - Bộ XD (HUD)	NNS	57.114	0,0	2025	Đang triển khai
Miền Trung (tổng cộng 05 dự án)								
1	Khu dân cư đô thị tại khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh	Hà Tĩnh	Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị	NNS	8.6	1.200,0	2014	Đang triển khai
2	Tổ hợp nhà ở chung cư cao tầng và văn phòng cho thuê	Khánh Hòa	Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị	NNS	0.37538	507,0	2018	Đã hoàn thành
3	Khu dân cư số 5 - phường 4, thành phố Đà Lạt	Lâm Đồng	1) Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) 2) Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hợp Phú 3) Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Tara-Land	NNS	37.54	2.211,2	2023	Đang triển khai
4	Khu đô thị mới Phú Mỹ - Phường Nghĩa Chánh và xã Nghĩa Đồng, Tp Quảng Ngãi	Quảng Ngãi	Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị	NNS	122.8	1.243,0	2028	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Đơn vị (mới)	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Thông tin dự án			
					Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng	Tiến độ thực hiện đến năm	Tóm tắt tiến độ
5	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera	Tp. Huế	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	NNS	290	1.100,0	2020	đang triển khai
Miền Nam (tổng cộng 01 dự án)								
1	Nhà máy Bột giấy Phương Nam	Tây Ninh	Tổng Công ty Giấy Việt Nam	NNS	45.37	2.286,7	2014	Đã hoàn thành
An Giang (có 3 dự án)								
1	Nhà máy điện mặt trời Sao Mai	An Giang	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai	NNS	274.5	4.704,0	2018	Đã hoàn thành
2	Dự án: Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT.945)	An Giang	Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang	Đầu tư công	0.4	1.803,0	2024	Đang triển khai
3	Nhà máy sản xuất túi xách xuất khẩu TBS An Giang	An Giang	Công ty Cổ phần TBS An Giang	NNS	11.8	1.605,0	2020	Đã hoàn thành
Đắk Lắk (tổng cộng 02 dự án)								
1	Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam	Đắk Lắk	Công ty TNHH New City Việt Nam	NNS	357.52	21.000,0	2021	Đang triển khai
2	Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên	Đắk Lắk	- Tên Nhà đầu tư: Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh, Công ty TNHH Xây dựng Vương Quốc Anh, Công ty TNHH Môi trường & Xây dựng Thái Sơn. - Tên doanh nghiệp dự án: Công ty TNHH đầu tư BT Phú Yên - Gia Lai.	PPP	192.89	1.539,9	2020	Đang triển khai
Đồng Nai (tổng cộng 8 dự án)								
1	Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 1	Đồng Nai	Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành - Khu đô thị dịch vụ Chi nhánh 1	NNS	55.4	6.590,7	2022	Đang triển khai
2	Dự án Khu đô thị Du lịch Long Tân	Đồng Nai	Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIG)	NNS	332	4.751,3	2017	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Đơn vị (mới)	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Thông tin dự án			
					Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng	Tiến độ thực hiện đến năm	Tóm tắt tiến độ
3	Nhà máy điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh 3	Đồng Nai	Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 3	NNS	149.49	3.664,0	2020	Đã hoàn thành
4	Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn	Đồng Nai	Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu	NNS	48.4	3.082,0	2027	Đang triển khai
5	Cải tạo cảng quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa	Đồng Nai	Công ty CP Đầu tư - xây dựng - kiến trúc Toàn Thịnh Phát	NNS	8.4	2.132,0	2022	Đang triển khai
6	Nhà máy thủy điện Đức Thành	Đồng Nai	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Sơn BP	NNS	7.8	1.991,0	2022	Đã hoàn thành
7	Khu dân cư Phước Thắng	Đồng Nai	Công ty TNHH Công nghiệp - Bất động sản và Xây dựng Song Phương	NNS	56.51	1.844,5	2026	Đang triển khai
8	Khu dân cư theo quy hoạch	Đồng Nai	Công ty Cổ phần Long Thành Riverside	NNS	40.77	1.542,7	2022	Đang triển khai
Đồng Tháp (có 01 dự án)								
1	Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (Dự án thành phần 1)	Đồng Tháp	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp	Đầu tư công	101.14	3.640,0	2025	Đang triển khai
Hà Tĩnh (tổng cộng 04 dự án)								
1	Khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê	Hà Tĩnh	Công ty cổ phần sắt Thạch Khê	NNS	4821	14.517,0	2010	Đang triển khai
2	Xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng	Hà Tĩnh	Công ty CP đầu tư và phát triển Vũng Áng	Khác	2428.3	4.415,4	2025	Đang triển khai
3	Dự án Khách sạn 5 sao và cao ốc văn phòng	Hà Tĩnh	Công ty TNHH MTV Human City	NNS	5	1.763,6	2015	Đang triển khai
4	Dự án Quy hoạch phát triển khu du lịch, dịch vụ hồ Tàu Voi	Hà Tĩnh	Công ty TNHH Polaris kty Việt Nam	NNS	400	1.500,0	2018	Đang triển khai
Khánh Hòa (tổng cộng 15 dự án)								
1	Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (Khu K2)	Khánh Hòa	Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings	NNS	54.09	17.778,7	2029	Đang triển khai
2	Dự án Sunbay Park Hotel & Resort	Khánh Hòa	Công ty Cổ phần SunBay Ninh Thuận	NNS	3.6	4.779,0	2024	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Đơn vị (mới)	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Thông tin dự án			
					Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng	Tiến độ thực hiện đến năm	Tóm tắt tiến độ
3	Khu Biệt thự Phúc hợp Phúc Sơn	Khánh Hòa	Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn	NNS	42.84	4.500,0	2021	Đang triển khai
4	Khu đô thị mới Đầm Cà Ná	Khánh Hòa	Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung - Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Đô - Bộ Quốc phòng	NNS	64.46	4.491,0	2027	Đang triển khai
5	Khu dân cư Cồn Tân Lập	Khánh Hòa	Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang và Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long	NNS	7.9384	2.718,9	2022	Đang triển khai
6	Khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (Phân khu 2A)	Khánh Hòa	Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn	NNS	17.3939	2.500,0	2019	Đang triển khai
7	Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort	Khánh Hòa	Công ty TNHH Carava Resort	NNS	22.6222	2.480,0	2019	Đang triển khai
8	Khu phức hợp Thiên Triều (Tên mới: Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus)	Khánh Hòa	Công ty Cổ phần Đầu tư Viễn Triều Nha Trang	NNS	2,24 ha	2.291,5	2018	Đã hoàn thành
9	Khu đô thị mới bờ sông Dinh	Khánh Hòa	Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Sông Dinh - Công ty Cổ phần TSG Việt Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TSG	NNS	37.79	2.273,8	2031	Đang triển khai
10	Đầu tư Xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ	Khánh Hòa	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KIM LAN	NNS	1.9562	2.062,5	2026	Đang triển khai
11	Tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ và chung cư	Khánh Hòa	Công ty Cổ phần Nha Trang Bay	NNS	7666.1	2.052,6	2018	Đã hoàn thành
12	Khu đô thị Hưng Thịnh (Khu đô thị Golden Bay)	Khánh Hòa	Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh	NNS	78.8732	1.932,6	2019	Đang triển khai
13	Panaroma Nha Trang	Khánh Hòa	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang	NNS	0.44831	1.873,0	2017	Đã hoàn thành
14	Dự án Khu đô thị Ven Sông Tắc	Khánh Hòa	Công Ty TNHH sản xuất và xây dựng Khánh Hòa	NNS	36.279	1.639,6	2019	Đang triển khai
15	Khu thương mại - Dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Oải hương	Khánh Hòa	Công ty Cổ phần Du lịch Oải Hương	NNS	12.8615	1.582,0	2019	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Đơn vị (mới)	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Thông tin dự án			
					Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng	Tiến độ thực hiện đến năm	Tóm tắt tiến độ
Lâm Đồng (tổng cộng 01 dự án)								
1	Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đambri	Lâm Đồng	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Kỹ Nguyên Giấy	NNS	41.38	1.570,1	2026	Đang triển khai
Lạng Sơn (có 01 dự án)								
1	Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT	Lạng Sơn	Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty cổ phần Xây dựng công trình 568 - Công ty cổ phần Lizen	PPP	640.28	11.029,0	2025	Đang triển khai
Lào Cai (có 03 dự án)								
1	Tiểu khu đô thị số 10	Lào Cai	Công ty CP Minh Sơn	NNS	47	1.934,0	2029	Đang triển khai
2	Dự án Khu đô thị thương mại tại Tiểu khu đô thị số 2 phường Bắc Cường thành phố Lào Cai	Lào Cai	Công ty CP Bitextco	NNS	15	1.798,2	2025	Đã hoàn thành
3	Dự án: Khu đô thị mới Bắc Cường 1, Bắc CUờng 2	Lào Cai	thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai	NNS	50	1.500,0	2027	Đang triển khai
Ninh Bình (tổng cộng 06 dự án)								
1	Nạo vét sông Đáy, đoạn từ cầu Gián Khẩu đến cửa Đáy và các tuyến nhánh qua sông Đáy để thoát lũ cho sông Hoàng Long	Ninh Bình	Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình	Đầu tư công	0	9.721,0	2015	Đang triển khai
2	Cải tạo, nâng cấp đê Hữu sông Đáy, tỉnh Ninh Bình (đoạn từ K8+380 đến K32+400)	Ninh Bình	Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình	Đầu tư công	0	3.496,3	2020	Đang triển khai
3	Dự án thành phần xây dựng CSHT khu núi chùa Bái Đính	Ninh Bình	Sở Du lịch Ninh Bình	Đầu tư công	0	3.190,9	2025	Đang triển khai
4	Dự án Xây dựng Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình	Ninh Bình	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp	Đầu tư công	0	2.670,5	2020	Đã hoàn thành
5	Dự án xây dựng CSHT khu du lịch sinh thái Tràng An	Ninh Bình	Sở Du lịch Ninh Bình	Đầu tư công	0	2.572,2	2023	Đang triển khai
6	Khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí hồ Đồng Chương - huyện Nho Quan	Ninh Bình	DNTN xây dựng Xuân Trường	NNS	401.39	1.716,2	2018	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Đơn vị (mới)	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Thông tin dự án			
					Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng	Tiến độ thực hiện đến năm	Tóm tắt tiến độ
Phú Thọ (tổng cộng 06 dự án)								
1	Khu đô thị mới Đầm Cỏi	Phú Thọ	Công ty Cổ phần TMS Bất động sản	NNS	154.5	4.499,6	8 năm từ 2019	Đang triển khai
2	Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc	Phú Thọ	Công ty CP Sông Hồng Hoàng Gia	NNS	54.2099	4.422,2	2019-2022	Đang triển khai
3	Khu đô thị sinh thái Sông Hồng Nam Đầm Vạc	Phú Thọ	Công ty Cổ phần tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô	NNS	38.71	3.882,8	01/2010-hết 2015	Đang triển khai
4	Xử lý luồng tiêu úng hồ Giếng Hìn, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên	Phú Thọ	Chi cục Thủy lợi	Đầu tư công	0.1	3.840,0	2025	Đang triển khai
5	Dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tuyến đường Vành đai 5 - Thủ đô và đoạn tuyến đường Ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa Đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang)	Phú Thọ	Ban QLDA ĐTXD các CTGT	Đầu tư công	93.8	1.800,0	2025	Đang triển khai
6	Khu đô thị mới phường Xuân Hòa	Phú Thọ	Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng	NNS	24.4	1.552,8	Từ tháng 03/2020 đến tháng 12/2022	Đang triển khai
Quảng Ngãi (tổng cộng 03 dự án)								
1	Thủy điện Đăkdrinh	Quảng Ngãi	Công ty CP Thủy điện Đăkdrinh	NNS	1992	5.822,0	2013	Đã hoàn thành
2	Khu đô thị công nghiệp Dung Quất (giai đoạn 1)	Quảng Ngãi	Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt	NNS	Giai đoạn I: 319ha	2.025,0		Đang triển khai
3	Thủy điện Sơn Trà 1	Quảng Ngãi	Công ty Cổ phần Đạt Phương Sơn Trà	NNS	75.46	1.810,0	2018	Đã hoàn thành
Quảng Ninh (tổng cộng 03 dự án)								
1	Dự án công viên Đại Dương Hạ Long tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long	Quảng Ninh	Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long	NNS	269	13.883,0	quý IV/2020	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Đơn vị (mới)	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Thông tin dự án			
					Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng	Tiến độ thực hiện đến năm	Tóm tắt tiến độ
2	Đầu tư xây dựng Nhà máy ô tô Thành công Việt Hưng	Quảng Ninh	Công ty CP KCN Tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng	NNS	36.49	8.679,8	tháng 3/2025	Đang triển khai
3	Dự án quần thể trung tâm hội nghị khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng và nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long	Quảng Ninh	Tập đoàn FLC	NNS	51.4	4.522,0	Quý IV/2019	Đã hoàn thành
Quảng Trị (tổng cộng 05 dự án)								
1	Dự án Điện gió AMI Savannakhet	Quảng Trị	Công ty Cổ phần Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình	Khác	2234	9.000,0	Quý IV/2027	Đang triển khai
2	Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư	Quảng Trị	Liên danh Nhà đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông T&T- Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4	PPP	265.372	6.133,9	2026	Đang triển khai
3	Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú	Quảng Trị	Công ty CP Trung Khởi	NNS	528.97	4.533,6	2030	Đang triển khai
4	Khu đô thị Nam Cầu dài	Quảng Trị	CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SƠN HẢI	NNS	40.3	2.200,0	2028	Đang triển khai
5	Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1	Quảng Trị	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị	Đầu tư công	55.7	2.060,0	2025	Đang triển khai
Tây Ninh (có 02 dự án)								
1	Chung cư nhà ở xã hội Thành Phố Vàng (Golden City)	Tây Ninh	CTCP đầu tư Thành phố vàng	NNS	3.354	2.063,0	2025	Đang triển khai
2	Tổ hợp chế biến nông sản Thành Thành Công – Biên Hòa (được đổi tên từ Dự án Cụm công nghiệp chế biến phía Tây sông Vàm Cỏ Đông)	Tây Ninh	CTCP Biên Hoà - Thành Long	NNS	3.69	1.767,0	2024	Đang triển khai
Thái Nguyên (tổng cộng 02 dự án)								
1	Đầu tư xây dựng tuyến đường Thăng Lợi kéo dài thành phố Sông Công (Giai đoạn II)	Thái Nguyên	Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu	PPP	5.065	13.074,0	2019	Đang triển khai
2	Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang	Thái Nguyên	BQLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh	Đầu tư công	323.2	3.717,8	2025	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Đơn vị (mới)	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Thông tin dự án			
					Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng	Tiến độ thực hiện đến năm	Tóm tắt tiến độ
Thanh Hóa (tổng cộng 01 dự án)								
1	Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoàng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa (Hợp đồng BOT)	Thanh Hóa	Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung - Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Thành	PPP	0	3.372,6	2024	Đang triển khai
Thành phố Cần Thơ (tổng cộng 04 dự án)								
1	Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1	Tp. Cần Thơ	Ban Quản lý dự án 2, tỉnh Sóc Trăng	Đầu tư công	328.98	11.961,0	2027	Đang triển khai
2	Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ	Tp. Cần Thơ	Ban QLDA ĐTXD TPCT	Đầu tư công	262.43	9.725,1	2027	đang triển khai
3	Khu đô thị mới Hải Đăng tại Khu đô thị mới - Khu 2 (Lô số 10)	Tp. Cần Thơ	Liên danh Công ty CP Quản lý Bất động sản và Đầu tư Sài Gòn; Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hải Đăng; Công ty CP ĐTXD Hải Đăng; Công ty CP Quốc Lộc Phát	NNS	54.1	4.399,0	2025	Đang triển khai
4	Đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, quy mô 500 giường	Tp. Cần Thơ	Sở Y tế thành phố Cần Thơ	Đầu tư công	46.453	1.727,9	2026	Đang triển khai
Thành phố Đà Nẵng (tổng cộng 05 dự án)								
1	Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An	Tp. Đà Nẵng	Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An	NNS	985.5	81.204,2		Đang triển khai
2	Dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân	Tp. Đà Nẵng	Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời	NNS	426.8349	13.600,4	2018	đang triển khai
3	Dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý – Đồng Nò	Tp. Đà Nẵng	Công ty Cổ phần Địa Cầu	NNS	508.83	4.993,9	2023	Đang triển khai
4	Dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú	Tp. Đà Nẵng	Công ty Cổ phần Trung Nam	NNS	381.38	4.447,0	2016	đang triển khai
5	Dự án Khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở	Tp. Đà Nẵng	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Phú Gia Thịnh	NNS	8.73	1.752,0	2025	đang triển khai

STT	Tên dự án	Đơn vị (mới)	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Thông tin dự án			
					Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng	Tiến độ thực hiện đến năm	Tóm tắt tiến độ
Thành phố Hồ Chí Minh (tổng cộng 20 dự án)								
1	Khu dịch vụ hải sản Thành Phát	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thành Phát	NNS	0.405	212.000,0	2019	đang triển khai
2	Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính theo hình thức hợp đồng BT	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty Địa ốc Đại Quang Minh	BT	37.5	12.185,2	2025	đang triển khai
3	Khu dân cư Investco Green City	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (Investco)	NNS	12.5	8.585,1	2025	đang triển khai
4	Dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, Quận 7	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty Cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt	NNS	11.2585	8.165,2	2025	Đã hoàn thành
5	Dự án Trung tâm Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu	Tp. Hồ Chí Minh	Tổng công ty DIC	NNS	75.3	5.058,0	2025	đang triển khai
6	Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố	PPP	17	4.905,0	2025	đang triển khai
7	Dự án Khu cao ốc phức hợp Riviera Point tại phường Tân Phú, quận 7	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty TNHH Riviera Point	NNS	8.9	4.879,0	2025	Đã hoàn thành
8	Dự án khu phức hợp cao ốc văn phòng - thương mại - khách sạn và chung cư tại số 628-630 đường Võ Văn Kiệt, phường 1, Quận 5	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na	NNS	3.11637	4.336,0	2025	đang triển khai
9	Dự án Khu dân cư Hiệp Phước 1	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	NNS	29.2066	4.286,0	2025	đang triển khai
10	Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty Địa ốc Đại Quang Minh	BT	10	3.951,4	2025	Đã hoàn thành
11	Dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp Thương mại dịch vụ - văn phòng phường Tân Phú, Quận 7 (Everich 3)	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty TNHH Dynamic Innovation	NNS	1.88061	3.730,0	2025	đang triển khai
12	Dự án Khu nhà ở cao tầng và Khách sạn – Thương mại – Dịch vụ tại 1 Bis – 1 Kép đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy	NNS	1.7577	3.613,0	2025	đang triển khai

STT	Tên dự án	Đơn vị (mới)	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Hình thức đầu tư	Thông tin dự án			
					Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng	Tiến độ thực hiện đến năm	Tóm tắt tiến độ
13	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) theo hình thức Hợp đồng BT	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty TNHH Một Thành Viên Khu Bắc Thủ Thiêm	BT	25.3	3.345,6	2017	đang triển khai
14	Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến Hạ lưu cảng Cái Mép - Thị Vải.	Tp. Hồ Chí Minh	Ban QLDA Giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp	Đầu tư công	0	3.043,6	2025	đang triển khai
15	Dự án BT xây dựng đường dẫn kết nối cầu Phú Mỹ	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty Cổ phần đầu tư Phú Mỹ	BT	34	2.917,0	2025	Đã hoàn thành
16	Dự án BOT cầu Phú Mỹ	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty Cổ phần đầu tư Phú Mỹ	PPP	8.46	2.914,0	2025	Đã hoàn thành
17	Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ, Quận 7	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát	NNS	5.26486	2.621,9	2025	đang triển khai
18	Khu dân cư Lô số 6- Khu 6B	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông	NNS	7.8887	2.282,9	2025	đang triển khai
19	Dự án Y tế kỹ thuật cao	Tp. Hồ Chí Minh	Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri-la	NNS	37.5394	1.870,5	2025	đang triển khai
20	Nhà hỗn hợp HH1	Tp. Hồ Chí Minh	Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro	NNS	14	1.610,0	2021	đang triển khai
Tuyên Quang (có 05 dự án)								
1	Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) - đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.	Tuyên Quang	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông	Đầu tư công	0	8.800,0		đang triển khai
2	Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai	Tuyên Quang	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông	Đầu tư công	0	3.753,0		Đã hoàn thành
3	Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang	Tuyên Quang	BQL dự án ĐTXD Công trình tỉnh Hà Giang	Đầu tư công	1000	3.198,0	2025	đang triển khai
4	Dự án Đầu tư chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao	Tuyên Quang	Công ty TNHH Trang trại bò sữa công nghệ cao Hà Giang	NNS	552.2	2.218,0	2025	đang triển khai
5	Dự án thủy điện Sông Lô 5 (Công suất lắp máy 29,7MW)	Tuyên Quang	Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang.	NNS	227.1	1.068,0	2025	đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 1

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước		Ngoài ngân sách
1	Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm rón nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên	Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT	0	981,0	981		Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 1

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước		Ngoài ngân sách
1	Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang	Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT	100	330,3	330,3	0	Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 7

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam, đoạn từ sông Trà Lý đến đường Thái Bình - Hà Nam	Liên danh Công ty Quảng Lợi – Công ty cổ phần đầu tư Kiến Hoàng – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Miền Bắc – Công ty cổ phần kết cấu K2T – Công ty Cổ phần 27-7 Thanh Xuân	79	1.499,6	0	1499,6	Đang triển khai
2	Cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào Trung tâm điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình theo hình thức Hợp đồng BOT	Công ty cổ phần Tasco	50	550,0	0	550	Đã hoàn thành
3	Dự án Đầu tư xây dựng chỉnh trang khu tập thể phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	Công ty cổ phần BID Group	0.4967	309,0	0	309	Đã hoàn thành
4	Dự án tuyến đường tỉnh 454 (đường 223) đoạn từ đường Trần Thái Tông đến nút giao với Quốc lộ 10 tại khu công nghiệp TBS Sông Trà	Công ty cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà	11	291,8	0	291,8	Đang triển khai
5	Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực thôn Văn Nhuế, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào	Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hưng Hải	10.3	266,8	0	266,8	Đã hoàn thành

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
6	Dự án DTXD đường liên xã Vũ Quý - Vũ Trung đoạn từ ĐT 458 đến Nhà văn hóa thôn 9 xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương	Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng dầu khí	4.975	106,5	0	106,5	Đã hoàn thành
7	Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà	UBND huyện Hưng Hà	4	76,9	76,9	0	Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 2

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án			
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó: Ngân sách nhà nước Ngoài ngân sách	
1	Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn.	Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn	38	489,0	489	Đã hoàn thành
2	Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn	Liên danh CTCP Xây dựng Thành Sơn và CTCP Thương mại Long Thịnh	20.7	331,6	0 331,6	Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTTP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 15

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
1	Tiểu khu đô thị số 16, thành phố Lào Cai	Công ty cổ phần KoSy	42	1.378,0	0	1378	Đang triển khai
2	Khu nhà ở thương mại tại lõi đất đường Nguyễn Đức Cảnh, Thủ Dầu Một và Tô Hiến Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai (Khu A)	Công ty TNHH MTV Xây dựng Công Minh	20	500,0	0	500	Đang triển khai
3	Kh đô thị mới tổ 31, 32, 33, 34 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai	NNS	15	443,8	0	443,8	Đang triển khai
4	Dự án Tiểu khu đô thị số 5, khu đô thị mới Lào Cai-Cam Đường, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai	Công ty CP Nam Tiến nay đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Greenspark	64	370,3	0	370,3	Đang triển khai
5	Tiểu khu đô thị số 3	Công ty CP Nam Tiến nay được đổi tên thành Công ty Cổ phần tập đoàn GREENSPARK	26	291,7	0	291,7	Đang triển khai
6	Dự án Khu đô thị mới tại Tổ 24A đến Tổ 26B phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai	DN Tư nhân Bình Minh	34	153,2	0	153,2	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
			Ngân sách nhà nước		Ngoài ngân sách		
7	Khu đô thị mới tại tổ 24a đến tổ 26b phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai	Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh	34	153,2	0	153,2	Đang triển khai
8	Sửa chữa, nâng cấp đường ĐT.156B đoạn Km40+200 – Km57+200 (từ xã Bản Vược đi xã Bản Xèo)	UBND huyện Bát Xát	0	130,2	130,2	0	Đã hoàn thành
9	Đường Tả Cù Tỷ, huyện Bắc Hà đi UBND xã Bản Ngò, huyện Sín Mần, tỉnh Hà Giang	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bắc Hà	0	105,6	105,6	0	Đang triển khai
10	Khu đô thị phía sau đường Trần Quang Khải, Nguyễn Đức Cảnh, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai	Công ty TNHH MTV XD Công Minh	8	77,0	0	77	Đang triển khai
11	Đường B6 kéo dài, đoạn từ đường B10 đến đường D1 và mặt bằng hai bên thành phố Lào Cai	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	0	48,9	48,9	0	Đang triển khai
12	Dự án Khu nhà ở gia đình Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai	Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai	3	39,9	0	39,9	Đã hoàn thành
13	Nâng cấp đường Mường Hum - Dền Thàng - Dền Sáng, huyện Bát Xát	Ban QLDA ĐTXD huyện Bát Xát	0	36,0	36	0	Đang triển khai
14	Đường liên xã Bảo Nhai - xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bắc Hà	0	32,0	32	0	Đang triển khai
15	Các tuyến đường liên thông xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng với QL4E và đường trần Hưng Đạo, TP Lào Cai	UBND huyện Bảo Thắng	0	30,0	30	0	Đã hoàn thành

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 40

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
1	Dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê Tả sông Hoàng Long, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình		1.489,2	1489,2		Đang triển khai
2	Dự án đầu tư xây dựng khu KTX sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình	Sở Xây dựng		835,1	835,1		Đang triển khai
3	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới phía Đông nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình	UBND thành phố Ninh Bình (nay là UBND thành phố Hoa Lư)		780,4	780,4		Đang triển khai
4	Xây dựng khách sạn Kim Đa tiêu chuẩn 4 sao	Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Toàn Cầu	1.7755	579,8		579,8	Đã hoàn thành
5	Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy khoáng sản Xuân Thiện của Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình	Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình	10	567,7		567,7	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
6	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giống lợn quốc tế Kỳ Phú	Công ty cổ phần Giống chăn nuôi Miền Bắc	64.850 2	528,4		528,4	Đang triển khai
7	Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Trạm bơm Gia Viễn và mở rộng hệ thống tưới tiêu các xã phía Đông trạm bơm Gia Viễn (giai đoạn 1)	UBND huyện Gia Viễn		480,0	480		Đang triển khai
8	Nhà máy chế tạo thiết bị thủy điện	Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình	11	450,0		450	Đang triển khai
9	Xây dựng khách sạn cao cấp Thành Thắng	Công ty CP đầu tư Thành Thắng Group	2.2674	438,9		438,9	Đang triển khai
10	Xây dựng khu vui chơi giải trí Đông Thành	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Đông Thành	2	405,7		405,7	Đã hoàn thành
11	Xây dựng khách sạn Tân Hưng	Công ty TNHH Xây dựng Xuân Khiêm	1.92	401,7		401,7	Đang triển khai
12	Trung tâm thương mại dịch vụ Tân An	Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường	1.0163	351,8		351,8	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước		Ngoài ngân sách
13	Xây dựng trung tâm dịch vụ du lịch cao cấp Thiên Phú	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Hoàng Dân	1.8	313,6		313,6	Đang triển khai
14	Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn, văn phòng và trung tâm thực hành nghề du lịch Việt Nam - Thụy Sĩ	Công ty CP đầu tư và phát triển truyền thông quốc gia AVA	1.9082	271,6		271,6	Đang triển khai
15	Xây dựng tuyến đường vành đai thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô	UBND Huyện Yên Mô		254,3	254,3		Đang triển khai
16	Nhà máy thiết bị quang học	Công ty TNHH Beauty Surplus Intl Việt Nam	2.95	250,0		250	Đã hoàn thành
17	Khu dịch vụ du lịch cao cấp Thanh Hải	Công ty TNHH Thanh Hải	0.901	209,4		209,4	Đã hoàn thành
18	Nhà máy sản xuất cầu kiện thép xuất khẩu công nghệ cao	Công ty Cổ phần DHA Ninh Bình	4.1	207,1		207,1	Đã hoàn thành
19	Mở rộng mạng lưới giao thông nội thị, thị xã Ninh Bình	UBND thành phố Ninh Bình (nay là UBND thành phố Hoa Lư)		201,8	201,8		Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
20	Xây dựng khu khách sạn, nhà hàng và vui chơi giải trí cao cấp Bảo Sơn	Công ty TNHH XD Bảo Sơn	1.06	190,9		190,9	Đang triển khai
21	Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh trung tâm thị trấn Nho Quan kết nối đường tỉnh ĐT.479 với Quốc lộ 12B trên trục giao thông chính đi các tỉnh vùng Tây Bắc (giai đoạn I)	UBND huyện Nho Quan		178,9	178,9		Đang triển khai
22	Xây dựng khu nhà hàng ẩm thực và vui chơi giải trí cao cấp Minh Thiết	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Minh Thiết	0.9009	177,6		177,6	Đang triển khai
23	Dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất nước khoáng Cúc Phương và xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế	Công ty Cổ phần nước khoáng Cúc Phương	6.0294 3	165,6		165,6	Đang triển khai
24	Xây dựng khách sạn Huy Hoàng	Công ty TNHH MTV Xây dựng Huy Hoàng	0.5261	104,7		104,7	Đang triển khai
25	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới phố Phúc Trì, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình	UBND thành phố Ninh Bình (nay là UBND thành phố Hoa Lư)		77,0	77		Đang triển khai
26	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Nam trường Đại học Hoa Lư, thành phố Ninh Bình	UBND thành phố Ninh Bình (nay là UBND thành phố Hoa Lư)		70,7	70,7		Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước		Ngoài ngân sách
27	Nâng cấp tuyến đường đến trung tâm các xã Yên Nhân, Yên Từ, Yên Lâm để về đích các xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn I	UBND huyện Yên Mô		68,0	68		Đang triển khai
28	Xây dựng CSHT thực hiện quy hoạch, điều chỉnh mở rộng khu dân cư Thổ Tri (gđ3) tại xã Ninh Mỹ (nay là Phường Ninh Mỹ, thành phố Hoa Lư)	UBND huyện Hoa Lư (nay là UBND thành phố Hoa Lư)		63,8	63,8		Đang triển khai
29	Xây dựng đường trục kết nối các xã Thạch Bình, Phú Sơn đi trung tâm thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan	UBND huyện Nho Quan		56,0	56		Đang triển khai
30	Dự án xây dựng mở rộng cơ sở dịch vụ du lịch Vân Long	Công ty TNHH đầu tư phát triển Huy Tùng	2	55,9		55,9	Đang triển khai
31	Dự án đầu tư xây dựng bến cảng bốc xếp hàng hóa của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Asian Stars Việt Nam	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Asian Stars Việt Nam	0.55626	52,1		52,1	Đang triển khai
32	Xây dựng đường lánh nạn 03 xã vùng phân lũ, chậm lũ Thượng Hòa - Thanh Lạc - Sơn Thành, huyện Nho Quan	UBND huyện Nho Quan		50,0	50		Đang triển khai
33	Xử lý khắc phục nguy cơ sạt, lở đá đe dọa đến tính mạng con người tại khu vực núi Vườn Già, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.	UBND TP Hoa Lư		47,0	47		Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
		Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách				
34	Xây dựng cơ sở kinh doanh giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ khách du lịch	công ty TNHH MTV khoáng sản Vôi Việt	0.2973	46,8		46,8	Đang triển khai
35	Kiên cố hóa kênh kết hợp đường giao thông đoạn từ cống Đồi xã Khánh Trung đến trạm bơm Khánh Công huyện Yên Khánh	UBND huyện Yên Khánh		45,0	45		Đang triển khai
36	Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại và nhà hàng	Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất	1.5725	44,2		44,2	Đang triển khai
37	Dự án đầu tư xây dựng khu kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và dịch vụ vận tải đường bộ	Công ty TNHH MTV Minh Đăng	0.2786	38,2		38,2	Đang triển khai
38	Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ Hà Linh	Công ty TNHH mây tre Hà Linh Ninh Bình	0.7544	37,0		37	Đang triển khai
39	Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gia công đồ thủ công mỹ nghệ Kim Sơn	Công ty TNHH điện cơ Hưng Thịnh	0.747	35,7		35,7	Đang triển khai
40	Xử lý cấp bách nạo vét, xây kè tuyến kênh tiêu thoát lũ nội bộ và sông Đam Khê, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư	UBND huyện Hoa Lư (nay là UBND thành phố Hoa Lư)		30,0	30		Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 37

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
1	Khu nhà ở đô thị tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên -MOUNTAIN VIEW	Công ty Cổ phần đầu tư VCI	1.30542	1.204,0	0	1204	Đang triển khai
2	Khu đô thị mới Xuân Hòa	Công ty CP đầu tư XD Hoài Nam	33.38	1.187,0	0	1187	Đang triển khai
3	Khu nhà ở dịch vụ Đồng Văn	Công ty Quảng Lợi	8.555	1.088,4	0	1088,4	Đang triển khai
4	Khu nhà ở đô thị Quảng Lợi	Công ty Quảng Lợi	8.7339	758,0	0	758	Đang triển khai
5	Khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải (Sân Golf Đại Lải)	Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam	156.951	616,0	0	616	Đang triển khai
6	Khu nhà ở đô thị khu dân cư số 3	Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Vạn Cát	3.3145	599,6	0	599,6	Đang triển khai
7	Khu nhà ở thu nhập thấp Vinaconex Xuân Mai	Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai	3.8	548,2	0	548,2	Đang triển khai
8	Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm	Công ty CP xây dựng và phát triển đô thị	27.52	535,0	0	535	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
9	Khu dịch vụ và nhà ở sinh thái Đầm Vạc tại phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên	Công ty Cổ phần xây dựng và Phát triển hạ tầng Tây Hồ	7.5515	525,1	0	525,1	Đang triển khai
10	Khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí Viên Nam	Liên danh CTCP Archi Viên Nam và CTCP Đầu tư phát triển nhà ở và đô thị VINAHUD CTCP Tân đoàn	65	512,4		512,4	Đang triển khai
11	Khu trung tâm thương mại Vĩnh Phúc	Công ty TNHH Sản xuất & ĐTPPT Hà Minh Anh	7.75334	494,6	0	494,6	Đang triển khai
12	Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh khu sân golf, biệt thự Tam Đảo	Công ty CP đầu tư Tam Đảo	137.6774	487,2	0	487,2	Đang triển khai
13	Khách sạn Ánh Dương Hòa Bình.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ánh Dương Hòa Bình	1.49	465,7	0	465,7	Đang triển khai
14	Khu nhà ở dịch vụ hai bên đường trục chính Khu Trung tâm lễ hội Tây Thiên	Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng	9.83	455,1	0	455,1	Đang triển khai
15	Khu nhà ở thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình	Liên danh Công ty Cổ phần AAC Việt Nam (đại diện liên danh) và Công ty Cổ phần Bất động sản	11.8	416,7	0	416,7	Đang triển khai
16	Khu nhà ở sinh thái và dịch vụ thương mại Hạ Bì (Habi Valley)	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại KB Group	8.98	407,3	0	407,3	Đang triển khai
17	Khu nhà ở TMS Long And Hùng Vương	Công ty CP TMS Bất động sản	18.57	388,0	0	388	Đang triển khai
18	Khu nhà ở đô thị Nam Phúc Yên	Công ty Cổ phần Tây Đức	17.59	346,8	0	346,8	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
19	Khu nhà ở đô thị tại phường Đồng Tâm và phường Hội Hợp TP Vĩnh Yên	Công ty TNHH Xây dựng & PTHT Vân Hội	10.79	298,0	0	298	Đang triển khai
20	Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt theo hướng công nghiệp.	Công ty Cổ phần SANA Việt Nam.	21.3	290,0	0	290	Đang triển khai
21	Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên	Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng	24.84	258,0	0	258	Đang triển khai
22	Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đại Lải (Tên cũ: Công ty Cổ phần Vinaconex 3 -	12.162	223,2	0	223,2	Đang triển khai
23	Khu đô thị Đồng Sơn	Công ty TNHH Hữu Sinh	34.515	207,6	0	207,6	Đang triển khai
24	Cơ sở pha chế và kinh doanh dầu nhớt Mobil An Thành.	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ An Thành.	1.23	200,0	0	200	Đang triển khai
25	Trồng rừng sản xuất; bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ; kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán rừng.	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mai Bình	1550.23	200,0	0	200	Đang triển khai
26	Dự án tuyến đường xóm Sộp, xã Phúc Sơn đi xóm Đoi, xã Tân Mai, huyện Mai Châu	Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT	7	191,1	191,1		Đang triển khai
27	Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy chế biến đồng An Phú tại xóm Bãi Thoảng, xã Yên Thượng, huyện Cao Phong	Công ty Cổ phần Khoáng sản đồng An Phú.	4.8	115,6	0	115,6	Đã hoàn thành
28	Khu Biệt thự và vui chơi giải trí Đại Lải	Công ty CP ĐTXD và TM Nhật Hằng	36.77	102,4	0	102,4	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
29	Trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật và du lịch Vĩnh Phúc	Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và du lịch Vĩnh Phúc	2.53	96,0	96	0	Đang triển khai
30	Khu nhà ở thương mại tại phường Phúc Thắng (Dự án Tiểu khu MTO)	Công ty CP giao nhận kho vận Mê Linh	0.9966	90,0	0	90	Đang triển khai
31	Khu du lịch nông nghiệp sạch - dịch vụ và sản xuất Văn Tuấn Hòa Bình	Công ty TNHH Văn Tuấn Hòa Bình	20.1	66,0	0	66	Đang triển khai
32	Dự án xây dựng công trình mỏ đá bazan.	Công ty Cổ phần Yên Quang.	20.6	57,9	0	57,9	Đang triển khai
33	Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đồng tại xóm Khánh, xã Yên Thượng, huyện Cao Phong	Công ty Cổ phần Khoáng sản đồng An Phú.	16.9	49,7	0	49,7	Đã hoàn thành
34	Khu trung tâm văn hóa, thể thao và giải trí Vĩnh Phúc	Công ty CP thương mại, dịch vụ và Du lịch Thái Hoàng	13.0672	37,7	0	37,7	Đang triển khai
35	ĐTXD nhà máy sản xuất nước khoáng và khu điều dưỡng Kim Bôi Hòa Bình	Cty CP Nước khoáng Kim Bôi Hòa Bình	1.6	34,4	0	34,4	Đang triển khai
36	Trồng rừng nguyên liệu, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng.	Công ty Cổ phần Phú Thịnh	779	31,1	0	31,1	Đang triển khai
37	Trung tâm bán hàng và dịch vụ ô tô.	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Dương HB.	0.42	30,0		30	Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 5

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
1	Khu đô thị- du lịch dịch vụ Bái Tử Long 1 tại phường Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình/ C.ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp TTP	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp TTP	39.33	1.448,0	0	1448	Đang triển khai
2	Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu mua sắm tại phường Bạch Đằng thành phố Hạ Long	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long	1.9	1.393,0	0	1393	Đang triển khai
3	Khu đô thị tại khu 10B phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Công ty TNHH Đỗ Gia Capital	31.82	1.232,0	0	1232	Đang triển khai
4	Nhà thi đấu đa năng 5000 chỗ thuộc Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc tại Quảng Ninh	Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần	0	1.150,0	0	1150	Đã hoàn thành
5	Khu đô thị Quang Trung, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà VNP	7.9	181,0	0	181	Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 51

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
1	Dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng (Thái Hưng Eco City) tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên	Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng	21.44	1.426,0	0	1426	Đang triển khai
2	Đầu tư xây dựng Khu đô thị Hồ Xương Rồng, thành phố Thái Nguyên	Công ty cổ phần Sông Đà	450.5	1.019,0	0	1019	Đang triển khai
3	Dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn Km0+00 đến Km3+500 (nút giao đường Tổ Hữu) theo hình thức đối tác công tư PPP – Hợp đồng BT	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường	23	1.004,9	453,3	551,6	Đang triển khai
4	Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn từ Km0+00 đến Km3+500 (nút giao đường Tổ Hữu)	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường	23	1.004,9	453,3	551,6	Đang triển khai
5	Dự án tổ hợp thương mại dịch vụ Văn phòng, cho thuê, khách sạn cao cấp thành phố Thái Nguyên	Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương	5.2	996,7	0	996,7	Đang triển khai
6	Dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn Km3+500 (nút giao đường Tổ Hữu) đến Km9+500 theo hình thức đối tác công tư PPP – Hợp đồng BT	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường	42.63	991,8	402,8	589	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
7	Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn từ Km3+500 (nút giao đường Tổ Hữu) đến Km9+500	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường	42.63	991,8	402,8	589	Đang triển khai
8	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Bắc Kạn	Ban Quản lý dự ánđầu tư xây dựngcông trìnhgiao thông tỉnh	0	871,6	871,6		Đang triển khai
9	Dự án Khu đô thị KOSY Sông Công	Công ty Cổ phần KoSy	38.78	695,2	0	695,2	Đang triển khai
10	Nhà máy luyện kim phi cốc	Công ty Cổ phần Vật tư và Thiếtbị toàn bộ (Matexim)	6.045	549,6		549,6	Đã hoàn thành
11	Khu phố Châu âu bên bờ sông Cầu	Công ty cổ phần Picensa Việt Nam	16.8	365,5	0	365,5	Đang triển khai
12	Khu dân cư Vạn Phúc Sông Công	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Vạn Phúc Việt	19.99	347,0	0	347	Đang triển khai
13	Dự án đầu tư xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại phường Thắng Lợi	Công ty CP ĐTXD Thiên Lộc	23	321,3	0	321,3	Đang triển khai
14	Khu đô thị Hồng Vũ, phường Thắng Lợi	Công ty TNHH Đầu tư Thái Nguyên	58.4	312,4	0	312,4	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
15	Khu dân cư HAVICO, phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên	Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Havico	13.6	310,0	0	310	Đang triển khai
16	Xây dựng nhà ở xã hội - Ngôi nhà xanh (green house)	Công ty CP bất động sản Trường Thuận Phát	1.1256	300,0	0	300	Đang triển khai
17	Dự án Nhà máy sản xuất bột ô xít kẽm tại Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn	Công ty Liên doanh Công nghiệp kẽm Việt Thái (tên giao dịch là VITHAZINCO)	6.8	288,0		288	Đã hoàn thành
18	Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư đôi Yên Ngựa, phường Quang Trung	Công ty cổ phần Hải Đăng	14.35	233,8	0	233,8	Đang triển khai
19	Dự án Khu dân cư số 1A, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	Công ty cổ phần BCD Group	15.6	221,7	0	268363	Đang triển khai
20	Khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại phường Tích Lương TPTN	Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Phát (đổi tên từ Công ty TNHH một thành viên đầu tư Bình Minh Phát).	11.3	212,5	0	212,5	Đang triển khai
21	Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phường Tân Thịnh	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và công nghiệp Việt Nam	9	196,8	0	196,8	Đang triển khai
22	Dự án khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	Công ty cổ phần BCD Group	19.45	196,2	0	196,2	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
23	Dự án Nhà ở thương mại TNG	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG	0.3689	170,0	0	170	Đang triển khai
24	Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Hồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ	Công ty cổ phần BCD Group	12.28	150,3	0	150,3	Đang triển khai
25	Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cã, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên	Công ty TNHH Tiến Hoa	6.65	148,0	0	148	Đang triển khai
26	Khu dân cư Vinaconex 3 - Phổ Yên	Công ty cổ phần xây dựng số 3	9.98	138,2	0	138,2	Đang triển khai
27	Xây dựng tuyến đường Thăng lợi kéo dài thành phố Sông Công (giai đoạn II) theo hình thức PPP - Hợp đồng BT	Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu	5.065	130,7	0	130,7	Đang triển khai
28	Dự án Đường nội thị thị trấn Phù Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn	UBND huyện Bạch Thông	0	123,8	123,8		Đang triển khai
29	KDC Cao cấp và DV thương mại tổng hợp thuộc KDC số 6 Túc Duyên	Công ty Cổ phần Trường Hải	4.44	110,1	0	110,1	Đang triển khai
30	Dự án Nhà ở xã hội chung cư Đại Nam	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại Nam	0.2	109,8	0	109,8	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ	
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)				
				Tổng số	Trong đó:			
					Ngân sách nhà nước			Ngoài ngân sách
31	Đầu tư Khu dân cư Bắc Hà	Công ty cổ phần KEVIN	4.55	105,0	0	105	Đang triển khai	
32	Khu nhà ở Thủy Lợi	Công ty cổ phần Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên	0.92	99,9	0	99,9	Đang triển khai	
33	Đầu tư xây dựng chung cư Hannam Hòa Bình	Công ty TNHH thương mại thiết bị Hòa Bình	0.3	97,9	0	97,9	Đang triển khai	
34	Khu dân cư số 9 phường Thịnh Đán	Công ty TNHH Việt Dũng	5.5	96,6	0	96,6	Đang triển khai	
35	Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư sinh thái Hồ Thổ Hồng, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1	Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Đại Từ	19.5	94,7	0	94,7	Đang triển khai	
36	Dự án Khu dân cư Tân Việt	CTCP Đầu tư bất động sản Tân Đại Việt	6.67	94,6	0	94,6	Đang triển khai	
37	Khu dân cư số 2, thị trấn Hương Sơn, huyện, Phú Bình.	Doanh nghiệp tư nhân Anh Quân	6.9	88,5	0	88,5	Đang triển khai	
38	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị kết nối khu Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên theo	Công ty TNHH đầu tư Quảng Long Thanh Hóa	7.25	87,3	0	87,3	Đang triển khai	

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
39	Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị kết nối khu Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên	Công ty TNHH đầu tư Quảng Long Thanh Hóa	7.25	87,3	0	87,3	Đang triển khai
40	Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư số 5, phường Thịnh Đán	Công ty TNHH Hoàng Mắm	12.24	83,0	0	83	Đang triển khai
41	Khu dân cư số 1, xã Quyết Thắng	Công ty TNHH chế biến Lâm Sản Từ Sơn	2.5	80,0	0	80	Đang triển khai
42	Đầu tư xây dựng khu đô thị HTD City, phường Đồng Bầm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.	Công ty cổ phần Lâm sản Thái Nguyên	1.80842	76,7	0	76,7	Đang triển khai
43	Khu dân cư Phú Đại Cát thị trấn Bãi Bông, huyện Phò Yên, tỉnh Thái Nguyên	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Đức	5.47	70,6	0	70,6	Đang triển khai
44	Dự án Đầu tư Trung tâm dịch vụ thể thao golf Yên Bình (năm 2022 đổi tên thành Khu dịch vụ hỗn hợp - Nhà ở Yên Bình)	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình	5.01	68,0	0	68	Đang triển khai
45	Xây dựng đường Thống Nhất kéo dài (đoạn từ điểm cuối đường Thống Nhất đã thực hiện tại cọc 66) đến nút giao đường quy hoạch đi KĐT sinh thái và đoạn	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Lộc	2.86	67,2	0	67,2	Đang triển khai
46	Xây dựng đường Thống Nhất kéo dài (đoạn từ điểm cuối đường Thống Nhất đã thực hiện tại cọc 66) đến nút giao đường quy hoạch đi KĐT sinh thái và đoạn	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Lộc	2.86	67,2	0	67,2	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước		Ngoài ngân sách
47	Dự án Khu dân cư Tân Tiến	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Phát	7.8	63,0	0	63	Đang triển khai
48	Khu nhà ở cao cấp Xuân Hòa	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên	0.88	54,8	0	54,8	Đang triển khai
49	Dự án đầu tư xây dựng Chợ và Khu phố thương mại Điềm Thụy	Công ty cổ phần đầu tư phát triển và công nghiệp Phú Bình	3.5	48,5	0	48,5	Đang triển khai
50	Đầu tư xây dựng khu đô thị Gia Sàng (khu dân cư Kosy)	Công ty cổ phần KOSY	2.15	41,1	0	41,1	Đang triển khai
51	Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư xã Tân Hương	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Du lịch 668	1.78	35,2	0	35,2	Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 8

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
1	"Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La	Công tyTNHHHoàng Long	56.13	163,4		163,4	Đang triển khai
2	Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng"Khu dân cư bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La	Công tyTNHHHoàng Long	56.13	163,4		163,4	Đang triển khai
3	Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh (loại hợp đồng BT)	Công ty cổ phần NTF Hoàng Phát	24	124,4	0,7	123,7	Đã hoàn thành
4	Dự án Tạo mặt bằng khu trung tâm hành chính và quảng trường tỉnh SơnLa	Công ty cổ phần NTF Hoàng Phát (tiền thân là Công ty TNHH xây dựng Hoàng Phát)	24	124,4	0,7	123,7	Đã hoàn thành
5	"Dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư mới Đông Nam bến xe, thành phố Sơn La	Công ty cổ phần Giang Sơn	15.5	66,8		66,8	Đang triển khai
6	Dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư mới Đông Nam Bến xe, thành phố Sơn La	Công ty cồphần GiangSơn	15.5	66,8		66,8	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước		Ngoài ngân sách
7	"Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" Khu dân cư dịch vụ ngã tư cơ khí, thành phố Sơn La	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Thanh	7.5	32,9		32,9	Đang triển khai
8	Dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng "Khu dân cư dịch vụ ngã tư cơ khí, thành phố Sơn La	Công ty cồphần xâydựng vàthương mạiNgọc Thanh	7.5	32,9		32,9	Đang triển khai

Phụ lục
BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TP. HÀ NỘI
(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTTP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 21

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
		Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách				
1	Xây dựng Bảo tàng Hà Nội (Nội dung trung bày)	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội	5.4	733,3	733,3	0	đang triển khai
2	Khu Du lịch 79 Mùa Xuân	Công ty An Phát	97.3839 8	650,0	0	650	Đang triển khai
3	Du lịch sinh thái	Công ty cổ phần Thương mại du lịch Hồng Việt	83.4916	416,1	0	416,1	đang triển khai
4	Xây dựng khu văn phòng làm việc, dịch vụ công cộng và nhà ở bán	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông	2.3829	412,8	0	412,8	Đang triển khai
5	Khu nhà ở để bán Quang Minh	Công ty cổ phần Xây dựng số 2	21.4416	389,9	0	389,9	Đang triển khai
6	Sky Lake Golf and Resort tại khu vực hồ Vân Sơn, huyện Chương Mỹ	Công ty TNHH DK ENC (Hàn Quốc) Tổ chức kinh tế thực hiện DA: Công ty CP DK ENC Việt Nam	177	352,0	0	352	đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước		Ngoài ngân sách
7	Khu nhà ở Báo Kinh tế và Đô thị tại lô đất 8.1 phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm và phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà và Công ty cổ phần tư vấn Handic – Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội	0.36571	303,8	0	303,8	đang triển khai
8	Dự án khu đô thị Cienco 5	Công ty cổ phần Xây dựng công trình 507	67.8944 8	296,4	0	296,4	Đang triển khai
9	Xây dựng nhà văn hóa quận Đống Đa	Không có thông tin	-	261,9	261,9	0	Đã hoàn thành
10	Dự án xây dựng khách sạn 5 sao và các dịch vụ tiện ích	Công ty Cổ phần Viptour Togi	0.2201	250,0	0	250	đang triển khai
11	Dự án Xây dựng trường tiểu học Vĩnh Hưng (ô F3/TH4)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai	0.9333	239,7	239,7	0	đang triển khai
12	Cải tạo, xây dựng Trường cán bộ Đội Lê Duẩn giai đoạn 2	Trường Lê Duẩn	0	140,2	140,2	0	đang triển khai
13	Khu nhà ở cho người thu nhập thấp	Công ty cổ phần Tập đoàn Videc	14.45	134,6	0	134,6	đang triển khai
14	Xây dựng trường Tiểu học Định Công (Ô D1/TH3)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai	0.7	114,9	114,9	0	đang triển khai
15	Dự án Văn phòng cho thuê kết hợp khách sạn	Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Ba Đình	0.1587	107,0	0	107	đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
16	Dự án Xây dựng nâng cấp mở rộng đường nhánh nối quốc lộ 1A với đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đoạn qua khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội	Ban QLDA ĐTXD CTGT Thành phố	0	89,2	89,2	0	Đã hoàn thành
17	Dự án Xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng (ô F3/NT3)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai	0.38	85,4	0	0	đang triển khai
18	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Mai Dịch	Không có thông tin	0.25	83,3	83,3	0	đang triển khai
19	Xây dựng nhà ở tại ngõ 102 Nguyễn Khuyến	Công ty CP Đầu tư phát triển nhà số 6 Hà Nội	0.0592	69,0	0	69	Đang triển khai
20	Phòng khám đa khoa Lĩnh Nam	Ban QLDA quận Hoàng Mai	0	61,5	61,5	0	Đã hoàn thành
21	Khu du lịch Bốn mùa tại Khu Đồi Dài, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây	Công ty CP Du lịch Bốn mùa	5.23	39,5	0	39,5	đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TP. HẢI PHÒNG

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 4

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
1	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Lai Cách, huyện Cẩm Giàng	Công ty TNHH MTV Việt Mỹ - Hạ Long (nay là Công ty TNHH MTV Việt Mỹ - Hải Dương)	50.44	413,0	0	413	đang triển khai
2	Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư, dịch vụ công nghiệp phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang.	7.97	113,3	0	113,3	đang triển khai
3	Dự án Nhà máy chế biến đất sét Vigarcera	Công ty cổ phần sứ Vigacera Thanh Trì	40.5	105,0	0	105,5	đang triển khai
4	Cơ sở sản xuất gạch không nung và gia công kết cấu thép	Công ty TNHH sản xuất & thương mại Xuân Mai	1.3	32,0	0	32	đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYỀN QUANG

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 17

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
1	Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngòi tại Km60+600	Sở GTVT	57.6	655,0	655	0	đang triển khai
2	Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang	Công ty CP Đầu tư Phúc Sơn	19.8	554,6		554,6	đang triển khai
3	Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500)	Sở GTVT	27.3	440,0	440	0	đang triển khai
4	Hệ thống cấp nước Suối Sừ và hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc rụng, chống hạn	Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT	50	323,3	323,3	0	đang triển khai
5	Dự án Trồng rừng kinh tế, tại xã Minh Ngọc, xã Yên Định huyện Bắc Mê;	Cty TNHH Vệ Sĩ Nhất Sơn	316.9	299,0		299	đang triển khai
6	Dự án Trồng rừng kinh tế, kết hợp chăn nuôi động vật tại Vị Xuyên;	Công ty cổ phần đầu tư DGG (chuyển nhượng DA)	498.2	255,4		255,4	đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
7	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang - Hợp phần 1: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở	Sở Y tế Hà Giang	50	230,1	230,1	0	Đã hoàn thành
8	Dự án Trồng rừng sản xuất kết hợp chăn nuôi động vật dưới tán rừng tại huyện Vị Xuyên và Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà giang	Công ty CP Lâm sinh Hà Giang	418.5	186,9		186,9	đang triển khai
9	Cải tạo, nâng cấp đường từ QL.2, xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang	UBND huyện Bắc Quang	50	179,7	179,7	0	đang triển khai
10	Khu đô thị mới phường Ngọc Hà – thành phố Hà Giang	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thành	73.4	120,1		120,1	đang triển khai
11	Khu tổ hợp nhà hàng, khách sạn Tiến Đạt, TPHG, tỉnh Hà Giang;	Công ty TNHH Tiến Đạt Hà Giang.	0.3	103,4		103,4	đang triển khai
12	Đầu tư Xây dựng Trung tâm y tế huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		100,0	100		đang triển khai
13	Khu dân cư đô thị mới xã Phương Thiện - Thành phố Hà Giang	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thanh Hà	9.5	98,0		98	đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
14	Dự án Trồng rừng sản xuất tại xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang;	Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Bắc Quang.	250.4	97,6		97,6	đang triển khai
15	08 trạm y tế thuộc lĩnh vực y tế của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		72,0	72		đang triển khai
16	Dự án Xây dựng Bến xe khách phía Nam TP Hà Giang	Công ty CP An Khang Hà Giang.	1.7	47,5		47,5	đang triển khai
17	Dự án Khách sạn nghỉ dưỡng Gia Long, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang;	Công ty TNHH - Tổng công ty Gia Long.	0.1	32,0		32	đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 17

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
1	Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa)	Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên	46	1.407,2	1407,2	0	Đang triển khai
2	Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa).	BQL Khu kinh tế Phú Yên	41.32	1.407,2	1407,2	0	Đang triển khai
3	Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ.	BQL các dự án ĐTXD tỉnh	185.5	954,0	954	0	Đã hoàn thành
4	Công viên ven biển thành phố Tuy Hòa (đoạn từ Cảng cá phường 6 đến đường Nguyễn Huệ và đoạn từ Resort Thuận Thảo đến Hội Nông dân tỉnh)	BQL các dự án ĐTXD tỉnh	7.72	921,1	921,1	0	Đang triển khai
5	Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô.	BQL Khu kinh tế Phú Yên	20.99	532,7	532,7	0	Đang triển khai
6	Đường giao thông đoạn Quốc lộ 26 (Km 145+800) - Quốc lộ 14-Tỉnh lộ 8, thành phố Buôn Ma Thuột	Công ty TNHH XDCĐ Hoàng Nam	12.76	485,0		485	Đang triển khai
7	Hồ điều hòa Hồ Sơn và hạ tầng xung quanh.	BQL các dự án ĐTXD tỉnh	23	400,0	400	0	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
8	Dự án Đường Giải Phóng, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến bùng binh Km5, Quốc lộ 26, thành phố Buôn Ma Thuột	Công ty TNHH Bình Minh	7.877	398,2		398,2	Đang triển khai
9	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa	BQL Khu kinh tế Phú Yên	21.48	395,9	395,9	0	Đang triển khai
10	Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, TP: Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy Hòa và Tuy An, tỉnh PY (giai đoạn 2)	BQL các dự án ĐTXD tỉnh	23.28	344,8	344,8	0	Đang triển khai
11	Khu đô thị mới Bắc Lục khẩu (Khu A)	Công ty TNHH MTV Việt Long Phú Yên	16.9	240,5	0	240,5	Đang triển khai
12	Khu công viên trung tâm thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa	BQL Khu kinh tế Phú Yên	29.49	197,3	197,3	0	Đang triển khai
13	Đường giao thông liên xã Ea Phê - Ea Kuăng - Vụ Bồn huyện Krông Pắc theo hình thức PPP hợp đồng BT	Công ty TNHH Thuận Hiếu	7.511	60,2		60,2	Đã hoàn thành
14	Đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (giai đoạn 2).	BQL các dự án ĐTXD tỉnh	1.16	59,5	59,5	0	Đang triển khai
15	Trung tâm thương mại, giải trí, nhà hàng, khách sạn Phú Khánh Việt	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Khánh Việt	0.52835	49,8	0	49,8	Đang triển khai
16	Cầu An Hải	- Tên Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình. - Tên doanh nghiệp dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hòa Yên.	1	33,0	3,1	30	Đã hoàn thành
17	Cầu An Hải	Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình	1	33,0	3,1	30	Đã hoàn thành

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTTP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 77

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
1	Khu trung tâm thương mại Đồng Xoài	Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất động sản Thành Phương	3.07	1.257,7	0	1257,7	Đang triển khai
2	Khu dân cư Nghĩa Trung	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Ninh Phong	26.43	1.225,8	0	1225,8	Đã hoàn thành
3	Khu dân cư Nghĩa Trung	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Ninh Phong	26.43	1.225,8	0	1225,8	Đã hoàn thành
4	Xây dựng mới đường Minh Hưng - Đồng Nơ đi qua địa bàn huyện Chơn Thành và huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước	Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương	0	983,0	0	983	Đang triển khai
5	Dự án ĐTXD mới đường Minh Hưng - Đồng Nơ	Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương	0	983,0	0	983	Đã hoàn thành
6	Khu dân cư Bình Đa	Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bình Đa	2.3	717,5	0	717,5	Đang triển khai
7	Khu dân cư núi Dồng Dài, phường Phước Tân, thành phố Biên Hoà giai đoạn 1	Công ty CP TMDV Phước Tân	35.92	650,0	0	650	Đang triển khai
8	Khu Đô Thị Dịch Vụ Amata Long Thành 2	Công ty CP Đô thị Amata Long Thành	51.9	552,0	0	552	Đang triển khai
9	Thành Phố Amata Long Thành	Công ty cổ phần thành phố Amata Long Thành	753	530,0	0	530	Đang triển khai
10	Trang trại chăn nuôi heo nọc	(Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam)	25	350,1	0	350,1	Đã hoàn thành

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ	
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)				
				Tổng số	Trong đó:			
					Ngân sách nhà nước			Ngoài ngân sách
11	Khu dân cư Đất Xanh (hiện tại đã đổi tên thành Khu dân cư Phúc Hưng)	Công ty TNHH một thành viên Phúc Hưng Golden	41.36	332,0	0	332	Đang triển khai	
12	Trang trại chăn nuôi	Công ty TNHH sản xuất thương mại XNK Thiên Phú Sơn	20	300,0	0	300	Đang triển khai	
13	Khu dân cư Đất Mới Minh Hưng - VEGA CENTER	Công ty TNHH Đất Mới Minh Hưng	15.2	277,5	0	277,5	Đang triển khai	
14	Trang trại chăn nuôi -	Công ty TNHH chăn nuôi Long Phước	38	240,0	0	240	Đang triển khai	
15	Trang trại chăn nuôi - (vị trí 1)	Công ty TNHH chăn nuôi Long Việt	33.6	240,0	0	240	Đang triển khai	
16	Cụm công nghiệp Minh Hưng 2	Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riêng	32.7	217,0	0	217	Đang triển khai	
17	Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Thiện	Công ty TNHH Hương Nga	4.87	203,1	0	203,1	Đang triển khai	
18	Khu dân cư tại xã Đại Phước	Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Ngọc	4.4	199,4	0	199,4	Đang triển khai	
19	Trang trại chăn nuôi heo nọc mô hình 27 trại lạnh khép kín	Công ty TNHH Đầu tư Lê Gia Trường Phát	34.7	186,0	0	186	Đã hoàn thành	
20	Khu dân cư	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tiến Lộc	19	182,4	0	182,4	Đang triển khai	
21	Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước	Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài	9.14	165,5	0	165,5	Đang triển khai	
22	Cụm công nghiệp Minh Hưng 1	Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riêng	44.3	164,0	0	164	Đang triển khai	
23	Khu dân cư Thiên Minh Village	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Minh	7.57	156,0	0	156	Đang triển khai	

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
24	Khu dân cư Thái Thánh - Thuận Lợi	Công ty TNHH Bất động sản Thuận Lợi Thái Thành	8.17	150,0	0	150	Đang triển khai
25	Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Velcoré Agropedia SDN.BHD	Velcoré Agropedia SDN.BHD	3.8	150,0	0	150	Đã hoàn thành
26	Trang trại chăn nuôi heo	Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lộc	13.7	130,0	0	130	Đã hoàn thành
27	Trang trại chăn nuôi - (vị trí 2)	Công ty TNHH chăn nuôi Long Việt	15.6	130,0	0	130	Đang triển khai
28	Trang trại chăn nuôi heo	(Công ty TNHH Chăn nuôi Mỹ Nga)	17.7	125,0	0	125	Đang triển khai
29	Trang trại chăn nuôi heo	Công ty TNHH CNH Mỹ Nga	21	125,0	0	125	Đang triển khai
30	Khu dân cư xã Phú Hội (giai đoạn 1)	Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch	7.93	120,0	0	120	Đang triển khai
31	Trang trại nuôi heo nái	Công ty TNHH SXTM Thuận Phát Lộc	30.8	120,0	0	120	Đang triển khai
32	Khu dân cư Đại An	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Việt Sơn	6.3019	120,0	0	120	Đang triển khai
33	xây dựng khu dân cư theo quy hoạch	Công ty Cổ phần Nông sản Đông Việt	9.83	117,6	0	117,6	Đang triển khai
34	Khu dân cư Hưng Phát	Công ty TNHH Đầu tư BĐS Green House	10.25	115,0	0	115	Đang triển khai
35	Thủy điện Thống Nhất	Công ty Cổ phần Thái Tuyên	24.9	101,3	0	101,3	Đã hoàn thành
36	Trang trại chăn nuôi heo Nghĩa Trung	Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé	15.7	100,0	0	100	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
37	Khu dân cư Hòa Bình	Công ty TNHH BĐS Hòa Bình Chơn Thành	29	100,0	0	100	Đang triển khai
38	Trang trại chăn nuôi heo)	Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Bình	12.68	100,0	0	100	Đã hoàn thành
39	Trang trại chăn nuôi heo	Công ty TNHH XD TM DV Đức Lộc	14	100,0	0	100	Đã hoàn thành
40	Khu nhà ở Sonadezi Long Thành	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	3	98,0	0	98	Đang triển khai
41	Khu dân cư theo quy hoạch	Công ty TNHH Lê Hương Sơn	6.5	95,0	0	95	Đang triển khai
42	Trang trại chăn nuôi heo	Công ty TNHH XD TM DV Đức Lộc	14	95,0	0	95	Đã hoàn thành
43	Khu dân cư tại phường Tam Hiệp	Công ty TNHH Đồng Nai Long Châu	107	93,0	0	93	Đã hoàn thành
44	Trang trại chăn nuôi heo	Công ty TNHH Thương mại Mỹ Nga	11.8	90,0	0	90	Đang triển khai
45	Trang trại chăn nuôi heo	Công ty TNHH XD TM DV Đức Lộc	12	86,0	0	86	Đã hoàn thành
46	Khu dân cư Hạnh Phúc 2	Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoài Sơn	5.4	85,0	0	85	Đang triển khai
47	Khu dân cư Đồng Xoài II	Công ty Cổ phần Quang Minh Tiến	6.376	80,0	0	80	Đang triển khai
48	Khu dân cư khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa	Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh	1.17809	76,9	0	76,9	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
49	Trang trại chăn nuôi heo	Công ty TNHH Gia Phát BP	12.37	75,0	0	75	Đang triển khai
50	Khu dân cư theo quy hoạch	Công ty cổ phần Địa ốc Hải Sơn	4.9	71,0	0	71	Đang triển khai
51	KDC-DV-Cư xá công nhân Sài Gòn - Bình Phước (Công ty TNHH Sài Gòn Bình Phước)	Công ty TNHH Sài Gòn Bình Phước	10	69,6	0	69,6	Đã hoàn thành
52	Khu dân cư theo quy hoạch	Công ty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương	1.09	67,7	0	67,7	Đã hoàn thành
53	Khu dân cư và tái định cư tại ấp Đồng, xã Phước Tân, tp Biên Hòa (giai đoạn 1)	Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát	49.79	67,0	0	67	Đang triển khai
54	Trang trại chăn nuôi heo thịt	Công ty TNHH MTV TM BĐS Hùng Dũng	9	60,0	0	60	Đang triển khai
55	Trang trại nuôi heo Ngọc Minh	Công ty TNHH MTV TM SX Ngọc Minh	10	60,0	0	60	Đang triển khai
56	Khu dân cư Phú Phước	Công ty TNHH TM DV Phú Phước	18	60,0	0	60	Đang triển khai
57	Khu phố Thương mại và dân cư xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển HHP	9.9	55,0	0	55	Đã hoàn thành
58	Khu dân cư Thái Công - Thuận Lợi	Công ty TNHH Bất động sản Thuận Lợi Thái Công	5.17	55,0	0	55	Đang triển khai
59	Công ty TNHH Đầu tư thương mại Win Farm 3	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Win Farm 3	12.2	55,0	0	55	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
60	Khu dân cư Bờ hồ Suối Cam	Công ty TNHH BĐS Thái Thanh Tâm	5.4	54,5	0	54,5	Đang triển khai
61	Khu nhà ở Cát Linh	Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Cát Linh	3.69	53,5	0	53,5	Đang triển khai
62	Khu dân cư phường Long Bình	Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai	0.87	53,3	0	53,3	Đã hoàn thành
63	Dự án Khu nhà ở cho gia đình cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16	Binh đoàn 16	11321	50,4	0	50,4	Đang triển khai
64	Khu dân cư thương mại NVT Group	Công ty Cổ phần NVTGroup	8.95	50,0	0	50	Đang triển khai
65	Nhà máy sản xuất và kinh doanh các loại bột mỳ (Công ty CP FOCOCEV Bình Phước)	Công ty CP FOCOCEV Bình Phước	45	50,0	0	50	Đã hoàn thành
66	Dự án Khu Thương mại - Dịch vụ và Dân cư Tân Thành	Công ty TNHH Việt Phương	10.97	50,0	0	50	Đã hoàn thành
67	Trang trại chăn nuôi heo Nam Trâm 1	Công ty TNHH Nam Trâm	8.95	45,0	0	45	Đang triển khai
68	Khu dân cư Đồng Phú	Công ty CPổ phầnThịnh Trí Đồng Phú	4.64	40,0	0	40	Đang triển khai
69	Trang trại chăn nuôi heo	Công ty TNHH MTV Thương mại sản xuất H và T	10.52	40,0	0	40	Đang triển khai
70	Trang trại chăn nuôi heo Nam Trâm 2	Công ty TNHH Nam Trâm	7.67	40,0	0	40	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
71	Trang trại chăn nuôi heo Nam Trâm 3	Công ty TNHH Nam Trâm	7.95	40,0	0	40	Đang triển khai
72	Khu dân cư Gold Town Miền Đông	Công ty CP Đầu tư và dịch vụ địa ốc Miền Đông	3.28	30,0	0	30	Đang triển khai
73	Khu dân cư Kiên Cường Phát	Công ty TNHH BĐS Kiên Cường Phát	8.53	30,0	0	30	Đang triển khai
74	Khu dân cư Khang Minh Quân	Công ty TNHH Khang Minh Quân	5.5	30,0	0	30	Đang triển khai
75	Khu dân cư Phước Tín	Công ty TNHH MTV BĐS Bảo Long	8.5	30,0	0	30	Đang triển khai
76	Khu dân cư Đức Liễu	Công ty TNHH MTV Trường Thịnh BP	4.32	30,0	0	30	Đang triển khai
77	Khu dân cư Đức Liễu (Công ty TNHH MTV Trường Thịnh BP)	Công ty TNHH MTV Trường Thịnh BP	4.35	30,0	0	30	Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 2

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
1	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và nhà ở khu phố mới Hoa Lư - Phù Đồng	Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển Doanh nghiệp	15	1.365,0	0	1365	Đang triển khai
2	Khu xử lý chất thải rắn phục vụ Khu kinh tế Nhơn Hội	BQL KKT	9.28	107,7	107,7		Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTTP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 35

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
1	Dự án Khu đô thị -Dịch vụ - Thương mại Phú Vinh	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh	20	1.450,6	0	1450,6	Đang triển khai
2	Dự án Khu nhà ở và dịch vụ đa năng	Công ty TNHH một thành viên Nam Phong	4.2	1.356,0	0	1356	Đang triển khai
3	Dự án Khu nhà ở và chung cư Dream City	Công ty TNHH KC&S	5	1.020,0	0	1020	Đang triển khai
4	Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành	Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành	34.7	930,0	0	930	Đang triển khai
5	Dự án Khu dịch vụ thương mại Tân Khang Phú	CN Công ty CP Tiến Kinh tại Hà Tĩnh	2.4	535,5	0	535,5	Đang triển khai
6	Dự án Khu Khách sạn 5 sao Sea View	Công ty TNHH MC Fish Hà Tĩnh	9.28	451,4	0	451,4	Đang triển khai
7	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Vinh	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh	200	439,3	0	439,3	Đang triển khai
8	Tổ hợp du lịch Khách sạn, nhà hàng và vui chơi giải trí biển Lộc Hà	Công ty CP Tập đoàn Hà Mỹ Hưng	3.34	370,0	0	370	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
9	Tổ hợp du lịch khách sạn, nhà hàng và vui chơi giải trí biển Lộc Hà	Công ty CP Tập đoàn Hà Mỹ Hưng	3.34	370,0	0	370	Đang triển khai
10	Khu dân cư tổ 6, tổ 7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh	Công ty Cổ phần Bất động sản HANO-VID	8.07	317,0	0	317	Đang triển khai
11	Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1)	Công ty CP đầu tư và xây dựng Đông Dương Thăng Long	27.32	306,7	0	306,7	Đang triển khai
12	Khách sạn, Văn phòng cho thuê, Thương mại tổng hợp và Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên	Công ty TNHH Thương mại Đức Thắng	2.78	295,0	0	295	Đang triển khai
13	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoành Sơn	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoành Sơn	41.76	291,0	0	291	Đang triển khai
14	Khu khách sạn biệt thự nghỉ dưỡng	Công ty Cổ phần Quốc tế Lộc Hà	8.77	241,0	0	241	Đang triển khai
15	Khu khách sạn biệt thự nghỉ dưỡng	Công ty Cổ phần Quốc tế Lộc Hà	8.77	241,0	0	241	Đang triển khai
16	Xây dựng văn phòng làm việc, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ tại phường Trần Phú	Cty CP tập đoàn Hoành Sơn	0.2	220,0	0	220	Đang triển khai
17	Dự án Xây dựng, kinh doanh dịch vụ và thương mại tổng hợp	Công ty CP thương mại Anh Bảo	3.4	178,5	0	178,5	Đã hoàn thành
18	Dự án tổ hợp khách sản, thương mại dịch vụ tổng hợp	Công ty Cổ phần Nguyễn Hưng	2.2	163,0	0	163	Đang triển khai
19	Dự án Tổ hợp thương mại, tài chính, dịch vụ và nhà ở Thiên Lộc	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bất động sản Trí Nguyễn	2.8	150,0	0	150	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
20	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp huyện Can Lộc	Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Hà Đô	24.45	122,8	0	122,8	Đang triển khai
21	Dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thuận Liên	2.02	112,5	0	112,5	Đang triển khai
22	Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, khách sạn Kim Ngân	Công ty cổ phần TM BT Kim Ngân	1.05	100,0	0	100	Đang triển khai
23	Chợ và khu dịch vụ thương mại tại xã Cương Gián	Công ty CP Sản xuất và Nuôi trồng thủy sản Hoàng Dương	2.24	99,0	0	99	Đang triển khai
24	Khu dân cư tại thôn Song Long, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn	4.98	83,1	0	83,1	Đã hoàn thành
25	Chợ, khu thương mại kết hợp hạ tầng đất ở khu dân cư nông thôn tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh	Doanh nghiệp tư nhân Hòa Niên	2.5	80,0	0	80	Đang triển khai
26	Dự án khu dịch vụ TM, VP cho thuê Hạnh Nguyễn	Công ty CP Tập đoàn 315	0.37	70,0	0	70	Đang triển khai
27	Dự án Khu khách sạn Hoành Sơn	Công ty CP thương mại 1-Hà Tĩnh; Công ty CP du lịch Hà Tĩnh	0.87	69,3	0	69,3	Đang triển khai
28	Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và chợ Kỳ Thịnh, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh	Công ty TNHH thương mại xây dựng Tiến Thuận	2.09	69,0	0	69	Đang triển khai
29	Hạ tầng khu dân cư đô thị Đông Dương tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân	Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Đông Dương	6.474	58,3	0	58,3	Đang triển khai
30	Khu dân cư NTM Long Bồng, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân	Công ty TNHH dịch vụ thương mại Techco	7	52,0	0	52	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
31	Trường mầm non quốc tế Mai Linh	Công ty cổ phần Xây dựng Mai Linh Hà Tĩnh	0.85	50,0	0	50	Đang triển khai
32	Khu dân cư tại thôn Trung Vân xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân	Công ty Cổ phần SPT	4.99	42,3	0	42,3	Đã hoàn thành
33	Khu lễ hội - Ẩm thực Hải Thượng	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quý Gia	3.56	39,5	0	39,5	Đang triển khai
34	Xây dựng Khu trung tâm thương mại CK	Công ty Cổ phần đầu tư CK Việt Nam	3.6	35,0	0	35	Đang triển khai
35	Khu dân cư NTM Trường Thanh, Trường Vĩnh, Trường Hải, xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân	Công ty CP xây lắp tổng hợp Trường Long	3.82	30,9	0	30,9	Đã hoàn thành

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 69

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
1	Trung tâm thương mại - khách sạn dịch vụ (A&B Saigon Tower)	Công ty CP A&B Sài Gòn Nha Trang	0,9 ha	1.400,0	0	1400	Đang triển khai
2	Khu phức hợp thương mại - khách sạn - căn hộ Tropicana Nha Trang	Công ty TNHH miền nhiệt đới Nha Trang	1.05316	1.289,0	0	1298	Đang triển khai
3	Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài	Công ty TNHH khu nghỉ dưỡng Bãi Dài	51.9	1.252,2	0	1252,2	Đang triển khai
4	Dự án Khu đô thị An Bình Tân	Công ty CP Xây lắp Vật tư Kỹ thuật (Tematco)	71.69	1.229,2	0	1229,2	Đang triển khai
5	Dự án Khu đô thị An Bình Tân	Công ty CP Xây lắp Vật tư Kỹ thuật (Tematco)	71.69	1.229,2	0	1229,2	Đang triển khai
6	KDL Nghĩ dưỡng cao cấp Duyên Hà	Công ty TNHH Duyên Hà	18	1.200,0	0	1200	Đã hoàn thành
7	Khu đô thị Phúc Khánh 1, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa	Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn	12.6	1.164,6	0	1164,6	Đang triển khai
8	Khu đô thị mới Phúc Khánh 1	Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn	12.6	1.164,6	0	1164,6	Đang triển khai
9	Du lịch Dịch vụ Tổng hợp Bắc bán đảo Cam Ranh	Công ty TNHH Hoàn Cầu Cam Ranh	55.59	1.119,0	0	1,1	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước		Ngoài ngân sách
10	Khu resort và khách sạn Đỉnh Vàng Nha Trang	Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang	10.2259	1.054,0	0	1054	Đã hoàn thành
11	Khu du lịch cao cấp Phát Đạt Resort	Công ty Cổ Phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt/Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Đạt Nha Trang	26	989,6	0	989,6	Đang triển khai
12	Khu đô thị VCN - Phước Long II	Công ty CP Đầu tư VCN	19.99	962,1	0	962,1	Đang triển khai
13	Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Eurowindow Nha Trang	Công ty CP Eurowindow Nha Trang	34.2	911,2	0	911,2	Đã hoàn thành
14	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Mỹ Gia, thành phố Nha Trang (giai đoạn 1)	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái	181.966	807,3	0	807,3	Đang triển khai
15	Tổ hợp Kkhách sạn căn hộ cao cấp Mường Thanh Nha Trang	Công ty TNHH Mường Thanh Nha Trang	0.45187	795,0	0	795	Đã hoàn thành
16	Khu du lịch Cam Ranh Bayana Resort	Công Ty TNHH Cam Ranh Bayana	9.41162	780,0	0	780	Đang triển khai
17	Khu đô thị sinh thái đảo Thanh Phong	Công ty Cổ phần Xây lắp Vật tư Kỹ thuật	84.6967	739,4	0	739,4	Đang triển khai
18	Khu phức hợp Ana Mandara Cam Ranh	Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa	29	725,0	0	725	Đang triển khai
19	Dự án chung cư Napoleon Castle 1	Công ty TNHH Cat Tiger Khareal	0.29127	695,0	0	695	Đang triển khai
20	Khu đô thị mới Phúc Khánh 2	Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn	49,1 ha	637,7	0	637,7	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
21	Khách sạn Starcity tại 72-74 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang	Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	0.2453	608,0	0	608	Đã hoàn thành
22	Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải KDL Bắc bán đảo Cam Ranh:	Công ty TNHHxử lý nước thải Bãi Dài (Doanh nghiệp dự án)	Chiều dài Nguyễn Tất Thành	605,0	0	473,7	Đang triển khai
23	Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải KDL Bắc bán đảo Cam Ranh:	Công ty TNHHxử lý nước thải Bãi Dài (Doanh nghiệp dự án)	Chiều dài Nguyễn Tất Thành	605,0	0	473,7	Đang triển khai
24	Trung tâm thương mại tổng hợp Lotte Nha Trang	Công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam	1.0303	603,4	0	603,4	Đã hoàn thành
25	Khu du lịch Vinpearl Bãi Dài	Công ty TNHH Vinpearl Bãi Dài	22.8	599,9	0	599,9	Đã hoàn thành
26	Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại	Công ty CP Đầu tư Khánh Hòa	13.66334	478,0	0	478	Đang triển khai
27	Khách sạn và căn hộ Sweet Homes Plaza (Ocean Gate)	Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong	0.1505	478,0	0	478	Đang triển khai
28	Khu nhà ở Hoàng Long	Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Địa chất UPGC	25.7931	467,4	0	467,4	Đang triển khai
29	Khách sạn Bạch Việt (Bavico)	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Bạch Việt	0.2754	440,0	0	440	Đã hoàn thành
30	Công trình bệnh viện 22-12	Công ty Cổ phần Việt Khánh	1.1	415,0	0	415	Đã hoàn thành
31	Trung tâm dịch vụ du lịch Biển Nam Hùng	Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch biển Nam Hùng – Cam Ranh	16.642	400,0	0	400	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
32	Khách san The Horizon Nha Trang	Công ty TNHH Đầu tư V.A.EKATERINGBURG	0.16409	400,0	0	400	Đã hoàn thành
33	Công viên Bến du thuyền quốc tế (Nha Trang Ana Marina)	Công ty TNHH Ana Marina Nha Trang	Khoảng 390.299,5 m2 (Đất)	388,0	0	388	Đang triển khai
34	Khách sạn Xanh - Nha Trang 2 (Tên mới: Khách sạn Green World)	Công ty Cổ phần Du lịch xanh Nha Trang	0.13	384,0	0	384	Đã hoàn thành
35	Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)	Công ty CP Vmaminco Khánh Hòa	7.435	380,2	0	295,6	Đã hoàn thành
36	Cao ốc khách sạn - thương mại Khatoco	Công ty Cổ phần Khatoco - Liberty	0.12409	354,2	0	354,2	Đã hoàn thành
37	Khu Dịch vụ Du lịch và Thể thao Hồ Tiên	Công ty TNHH Hồ Tiên	4,2470 và thuê bổ sung	350,0	0	350	Đã hoàn thành
38	Khu du lịch sinh thái Prime - Prime Resorts and Hotels	Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm	13.0862	330,0	0	330	Đang triển khai
39	Hệ thống tuyến đường nhánh Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh - giai đoạn 2	Công ty CP Tập Đoàn Hưng Thịnh	22.623	324,4	0	216,4	Đã hoàn thành
40	Bệnh viện Tâm Trí Nha Trang	Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang	1.25	300,0	0	300	Đã hoàn thành
41	Fusion Maia Nha Trang Resort	Công ty TNHH Amandine Assets Limited (thay đổi từ Công ty TNHH Tài Thành Công)	13.5	290,0	0	290	Đã hoàn thành
42	Mở rộng phía Tây Khu dân cư Đất Lành	Công ty Cổ phần Đầu tư Thuthiemgroup	43.8	280,0	0	280	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ	
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)				
				Tổng số	Trong đó:			
					Ngân sách nhà nước			Ngoài ngân sách
43	Khu dân cư Tháp Chàm 1	Công ty TNHH thương mại và xây dựng Kiến Thành	4.586	279,1	0	279,1	Đang triển khai	
44	Đường số 4 (đường số 6 -đường 23), phía Tây Lê Hồng Phong, Tp Nha Trang	Công ty CP Đầu tư VCN	7.765	265,6	0	227,8	Đã hoàn thành	
45	Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Đông Bãi Dài	Công ty TNHH Một thành viên Biển Đông Bãi Dài	107.4	261,0	0	261	Đã hoàn thành	
46	Biệt thự đồi Sông Tắc	Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa	5.057429	220,0	0	220	Đang triển khai	
47	Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu	11.5668	217,2	0	217,2	Đang triển khai	
48	Dự án Làng Biệt thự sinh thái Giáng Hương	Công ty TNHH Tư Vấn và Đầu tư Trung Tín	19.63	210,0	0	210	Đang triển khai	
49	Khu liên hợp dịch vụ thương mại - khách sạn, căn hộ du lịch và văn phòng cho thuê Luna	Công ty Cp Du lịch Nhật Minh	0.25414	200,0	0	200	Đã hoàn thành	
50	Công viên văn hóa Yến Sào Khánh Hòa	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa	1.7	197,0	0	197	Đang triển khai	
51	Hệ thống thoát nước mưa Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh giai đoạn 2	Công ty CP Tập Đoàn Hưng Thịnh	66.74	188,1	0	131,7	Đã hoàn thành	
52	Tổ hợp khách sạn căn hộ Hoàn Kiếm	Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Sơn Lâm	0.1852	180,0	0	180	Đã hoàn thành	
53	Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1)	Công ty TNHHXây dựng và Dầu lư	4.587	174,3	0	104,4	Đã hoàn thành	

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ	
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)				
				Tổng số	Trong đó:			
					Ngân sách nhà nước			Ngoài ngân sách
54	Chợ Đầm Nha Trang (Giai đoạn 1)	Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang	18.1475	156,0	0	156	Đã hoàn thành	
55	Dự án Khách sạn The Art Nest hotel	Công ty TNHH Forio Nha Trang	0.083575	150,0	0	150	Đã hoàn thành	
56	Đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài	Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings	2.65	140,8	0	111,9	Đã hoàn thành	
57	Trụ sở làm việc Đài Phát thanh * Truyền hình KH (Hợp phần 2), Tp Nha Trang	Liên danh Công ty Phương Đông - Thành Nam	2.33	136,3	0	122,3	Đã hoàn thành	
58	Panorama Nha Trang	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vĩnh Nha Trang	24.31634	120,0	0	120	Đã hoàn thành	
59	Cao ốc Văn phòng khách sạn Cat Tiger	Công ty TNHH Đầu tư phát triển CAT Tiger Việt Nam	0.21121	120,0	0	120	Đang triển khai	
60	Khu du lịch sinh thái Làng Tre	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Việt An	10.7	120,0	0	120	Đang triển khai	
61	Trung tâm điện ảnh - dịch vụ văn hóa Sao Việt	Công ty TNHH Điện ảnh và Dịch vụ văn hoá Sao Việt	0.0996	120,0	0	120	Đã hoàn thành	
62	Công viên Phú Đồng	Công ty TNHH Invest Park Nha Trang	2.45992	120,0	0	120	Đã hoàn thành	
63	Công Viên Văn Hóa Du Lịch Sinh Thái Bãi Dài	CTCP Đất Mới	51.90	120,0	0	120	Đang triển khai	
64	Trung tâm Dịch vụ và Giải trí Nha Trang	Công ty TNHH Được Tiến	0.0696	100,0	0	100	Đã hoàn thành	

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
65	Trụ sở làm việc và Trụ anten của Đài Phát thanh — Truyền hình Khánh Hòa	Liên danh Công ty Phương Đông-Thành Nam	0.541	85,8	0	75,1	Đã hoàn thành
66	Khu giải trí - Dịch vụ E-Long And Four Seasons	Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang	0.2787	85,0	0	85	Đã hoàn thành
67	Sao Mai Anh Resort	Công ty TNHH Sao Mai Anh	1.06593	50,0	0	50	Đã hoàn thành
68	Trung tâm thương mại Khánh Hòa (nay là siêu thị Co.op Mart)	Công ty Cổ phần Xe hàng Khánh Hòa	0.42792	45,0	0	45	Đã hoàn thành
69	Khu biệt thự sinh thái vườn đồi Thanh Trúc	Công ty TNHH Thanh Trúc	9.20	35,0	0	35	Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 58

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
1	Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng	Hợp phần xây lắp: Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường); Hợp phần giải phóng mặt bằng: UBND huyện Đức Trọng	134.95	981,6	981,6	Đang triển khai	
2	Tên dự án: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2)	Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông		830,0	830	Đang triển khai	
3	Dự án Trường cao đẳng cộng đồng, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)	Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông		562,2	562,2	Đang triển khai	
4	Khu dân cư đôi Thanh Danh	Công ty TNHH OLECO - NQ (Thôn 7, xã Diên Kỳ, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An) Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ (Số 47, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)	4.99	551,5	0	551,5	Đang triển khai
5	Dự án Sân Golf Hòn Rơm	Công ty TNHH Phát triển S.I	196.948	548,8		548,8	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
6	Dự án Sân Golf Hòn Rơm	Công ty TNHH Phát triển S.I	196.948	548,8	0	548,8	Đang triển khai
7	Lấn biển tạo Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ mới La Gi	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Vi Nam	43.3866	509,0	0	509	Đang triển khai
8	Resort & Hotel Lamuine 1. (tên cũ: Khu du lịch Việt Hùng)	Công ty TNHH Du lịch Minh Quân (trước đây là Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Mai Ninh).	4.52837	500,0	0	500	Đang triển khai
9	Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh	Ban Quản lý dự án ĐTXD&CTCC huyện Lâm Hà	52.95	494,1	494,1		Đang triển khai
10	Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân, huyện Tánh Linh và huyện Hàm Tân	Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận	148.4	449,2	449,2	0	Đang triển khai
11	Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa	Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông		400,0	400		Đang triển khai
12	Dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	5.58	348,8	348,8	0	Đang triển khai
13	Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 2	Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông		300,0	300		Đang triển khai
14	Dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	72	275,0		275	Đang triển khai
15	Dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	72	275,0	0	275	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
16	Dự án Sentosa Villa	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn.	16.063	260,0		260	Đang triển khai
17	Dự án Sentosa Villa	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn.	16.0639	260,0	0	260	Đang triển khai
18	Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay	Công ty Cổ phần Trung Sơn Bắc	85	210,0		210	Đang triển khai
19	Dự án Cải tạo, nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5	Ban QLCDA ĐTXD tỉnh Đắk Nông		180,0	190		Đang triển khai
20	Dự án Goldsand Hill Villa	của Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ thương mại Lâm Viên	8.966	140,0		140	Đang triển khai
21	Dự án Goldsand Hill Villa	của Công ty TNHH Lộc Tú	8.966	140,0	0	140	Đang triển khai
22	Khu nhà ở thung lũng hoa Đà Lạt	Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Sài Gòn (Số 60B Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; 028 37202706)	1.52	138,9	0	138,9	Đã hoàn thành
23	Dự án Khu du lịch sinh thái Orient Resort	của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Nhất Phát.	5.0379	100,0		100	Đang triển khai
24	Dự án Khu du lịch sinh thái Orient Resort	của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Nhất Phát.	5.039	100,0	0	100	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
25	Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã La Gi	Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận	24.14	96,7	96,7	0	Đang triển khai
26	Khu nghỉ dưỡng Mũi Né	Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ thương mại Lâm Viên.	15.6	54,0		54	Đang triển khai
27	Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi, thành Phố Phan Thiết	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	4.505	51,8	51,8	0	Đang triển khai
28	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư A3, xã Chí Công, huyện Tuy Phong	Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận	12.75	46,3	46,3	0	Đang triển khai
29	Mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận	Trường Cao đẳng Bình Thuận	1.587	41,9	41,9	0	Đang triển khai
30	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hồng Chính III, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình	Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận	5.83	32,7	32,7	0	Đã hoàn thành
31	Trường Trung cấp Kinh tế - công nghệ Dung Quất	Trường Trung cấp Kinh tế - công nghệ Dung Quất	3.71	1.400,0	0	1400	Đang triển khai
32	Khu đô thị An Sơn	Công ty CP ĐT KDL Phim trường Vina	56.54	1.259,0	0	1259	Đang triển khai
33	Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, Địa điểm: Phường Trương Quang Trọng, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi	Công Ty CPĐT Năm Bảy Bảy	102.6	1.237,0	0	1237	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
34	Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1-1A)	Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi	99.78	1.226,2	0	1226,2	Đang triển khai
35	Khu phức hợp: chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ hành - tỏi và du lịch sinh thái thiên đường tỏi Lý Sơn	Công ty CP đầu tư và phát triển Lý Sơn	3.1	1.138,0	0	1138	Đang triển khai
36	Thủy điện ĐăKBa	Công ty CP Bách Thiên Lộc	50.53	1.085,0	0	1085	Đã hoàn thành
37	Khu đô thị An Phú Sinh, thành phố Quảng Ngãi	Công ty TNHH Bất động sản Thiên Bút	42.65	972,0	0	972	Đang triển khai
38	Khu dân cư Kè Bắc sông Trà BồngG	Liên danh Công Ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát - Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng 501	42.08	650,0	0	650	Đang triển khai
39	Khu đô thị mới Nam Lê Lợi	Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam	12.18	634,9	0	634,9	Đang triển khai
40	Khu liên hợp Bến xe, thành phố Quảng Ngãi	Công ty TNHH Thiên Ân Holding	7.9	458,0	0	458	Đang triển khai
41	Khu dân cư Bắc Lê Lợi (dự án có xây dựng nhà ở)	Công ty TNHH MTV Đồng Tâm Quảng Ngãi	7.5179	419,0	0	419	Đang triển khai
42	Khu Dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị;	Công ty TNHH Bách Bằng	8.36	300,0	0	300	Đang triển khai
43	Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành	27.94	250,0	0	250	Đang triển khai
44	Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi	Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt	7.71	250,0	0	250	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ	
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)				
				Tổng số	Trong đó:			
					Ngân sách nhà nước			Ngoài ngân sách
45	Khu đô thị mới Nghĩa Phú	Công ty CP Anh Việt Mỹ	18.9	219,6	0	219,6	Đang triển khai	
46	Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang, thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa	Công ty TNHH ĐT TMDV và XD Phước Thịnh	15.68	217,0	0	217	Đang triển khai	
47	Khu dân cư Đông Nam thị trấn Châu Ô	Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cenco 5)	16.03	190,0	0	190	Đang triển khai	
48	Khu thương mại - Dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề	Công ty CP Đầu tư Hà - Mỹ Á	6.7	174,0	0	174	Đang triển khai	
49	Khu dân cư đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi	Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt	15.49	164,9	0	164,9	Đang triển khai	
50	Khu biệt thự chuyên gia Thiên Tân	Công ty CP đầu tư XD Thiên Tân	10.34	156,9	0	156,9	Đang triển khai	
51	Tên dự án: Khu đô thị Chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi	Công ty TNHH Đầu tư Sông Trà (Tập đoàn Tây Bắc)	6237	152,8	0	152,8	Đang triển khai	
52	Dự án: Khu dân cư Nghĩa Điền;	Công ty TNHH Phú Điền	12.22	130,2	0	130,2	Đang triển khai	
53	Khu dân cư Mỹ Khê	Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora	12.18	127,8	0	127,8	Đang triển khai	
54	Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ phía Nam Thạch Trụ	Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Hồng Sang	4.67	122,4	0	122,4	Đang triển khai	
55	Khu dân cư Tăng Long	Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora	9.78	119,6	0	119,6	Đang triển khai	

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
56	Khu dân cư An Phát Đạt và chỉnh trang đô thị	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tín Lộc Phát	3.85	51,8	0	51,8	Đang triển khai
57	Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	3	37,9	37,9	0	Đang triển khai
58	Khu dân cư Trung tâm xã Tịnh Ấn Tây	Công ty TNHH Điện Phú Viên	2.65	36,2	0	36,2	Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 13

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
1	Khu chung cư Trường Thịnh tại phường Trường Thi, thành phố Vinh	Công ty CP TECCO Miền Trung	0.46	380,0	0	380	Đã hoàn thành
2	Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An	Sở Du lịch	0	278,9	278,9	0	Đang triển khai
3	Khu DVTM nhà ở và chung cư cao tầng tại 61 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh	Cty CP Đầu tư Cienco4 Land	1.19	220,0	0	220	Đang triển khai
4	Khu chung cư và nhà ở liền kề Trung Đô	Hợp tác xã công nghiệp Trung Đô	0.58	165,0	0	165	Đã hoàn thành
5	Tổ hợp Khu dân cư Bình Minh	Công ty cổ phần khoáng sản Nghệ An	3.16	162,6	0	162,6	Đang triển khai
6	Dự án Xây dựng một số tuyến đường nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT)	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hùng Sơn	3.4	95,9	0	95,9	Đã hoàn thành

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
7	Dự án Xây dựng một số tuyến đường nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT)	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hùng Sơn	3.4	95,9	0	95,9	Đã hoàn thành
8	Khu chung cư và dịch vụ thương mại Sao Nghệ	Công ty CP Sao Nghệ	0.21	70,0	0	70	Đã hoàn thành
9	Khu nhà ở thấp tầng	Doanh nghiệp tư nhân Dương Quốc Anh	0.8	56,5	0	56,5	Đang triển khai
10	Khu nhà ở liền kề, biệt thự và dịch vụ thương mại	Công ty CP Đầu tư Phát triển Nghệ An	1.15	52,3	0	52,3	Đang triển khai
11	Khu nhà ở liền kề, biệt thự và khu vui chơi giải trí công cộng	Công ty CP Đầu tư XD và Thương mại An Phát Nghệ An	1.1	30,0	0	30	Đang triển khai
12	Chia lô đất ở tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh	Công ty CP Thiết bị và XL Bưu điện NA	0.24	30,0	0	30	Đang triển khai
13	Khu nhà ở liền kề Trung Đô	HTX Công nghiệp Trung Đô	0.25	30,0	0	30	Đã hoàn thành

Phụ lục
BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTTP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 28

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
1	Trường Trung cấp Kinh tế - công nghệ Dung Quất	Trường Trung cấp Kinh tế - công nghệ Dung Quất	3.71	1.400,0	0	1400	Đang triển khai
2	Khu đô thị An Sơn	Công ty CP ĐT KDL Phim trường Vina	56.54	1.259,0	0	1259	Đang triển khai
3	Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, Địa điểm: Phường Trương Quang Trọng, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi.	Công Ty CPĐT Năm Bảy Bảy	102.6	1.237,0	0	1237	Đang triển khai
4	Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (giai đoạn 1-1A)	Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi	99.78	1.226,2	0	1226,2	Đang triển khai
5	Khu phức hợp: chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ hành - tỏi và du lịch sinh thái thiên đường tỏi Lý Sơn	Công ty CP đầu tư và phát triển Lý Sơn	3.1	1.138,0	0	1138	Đang triển khai
6	Thủy điện ĐăKBa	Công ty CP Bách Thiên Lộc	50.53	1.085,0	0	1085	Đã hoàn thành
7	Khu đô thị An Phú Sinh, thành phố Quảng Ngãi	Công ty TNHH Bất động sản Thiên Bút	42.65	972,0	0	972	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
8	Khu dân cư Kè Bắc sông Trà BồngG	Liên danh Công Ty TNHH XD và TM Phú Đại Phát - Công Ty CP Đầu tư và Xây dựng 501	42.08	650,0	0	650	Đang triển khai
9	Khu đô thị mới Nam Lê Lợi	Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam	12.18	634,9	0	634,9	Đang triển khai
10	Khu liên hợp Bến xe, thành phố Quảng Ngãi	Công ty TNHH Thiên Ân Holding	7.9	458,0	0	458	Đang triển khai
11	Khu dân cư Bắc Lê Lợi (dự án có xây dựng nhà ở)	Công ty TNHH MTV Đồng Tâm Quảng Ngãi	7.5179	419,0	0	419	Đang triển khai
12	Khu Dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị;	Công ty TNHH Bách Bằng	8.36	300,0	0	300	Đang triển khai
13	Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành	27.94	250,0	0	250	Đang triển khai
14	Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi	Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt	7.71	250,0	0	250	Đang triển khai
15	Khu đô thị mới Nghĩa Phú	Công ty CP Anh Việt Mỹ	18.9	219,6	0	219,6	Đang triển khai
16	Chỉnh trang Khu dân cư Tây Bàu Giang, thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa	Công ty TNHH ĐT TMDV và XD Phước Thịnh	15.68	217,0	0	217	Đang triển khai
17	Khu dân cư Đông Nam thị trấn Châu Ổ	Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cenco 5)	16.03	190,0	0	190	Đang triển khai
18	Khu thương mại - Dịch vụ chợ Đức Phổ và kết hợp khu nhà ở liền kề	Công ty CP Đầu tư Hà - Mỹ Á	6.7	174,0	0	174	Đang triển khai

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
19	Khu dân cư đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi	Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt	15.49	164,9	0	164,9	Đang triển khai
20	Khu biệt thực chuyên gia Thiên Tân	Công ty CP đầu tư XD Thiên Tân	10.34	156,9	0	156,9	Đang triển khai
21	Tên dự án: Khu đô thị Chợ mới Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi	Công ty TNHH Đầu tư Sông Trà (Tập đoàn Tây Bắc)	6237	152,8	0	152,8	Đang triển khai
22	Dự án: Khu dân cư Nghĩa Điền;	Công ty TNHH Phú Điền	12.22	130,2	0	130,2	Đang triển khai
23	Khu dân cư Mỹ Khê	Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora	12.18	127,8	0	127,8	Đang triển khai
24	Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ phía Nam Thạch Trụ	Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Hồng Sang	4.67	122,4	0	122,4	Đang triển khai
25	Khu dân cư Tăng Long	Công ty CP Phát triển Đô thị Angkora	9.78	119,6	0	119,6	Đang triển khai
26	Khu dân cư An Phát Đạt và chỉnh trang đô thị	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tín Lộc Phát	3.85	51,8	0	51,8	Đang triển khai
27	Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	3	37,9	37,9	0	Đang triển khai
28	Khu dân cư Trung tâm xã Tịnh Ấn Tây	Công ty TNHH Điền Phú Viên	2.65	36,2	0	36,2	Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 8

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước		Ngoài ngân sách
1	Thủy điện Hướng Sơn 1,2,3	Công ty TNHH Hướng Sơn	241.67	1.373,4		1373,4	Đang triển khai
2	Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình	Sở Kế hoạch và Đầu tư	38.2	1.124,0	1124	0	Đang triển khai
3	Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Trị	0	921,7	921,7		Đang triển khai
4	Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị	4.76	600,0	600	0	Đang triển khai
5	Nhà máy Thủy điện Hướng Phùng	Công ty cổ phần năng lượng Quảng Trị	67.5	598,3		598	Đang triển khai
6	Khu đô thị sinh thái biển AE resort Cửa Tùng, Quảng Trị	Công ty CP AE resort	36.54	442,6		442,6	Đang triển khai
7	Dự án Xây dựng Hạ tầng Công viên vui chơi giải trí thuộc khu Công viên Cầu Rào, thành phố Đồng Hới	Liên danh Công ty Vĩnh Hưng và Công ty Miền Nam	9.72	119,8	0	119,8	Đang triển khai
8	Trung tâm thương mại Miền Trung	Công ty Cổ phần Đại Phước Quang và Công ty cổ phần tư vấn Miền Trung	0.05153	75,0		75	Đang triển khai

Phụ lục
BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THANH HÓA
(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTTP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 4

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
1	Nhà máy xi măng Thanh Hóa	Công ty cổ phần xi măng Thanh Sơn	Đầu tư xây dựng mới và đồng bộ dây chuyền sản xuất	1.474,8		1474,8	Đang triển khai
2	Tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, thị xã Nghi Sơn	Liên danh Công ty CP xây dựng VNC - Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18E&C - Công ty CP đầu tư Kinh doanh và PTHT khu công nghiệp Phúc Hà - Công ty CP 624 Hà Nội	20.76	539,6	0	539,6	Đang triển khai
3	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa		456,1	456,1	456,1	Đã hoàn thành
4	Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu Nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa	Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Công ty cổ phần xây dựng phát triển Hòa Bình	1.97	293,2	0	293,2	Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TP. ĐÀ NẴNG

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 6

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
1	Dự án Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng - giai đoạn 2	Công ty TNHH Phát triển Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng	341.546	666,5	0	666,5	Đang triển khai
2	Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020	BQLDA ĐTXD tỉnh		356,8	356,8		Đang triển khai
3	Đường Trần Hưng Đạo nối dài (đoạn từ Khu số 4- Khu đô thị mới Nam cầu Tiên Sơn đến giáp phân khu X4-Khu tái định cư Hòa Hải 2)	Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng – Miền Trung	7.7	315,4	0	315,4	Đang triển khai
4	HTKT Khu TĐC Hòa Liên 5	Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông Đà Nẵng - Miền Trung	29.3	244,2	71,2	173,1	Đang triển khai
5	HTKT Khu TĐC Phước Lý 2	Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung	27.3	219,8	78	141,8	Đang triển khai
6	Đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến khu Phước Lý 6)	Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung	3.1	50,9	0	50,9	Đã hoàn thành

Phụ lục
BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TP. HUẾ
(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 3

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước		Ngoài ngân sách
1	Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1	Công ty Cổ phần Apec Long And Huế	34.7	1.117,5	0	1117,5	đang triển khai
2	Dự án Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT (gọi tắt là Dự án Khu đô thị Phú Mỹ An)	Công ty Cổ phần Aninvest	16.4	1.024,3	0	1024,3	đang triển khai
3	Dự án Khu nhà ở An Đông	Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương	16.2	427,3	0	427,3	đang triển khai

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 92

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
1	Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Hạnh Phúc	Công ty Cổ phần Gạo Hạnh Phúc	16.196	1.352,0	0	1352	Đã hoàn thành
2	Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo 1	Công ty Cổ phần Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo	60	1.139,0	0	1139	Đã hoàn thành
3	Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo 2	Công ty Cổ phần Nhà máy năng lượng mặt trời Văn Giáo	60	1.139,0	0	1139	Đã hoàn thành
4	Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu TBS An Giang	Công ty Cổ phần TBS An Giang	10.775	869,0	0	869	Đã hoàn thành
5	Vùng nuôi trồng thủy sản phường Mỹ Thạnh và phường Mỹ Thới	Công ty Cổ phần Nam Việt	124	854,0	0	854	Đang triển khai
6	Trại heo nái - heo thịt công nghệ THAGRICO An Giang 2	Công ty TNHH Nông nghiệp Trường Hải An Giang	9.99	800,0	0	800	Đang triển khai
7	Khu đô thị mới - thành phố lễ hội	Doanh nghiệp Tư nhân Như Ý	71.4	732,0	0	732	Đã hoàn thành
8	Nhà mát Dược phẩm tiêu chuẩn GMP-WHO	Công ty cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM	8.606	500,0	0	500	Đang triển khai
9	Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo Núi Sam	Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo Núi Sam	11	486,0	0	486	Đang triển khai
10	Cáp treo Núi Cấm	Công ty Cổ phần Phát triển Du Lịch An Giang	22.5	420,0	0	420	Đã hoàn thành
11	Dự án ĐTXD công trình Cảng hành khách Rạch Giá	Ban Quản lý dự án ĐTXD các giao thông tỉnh	0	410,0	410	0	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
12	Khu đô thị mới thị trấn Chợ Mới 1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam.	4.81	335,7	0	335,7	Đang triển khai
13	Nhà máy chế biến lương thực xuất khẩu Thoại Sơn	Công ty TNHH TMDV và chế biến nông sản CPAP	0.875	324,0	0	324	Đã hoàn thành
14	Nhà máy Sản xuất và gia công thú nhồi bông, hàng may mặc, nón, vớ, dép, gối, ba lô, túi xách	CÔNG TY TNHH J.Y. International	3.77	301,0	0	301	Đã hoàn thành
15	Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc Sporline Apparel Việt Nam	Công ty TNHH MTV Sportline Apparel Việt Nam	6.171	300,0	0	300	Đang triển khai
16	Vùng nuôi, chế biến lương thực và kho trữ lương thực XK Tấn Vương	Cty TNHH Lương thực Tấn Vương	30	298,0	0	298	Đã hoàn thành
17	Trang trại liên kết chăn nuôi bò sữa cao sản và trồng cây ăn trái công nghệ MPA	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao MPA	71.17	260,0	0	260	Đang triển khai
18	Công nghệ may mặc Spectre An Giang	Công ty TNHH Công nghệ May mặc Spectre An Giang Việt Nam	3.808	253,0	0	253	Đã hoàn thành
19	Nhà máy chế biến nông thủy sản P&H An Giang	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản P&H An Giang	3.20	244,0	0	244	Đã hoàn thành
20	Công viên trò chơi	Cty CP Phát triển Du lịch An Giang	20	230,0	0	230	Đã hoàn thành
21	Nhà máy chế biến lương thực Trịnh Văn Phú	Cty TNHH MTV Trịnh Văn Phú	9.7	218,0	0	218	Đã hoàn thành
22	Kho và nhà máy chế biến lương thực Hưng Gia Bùi	Công ty TNHH MTV Hưng Gia Bùi	3.6	217,0	0	217	Đang triển khai
23	Khu sản xuất giống thủy sản công nghệ cao	Cty CP Cá tra Việt Úc	100	200,0	0	200	Đang triển khai
24	Phòng Khám đa khoa Huỳnh Trung Dũng	Công ty TNHH MTV Huỳnh Trung Dũng	0.291	195,0	0	195	Đã hoàn thành

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
25	Kho dự trữ lúa gạo Phương Đông	Công ty TNHH MTV Taydoshin	0.978	190,0	0	190	Đã hoàn thành
26	Khu dịch vụ dịch vụ Logistics Khánh Bình	Công ty TNHH DSG Logistics	2.034	144,0	0	144	Đã hoàn thành
27	Khu Dân cư Tây Thoại Ngọc Hầu	Công ty TNHH Bất động sản Thái Hùng	5.7	142,0	0	142	Đã hoàn thành
28	Khu Dân cư Tây Thoại Ngọc Hầu	Công ty TNHH BĐS Thái Hùng	5.72	141,5	0	141,5	Đã hoàn thành
29	Dự án kè chống sạt lở đường Bờ Bắc Kênh Mới	Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện An Phú	0.085	140,0	140	0	Đang triển khai
30	Tuyến kè bảo vệ khu dân cư xã Châu Phong	Ban QLDA ĐTXD Khu vực thị xã Tân Châu	0.072	130,0	130	0	Đang triển khai
31	Dự án Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật và Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Kiên Giang	Sở Văn hoá và Thể thao	0	129,6	129,6	0	Đang triển khai
32	Sản xuất chuối chế biến XK, phát triển giống chuối cây mô CNC	Công ty TNHH Chế biến nông sản Vĩnh Phát	400.6	128,0	0	128	Đã hoàn thành
33	Điểm dừng chân kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái và thương Thọ Tô Châu	Công ty TNHH Thọ Tô Châu	0.92	118,0	0	118	Đã hoàn thành
34	Khu Đô thị thị trấn Núi Sập 2	Công ty CP ĐT Phát triển BĐS TNR Holdings Việt Nam.	7.201	100,0	0	100	Đã hoàn thành
35	Mở rộng Nhà xưởng may xuất khẩu Đức Thành 3	Cty TNHH May XK Đức Thành 3	1.273	100,0	0	100	Đã hoàn thành
36	Khu vui chơi giải trí Hải Yến Châu Đốc	Công ty TNHH dịch vụ du lịch và xây dựng Cẩm Loan	2.35	98,0	0	98	Đã hoàn thành
37	Khu dịch vụ, Kho ngoại quan và Bãi kiểm tra hàng hoá Hải Thịnh Phát	Công ty TNHH Thương mại Hải Thịnh Phát	3.033	98,0	0	98	Đã hoàn thành

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
38	Khu liên hợp sản xuất giống và nuôi cá tra thương phẩm công nghệ cao xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú	Công ty TNHH Phát triển Lộc Kim Chi	350	95,0	0	95	Đang triển khai
39	Xưởng may Việt Mỹ	Cty Cổ phần May Việt Mỹ	1.72	90,0	0	90	Đã hoàn thành
40	Nhà máy sản xuất và chế biến rau củ quả	Công ty CP nông sản Phúc Tiến	0.927	85,0	0	85	Đang triển khai
41	Nhà máy xay xát và chế biến gạo An Giang	Công ty TNHH Một thành viên Hiệp Ngọc	0.63	83,0	0	83	Đã hoàn thành
42	Khu dân cư Nam đường Thủ Khoa Huân	Công ty TNHH Thọ Nguyên	6.003	82,0	0	82	Đã hoàn thành
43	Trồng chuối cây mô công nghiệp xuất khẩu	Cty TNHH XNK Nông sản Xanh Việt	100.5	82,0	0	82	Đang triển khai
44	Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giá - Hà Tiên), huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang	Ban Quản lý dự án ĐTXD các giao thông tỉnh	0	79,5	79,5	0	Đang triển khai
45	Khu dân cư đường Lê Thiện Tứ (nối dài)	Công ty TNHH Phạm Gia Nam Kinh.	0.96	75,0	0	75	Đã hoàn thành
46	Siêu thị CO.OPMART Tân Châu An Giang	Liên hiệp HTX xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh.	0.455	75,0	0	75	Đã hoàn thành
47	Nhà hàng Sunrise Palace	Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang	0.362	73,0	0	73	Đang triển khai
48	Nhà máy bê tông Châu Thành	Công ty Cổ phần xây dựng Bách Khoa	1.66	72,0	0	72	Đã hoàn thành
49	Nhà máy cơ khí chế tạo máy chế biến thực phẩm	Công ty Cổ phần Chí Công	0.21	70,0	0	70	Đã hoàn thành
50	Khu Du lịch sinh thái Dương Khang Mỹ Lương	Công ty TNHH TN-DV Du lịch Dương Khang	1.9	70,0	0	70	Đang triển khai
51	Mở rộng Nhà máy sản xuất ống thép và tole Diệu Thiện	Cty TNHH MTV SXTM-XNK Diệu Thiện	0.192	70,0	0	70	Đã hoàn thành

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
52	Khu Đô thị thị trấn Núi Sập 1	Công ty CP ĐT Phát triển BĐS TNR Holdings Việt Nam.	4.09	68,0	0	68	Đã hoàn thành
53	Khu dân cư Nam đường Thủ Khoa Huân	Cty TNHH Thọ Nguyên	5.19	67,1	0	67,1	Đã hoàn thành
54	Nhà máy sản xuất phân bón hóa nông An Giang	Công ty TNHH TM-SX Hóa Nông An Giang.	0.581	67,0	0	67	Đã hoàn thành
55	Dự án chọn lọc cá tra ba cấp ứng dụng công nghệ cao Vĩnh Hoàn	Công ty TNHH SX Giống cá tra Vĩnh Hoàn	43.92	63,0	0	63	Đang triển khai
56	Dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân	Cục Thuế tỉnh An Giang	0.3	61,1	61,1	0	Đang triển khai
57	Hệ thống cấp nước Hội An công suất 5.000 m3/ngày	Công ty CP Điện nước An Giang	0.57	60,0	0	60	Đang triển khai
58	Khu nghỉ dưỡng Sang Như Ngọc	Công ty TNHH MTV Sang Như Ngọc.	3.296	60,0	0	60	Đã hoàn thành
59	Dịch vụ vận tải (Bến xe khách, vận tải đường bộ, liên vận, dịch vụ lễ hành, dịch vụ ăn uống, cửa hàng tiện	Công ty TNHH TM và DV Nông nghiệp Thủ Tuyền	1.699	60,0	0	60	Đã hoàn thành
60	Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang	Hệ thống Kho lạnh 4.000 tấn	0.778	60,0	0	60	Đang triển khai
61	Nhà máy sản xuất gạch không nung Phú Phú Phát	Công ty TNHH MTV Phú Phú Phát	3.28	55,0	0	55	Đang triển khai
62	Nhà máy chế biến và hệ thống kho bảo quản nông sản sau thu hoạch Gentraco	Công ty Cổ phần Lương thực An Thuận Hòa (đã chuyển nhượng cho Công ty CP Đầu tư	2.179	50,0	0	50	Đang triển khai
63	Trung tâm trưng bày và bảo hành, bảo trì Ô tô	Công ty CP Ô tô Trường Hải	0.968	50,0	0	50	Đã hoàn thành
64	Kinh doanh bách hoá tổng hợp, trung tâm vui chơi giải trí, trưng bày mua sắm, chợ đêm và khu tập kết	Công ty TNHH MTV Huỳnh Kim Mỹ	1.845	50,0	0	50	Đã hoàn thành
65	Xưởng chế biến nông sản An Phú - Công ty Gấu Đồi	Công ty TNHH Nông sản Gấu Đồi	2.722	50,0	0	50	Đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
66	Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu vực cửa khẩu	Công ty TNHH TM DV XNK Dương Lan	2	50,0	0	50	Đã hoàn thành
67	Trung tâm nông nghiệp và đặc sản các vùng miền Việt Nam - du lịch - nông nghiệp	DNTN Tứ Sơn	3.815	50,0	0	50	Đã hoàn thành
68	Khu sản xuất giống thủy sản công nghệ cao	Công ty Cổ phần Cá tra Việt Úc	22.8	48,0	0	48	Đang triển khai
69	Nhà máy xay sát lúa, gạo và kho bảo quản nông thôn sau thu hoạch	Công ty Cổ phần Thực phẩm GAP	1.087	48,0	0	48	Đã hoàn thành
70	Mở rộng Nhà xưởng may Xuất khẩu Đức Thành	Công ty TNHH May XNK Đức Thành	1.982	47,0	0	47	Đã hoàn thành
71	Khu dịch vụ phục vụ cho du lịch và Khu trưng bày, kinh doanh, phân phối các mặt hàng xuất khẩu	Công ty TNHH MTV Ngân Ý An Phú	1.5	45,0	0	45	Đã hoàn thành
72	Nhà máy xay sát, sấy lúa và kho chứa lúa Quốc Tường	Cty TNHH MTV Quốc Tường	0.921	45,0	0	45	Đã hoàn thành
73	Mở rộng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Phú Hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai	3.955	44,0	0	44	Đã hoàn thành
74	Mở rộng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Phú Hữu	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai	3.96	43,8	0	43,8	Đã hoàn thành
75	Cơ sở đào tạo lái xe Long Xuyên	Công ty TNHH Đào tạo Lái xe Long Xuyên	1.49	43,0	0	43	Đã hoàn thành
76	Chợ và khu dân cư xã An Thạnh Trung	Công ty TNHH BOT ĐT khai thác chợ Tâm Nghĩa.	1.98	41,0	0	41	Đã hoàn thành
77	Bệnh viện mắt Long Xuyên	Công ty CP Bệnh viện mắt Long Xuyên	0.02	40,0	0	40	Đã hoàn thành
78	Trung tâm bảo dưỡng và bán lẻ xe ô tô Mitsubishi An Giang	Công ty TNHH Đầu tư XNK Ô tô Phú Khang	0.243	40,0	0	40	Đã hoàn thành
79	Nhà máy chế biến rau quả đông lạnh xuất khẩu Foodant	Công ty TNHH Foodant	0.999	40,0	0	40	Đã hoàn thành

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
80	Dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn	Cục Thuế tỉnh An Giang	0.267	36,4	36,4	0	Đang triển khai
81	Nhà máy chế biến và lau bóng gạo xuất khẩu Đạt Nghĩa	Công ty TNHH Thương mại XNK Đạt Nghĩa	2.712	36,0	0	36	Đã hoàn thành
82	Khu Dân cư Đất Thành	Công ty Đầu tư XD kinh doanh Đất Thành	1.906	35,0	0	35	Đã hoàn thành
83	Nhà máy gia công cán tole và thép	Công ty TNHH MTV Nguyễn Phú Vinh	0.785	35,0	0	35	Đang triển khai
84	Khu Dân cư Đất Thành	Công ty TNHH ĐTXD Kinh doanh Đất Thành	1.91	34,6	0	34,6	Đã hoàn thành
85	Nhà máy chưng cất tinh dầu trầm hương	Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Hành Tinh Xanh	0.235	33,0	0	33	Đã hoàn thành
86	Xưởng sản xuất mùng, mền chần, gối, nệm Thanh Nhựt Huy	Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy	1	33,0	0	33	Đã hoàn thành
87	Mở rộng nhà xưởng may giày xuất khẩu An Giang 2014	Công ty CP Đầu tư giày An Giang	1.241	32,0	0	32	Đã hoàn thành
88	Nhà máy chế biến hạt điều	Công ty TNHH HTH Tịnh Biên	2.634	32,0	0	32	Đã hoàn thành
89	Công ty Cổ phần May thêu Hải Đến Châu Đốc	Công ty Cổ phần May thêu Hải Đến Châu Đốc	0.532	30,0	0	30	Đã hoàn thành
90	Nhà máy nước sạch Phú An	Công ty Cổ phần nước sạch Phú An	0.42	30,0	0	30	Đã hoàn thành
91	Xưởng gia công dây thép mạ kẽm Many	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Many	0.573	30,0	0	30	Đã hoàn thành
92	Nhà xay xát và lò sấy Hưng Việt	Công ty TNHH Xay xát lò sấy Hưng Việt	1.15	30,0	0	30	Đã hoàn thành

Phụ lục
BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN CÀ MAU
(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 12

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
1	Dự án Khu dân cư giáp Khu tái định cư Bến xe - Bộ đội Biên phòng	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Đầu tư Tràng An	64.18	1.286,2	0	1286,2	Đang triển khai
2	Tiểu dự án 8: Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau", thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – ICRSL” (WB9)	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau	11.992	792,9	135,8	657,1	Đã hoàn thành
3	Dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây, phục vụ quốc phòng, an ninh khu vực Hòn Đá Bạc kết hợp phòng chống cháy rừng VƯỜN quốc gia U minh hạ, tỉnh Cà Mau (đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc)	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm	46.609	657,3	302,3	355	Đã hoàn thành
4	Khu đô thị mới Licogi	Công ty TNHH MTV Licogi 9.1	71.03	440,5	0	440,5	Đang triển khai
5	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính tỉnh	Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	0	230,0	230	0	Đang triển khai
6	Khu dân cư Thạnh Phú, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau	Công ty TNHH Thiên Tân	11.81	219,0	0	219	đang triển khai

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
7	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính huyện Vĩnh Lợi.	UBND huyện Vĩnh Lợi	0	191,1	191,1	0	Đang triển khai
8	Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau	Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau	0.83	103,2	103,2	0	Đang triển khai
9	Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư hai bên đường số 16 (nay là đường Nguyễn Tất Thành).	Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	0	59,5	59,5	0	Đang triển khai
10	Dự án đầu tư xây dựng nhà ở và chợ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển	Công ty Cổ phần Khai Long; Công ty TNHH MTV Bất động sản 30/4	1.85	48,8	0	48,8	Đang triển khai
11	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bến xe Bộ đội - Biên phòng	Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	0	45,7	45,7	0	Đang triển khai
12	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính tỉnh (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	0	34,3	34,3	0	Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTTP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 4

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
		Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách				
1	Nhà ở khóm 4, phường 1, thành phố Sa Đéc	Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng	1.01	660,0	0	660	Đang triển khai
2	Nhà ở xã hội Mỹ Phú	Công ty CP Khai thác xây dựng vận tải Phương Nam	1.063	264,9	0	264,9	Đang triển khai
3	Hồng Ngự Plaza (trước đây là dự án Lee Department)	Công ty TNHH đầu tư xây dựng XNK Hoàng Gia	0.515	250,0		250	Đang triển khai
4	Nhà ở cho người lao động	Công ty CP Vĩnh Hoàn	1.67	102,9	0	102,9	Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 3

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
1	Điều chỉnh dự án Khu đô thị dịch vụ thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị Dịch vụ Phước Đông	Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.	647.99	1.241,7	0	1241,7	Đang triển khai
2	Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu)	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh	0	600,0	600		Đang triển khai
3	Dự án Nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - Tây Ninh	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh	0	205,0	205		Đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TP. CẦN THƠ

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTTP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 5

STT	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
1	Khu đô thị mới phường Thường Thạnh	Công ty CP đầu tư địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ	10.7	532,6		532,6	Đang triển khai
2	Trung tâm hội nghị quốc tế, các công trình đa chức năng và khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng	Cong ty Cổ phần IN HOSPITALITY	4.06	453,6		453,6	Đang triển khai
3	Khu đô thị mới cồn Khương	Công ty TNHH bất động sản An Khương	23.04	374,6		374,6	Đang triển khai
4	Mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu (GĐ 2)	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch MeKong	5.84	265,6		265,6	đang triển khai
5	Khu Đô thị mới STK An Bình tại phường An Bình, quận Ninh Kiều	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư STK	10.5	225,0		225	đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 94

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
		Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách				
1	Nạo vét cải tạo kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông và Dân dụng	0	1.490,0	1490	0	đang triển khai
2	Dự án Trung Tâm thương mại – chung cư 926 Võ Văn Kiệt, Phường 5 và Dự án Cao ốc văn phòng tại 727 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5	Công ty TNHH Bất động sản Tam Đức	0.74472	1.452,8	0	1452,8	đang triển khai
3	Khu du lịch Núi lớn - Núi nhỏ	Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Du lịch Thành Phát	96	1.400,0	0	1400	đang triển khai
4	Dự án mở rộng Khách sạn Majestic tại số 2 - 4 - 6 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1	Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV	0.26031	1.228,6	0	1228,6	đang triển khai
5	Đường Long Sơn-Cái Mép	Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành nông nghiệp	0	1.189,0	1189	0	đang triển khai
6	HTKT khu tái định cư Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ	UBND thành phố Phú Mỹ	0	1.079,0	1079	0	đang triển khai
7	dự án Khu hậu cần bến bãi Đức Bình	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Bình	35	1.022,0	0	1022	đang triển khai
8	Khu nhà ở kết hợp dịch vụ công cộng	Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu	27.2	976,0	0	976	đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
9	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I (khu cổ đại) trong khu công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc theo hình thức hợp đồng BT	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng HTKT Coinin	8.4	936,1	0	936,1	đang triển khai
10	Dự án Nhà máy tái chế và xử lý chất thải công nghiệp - nguy hại	Công ty Cổ phần Giao nhận Ngoại Thương Mộc An Châu	16.91422	927,0	0	927	đang triển khai
11	Bệnh viên Hoàn Mỹ Phía Tây	Công ty CP Bệnh viện Hoàn Mỹ phía Tây	0.5185	915,7	0	915,7	đang triển khai
12	Dự án Đầu tư xây dựng đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành Đai 2 (tại Nút giao An Phú dọc theo tuyến đường Cao tốc Long Thành – Dầu Giây theo hình thức PPP (Hợp đồng BT)	Công ty TNHH Bất động sản Nguyên Phương	8	807,8	0	807,8	đang triển khai
13	Hạ tầng kỹ thuật khu TTCN Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Vũng tàu	UBND thành phố Vũng Tàu	0	800,0	800	0	đang triển khai
14	Đường quy hoạch T đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành.	UBND thành phố Phú Mỹ	0	770,0	770	0	đang triển khai
15	Đầu tư 20km đường nội thị TP BR (gđ 1)	UBND thành phố Bà Rịa	0	763,0	763	0	đang triển khai
16	Dự án Cải tạo kênh Ba Bò	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị	0	743,6	743,6	0	đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
17	Nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 328 huyện Xuyên Mộc (2 giai đoạn)	UBND huyện Xuyên Mộc	0	736,0	736	0	đang triển khai
18	Khu nhà ở CBCNV Công ty CP May xuất khẩu Vũng Tàu	Công ty CP May xuất khẩu Vũng Tàu	4.27	685,0	0	685	đang triển khai
19	Trung tâm thương mại dịch vụ căn hộ du lịch Nguyễn Trãi Plaza	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sài Gòn Vũng Tàu	0.3	650,0	0	650	đang triển khai
20	Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	0	643,2	643,2	0	đang triển khai
21	HTKT khu TĐC Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (bao gồm đoạn đường Nguyễn Phong Sắc)	Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông và Dân dụng	0	642,0	642	0	đang triển khai
22	Thu gom, xử lý và thoát nước đô thị mới Phú Mỹ	Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông và Dân dụng	0	537,0	537	0	đang triển khai
23	Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành	Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu.	6.3	497,0	0	497	đang triển khai
24	Kênh nội đồng hồ chứa nước sông Ray	Ban QLDA Giao thông khu vực và CN Nông nghiệp	0	483,0	483	0	đang triển khai
25	Khu nhà ở Tân Phước	công ty cổ phần Phú Đức Chính	4.62	473,3	0	473,3	đang triển khai
26	Đường Hàng Điều (đoạn từ 30/4 đến 51C)	UBND thành phố Vũng Tàu	0	450,0	450	0	đang triển khai
27	Dự án thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà rịa (ODA Thụy sĩ)	Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông và Dân dụng	0	438,0	438	0	đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
28	Đường quy hoạch AIII, phường 12, thành phố Vũng Tàu	UBND thành phố Vũng Tàu	0	433,0	433	0	đang triển khai
29	Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 4 (sông Sài Gòn-khu vực biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La san Mai Thôn)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	0	380,6	380,6	0	đang triển khai
30	Tuyến thoát nước chính dọc quốc lộ 51 (đoạn từ đường 2A đến chùa Huệ Quang, đoạn từ VCB đến cầu Ngọc Hà và đoạn từ đường Phước Hoà-Cái Mép đến cầu Rạch Tre)	UBND thành phố Phú Mỹ	0	367,0	367	0	đang triển khai
31	Khu dân cư xây dựng đợt đầu 35ha đô thị mới Phú Mỹ	Công ty CP đầu tư xây dựng A.T.A	33.5	366,0	0	366	đang triển khai
32	Chung cư Thương mại 408A Lê Hồng Phong	DNTN Sơn Thịnh	0.5	356,0	0	356	đang triển khai
33	Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 2 (sông Sài Gòn-khu vực khách sạn Sài Gòn Domaine)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	0	319,1	319,1	0	đang triển khai
34	Dự án “Khu dân cư Anh Tuấn Garden”	Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Tuấn	2.7676	308,4	0	308,4	đang triển khai
35	Xây dựng trường THCS Thới Tam Thôn 1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn	1.36	305,0	305	0	đang triển khai
36	Chung cư số 18 Nguyễn Hồng (CT Plaza Nguyễn Hồng)	Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyễn Hồng	0.340300	298,6	0	298,6	đang triển khai
37	KCN Mỹ Xuân B1-Đại Dương	Công ty CP Đầu tư XD Giải trí Đại Dương	145.7	265,7	0	265,7	đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Tóm tắt tiến độ	
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
38	Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình giả phường 10 TPVT (giai đoạn 2)	UBND thành phố Vũng Tàu	0	265,0	265	0	đang triển khai
39	Bãi container và Dịch vụ Cảng	Công ty Cổ phần dịch vụ cảng Lưu Nguyên Cái Mép	31.05	245,6	0	245,6	đang triển khai
40	Khu liên hợp xử lý chất thải Green HC tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ giai đoạn 1	Công ty TNHH Green HC	19.8	229,5	0	229,5	đang triển khai
41	Trung tâm văn hóa thông tin Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (giai đoạn 2)	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Địa ốc Vạn Tín Phát	3.23	215,5	0	215,5	đang triển khai
42	Khu dân cư Đất Đỏ 1	Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	100	212,7	0	212,7	đang triển khai
43	Khu liên hợp xử lý chất thải Green HC tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ giai đoạn 2	công ty TNHH Green HC	30.94	200,0	0	200	đang triển khai
44	Khu nhà ở khách sạn phía Đông đường 3/2(Hodeco Seavillage)	Cty CP Phát triển nhà	4.7	198,0	0	198	đang triển khai
45	Xây dựng Trường THCS Tân Kiên	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Huyện Bình Chánh	3.045	197,3	197,3	0	Đã hoàn thành
46	Cải tạo nâng cấp đường cánh đồng Suối Sỏi - Cánh đồng Don	Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông và Dân dụng	0	188,0	188	0	đang triển khai
47	Khu nhà ở Ven sông Dinh	Cty CP ĐT Phát triển ĐO Vạn Tín Phát	4.47	181,0	0	181	đang triển khai
48	Xây dựng Trường THPT Đông Hưng Thuận tại khu đất 5,8 ha Đài phát sóng Quán Tre	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12	1.93	179,2	179,2	0	đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
49	Khu nhà ở Châu Pha	Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Nguyên	2.45	179,2	0	179,2	đang triển khai
50	Trường THCS Hàn Thuyên TPVT	UBND thành phố Vũng Tàu	0	179,0	179	0	đang triển khai
51	Nâng cấp mở rộng 5 tuyến đường đô thị, thị trấn Phước Bửu (Tôn Đức Thắng (QH số 6), Trần Văn Trà, Nguyễn Minh Khanh (QH số 19), Trần Hưng Đạo (QH số 7) và Trần Bình Trọng)	UBND huyện Xuyên Mộc	0	177,0	177	0	đang triển khai
52	Hạ tầng khu nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp tại Phú Mỹ	Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông và Dân dụng	0	174,0	174	0	đang triển khai
53	Khu nhà ở thương mại phường Kim Dinh	Công ty TNHH Thiên Kiên Quốc	3.96	171,0	0	171	đang triển khai
54	Khu biệt thự để ở (khu B) thuộc khu du lịch Mặt trời Buổi sáng.	Công ty TNHH thương mại du lịch Mặt trời Buổi sáng	0.69	167,0	0	167	đang triển khai
55	Nâng cấp mở rộng cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo (bao gồm xây kè bãi chứa vật liệu nạo vét)	Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông và Dân dụng	0	152,0	152	0	đang triển khai
56	Hàng rào bảo vệ rừng và đường tuần tra phòng cháy chữa cháy rừng phía Bắc quốc lộ 55 Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu giai đoạn 2019-2023	Khu Bảo tồn thiên nhiên BC-PB	0	151,0	151	0	đang triển khai
57	Dự án Nhà máy Xử lý-Tái chế Chất thải rắn	Công ty Cổ phần Tasco	15.015	147,2	0	147,2	đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				Tóm tắt tiến độ
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			
				Tổng số	Trong đó:		
				Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách		
58	Xây dựng trường THCS Hưng Bình	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức	0	131,4	131,4	0	Đã hoàn thành
59	Hàng rào cổng phụ công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc	Ban Quản lý khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc	394.42	131,0	131	0	đang triển khai
60	HTKT Khu tái định cư phường Thắng nhất TPVT	UBND thành phố Vũng Tàu	0	130,0	130	0	đang triển khai
61	Khu nhà ở Long Hương	Công ty TNHH Bất động sản Phước Sơn	5.3	122,6	0	122,6	đang triển khai
62	Cải tạo TTYT Long diền cũ thành BV Lao và bệnh phổi	Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông và Dân dụng	0	120,0	120	0	đang triển khai
63	Tuyến ống chuyển tải Hắc Dịch-Sông Xoài-Láng Lớn và khu vực ven biển Lộc An-Phước Thuận	Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành nông nghiệp	0	120,0	120	0	đang triển khai
64	Kho bãi tổng hợp, dịch vụ hậu cần cảng và dịch vụ logistics	Công ty cổ phần thương mại Tài Tiến	24	120,0	0	120	đang triển khai
65	Xây dựng mới trường Trung học cơ sở Hiệp Bình Phước	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức	0.000000	114,9	114,9	0	đang triển khai
66	Khu nhà ở Tân Hưng	Công ty CP Đầu tư Bất động sản Tân Hưng	10	114,0	0	114	đang triển khai
67	Trường mầm non Rạch Dừa Phường Rạch Dừa	UBND thành phố Vũng Tàu	0	107,0	107	0	đang triển khai
68	Xây dựng trường THCS Tân Phú Trung 2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi	1.15	106,4	106,4	0	đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
69	Khu dân cư Tân Phước	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Phú Mỹ	4.3	103,0	0	103	đang triển khai
70	Đường Ngô Quyền phường 10 TPVT	UBND thành phố Vũng Tàu	0	103,0	103	0	đang triển khai
71	Khu nhà ở Tân Phước - Vạn Phát	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Địa ốc Vạn Tín Phát	1.7	97,9	0	97,9	đang triển khai
72	Khu nhà ở An Sơn	DNTN An Sơn	1.9	95,7	0	95,7	đang triển khai
73	Xây dựng mới trường Tiểu học Nguyễn Trực Phường 1 Quận 8.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8	0	91,9	91,9	0	Đã hoàn thành
74	Xây dựng trung tâm văn hóa Quận 9	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức	0	90,4	90,4	0	Đã hoàn thành
75	Hồ chứa nước Đất Dốc	Ban QL Vườn Quốc gia Côn Đảo	0	90,0	90	0	Đã hoàn thành
76	Khu nhà ở Tân Hưng Thịnh	Công ty TNHH Xây dựng Long Thương	3.49	90,0	0	90	đang triển khai
77	XD đập dâng Suối Bang huyện Xuyên Mộc	Ban QLDA Giao thông khu vực và CN Nông nghiệp	0	83,0	83	0	đang triển khai
78	Xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học Thái Hưng Phường 4, Quận 8	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8	0	80,6	80,6	0	Đã hoàn thành
79	Khu du lịch resort cao cấp Quang Hải	Công ty cổ phần du lịch Quang Hải	1.6	80,0	80	0	đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
					Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách	
80	Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên tại Số 187 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, Tp.Vũng Tàu	Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương mại Long Hưng	0.45	80,0	0	80	đang triển khai
81	Nhà máy gia công đóng gói phân bón Hóa Nông Phú Mỹ	Công ty TNHH Hóa Nông Phú Mỹ	2	80,0	0	80	đang triển khai
82	Xây dựng trường giáo dục trẻ em chuyên biệt	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức	0	79,7	79,7	0	Đã hoàn thành
83	Khu nhà ở Hà Anh Tuấn	Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Anh Tuấn	0.98	77,2	0	77,2	đang triển khai
84	Xây dựng các hồ chứa nước và tuyến ống tiếp nước cho các hồ chứa nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu để phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng	Ban QLDA Giao thông khu vực và CN Nông nghiệp	0	69,0	69	0	đang triển khai
85	Xây dựng trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến quận 4	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4	1.1389	64,2	64,2	0	đang triển khai
86	Khu nhà ở Tân Mỹ	Công ty Cổ phần Phú Mỹ	1.5	50,3	0	50,3	đang triển khai
87	Xây dựng trường tiểu học Thới An	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12	5.67	48,6	48,6	0	đang triển khai
88	Trụ sở và cảng công vụ của Cảng vụ đường thủy nội địa	Cảng vụ đường thủy nội địa	0	47,0	47	0	đang triển khai
89	Khu nhà ở Phú Mỹ	Công ty Cổ phần Phú Mỹ	1.96	43,6	0	43,6	đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
90	Khu nhà ở Hạnh Phúc	Công ty TNHH Bất động sản Phước Gia	2.68	42,3	0	42,3	đang triển khai
91	Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, Hoà Bình huyện XM	Ban QLDA Giao thông khu vực và CN Nông nghiệp	0	40,0	40	0	đang triển khai
92	Trụ sở Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường	Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông và Dân dụng	2	38,0	38	0	đang triển khai
93	Trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh BR-VT	Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông và Dân dụng	2.483,2m 2	32,0	31	0	đang triển khai
94	Nhà máy sản xuất van và phụ kiện cấp thoát nước và dầu khí	Công ty TNHH Ha Đạt	0.46	30,0	0	30	đang triển khai

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

(Kèm theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ)

Tổng số Dự án: 13

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
1	Dự án đầu tư khu dân - dịch vụ Phước Yên, huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long	Công ty TNHH ĐTXDTM Ngọc Phú Tiên	50.05	1.375,0		1375	đang triển khai
2	Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam	9.26	960,0	0	960	Đã hoàn thành
3	Chỉnh trang Khu dân cư đô thị Phú Khương - phường Phú Khương, thành phố Bến Tre	Công ty TNHH đầu tư Bến Tre	6.987	594,3	0	594,3	đang triển khai
4	Dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương	Công ty TNHH đầu tư Bến Tre	6.987	594,3	0	594,3	đang triển khai
5	Dự án Cao ốc liên hợp hoàn cầu Bến Tre	Công ty TNHHDiamond StarBến Tre	0.18	453,0	0	453	đang triển khai
6	Chỉnh trang khu dân cư đô thị và Chợ trung tâm huyện Bình Đại	Công ty TNHH đầu tư Bến Tre	8.01	158,5	0	158,5	đang triển khai

ST T	Tên dự án	Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư	Thông tin dự án				
			Quy mô (ha)	Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)			Tóm tắt tiến độ
				Tổng số	Trong đó:		
	Ngân sách nhà nước	Ngoài ngân sách					
7	Dự án Chinh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại	Công ty TNHH đầu tư Bến Tre	8.01	158,5	0	158,5	đang triển khai
8	Tuyến đường số 1, đường nội ô thành phố Trà Vinh	Doanh nghiệp tư nhân Bình An	34.420m 2	142,7	0	142,7	đang triển khai
9	Tuyến số 01 đường nội ô thành phố Trà Vinh	Doanh nghiệp tư nhân Bình An	3.4	142,7	0	142,7	đang triển khai
10	Khu Tái định cư Đông Á - Phú Nhuận, thành phố Bến Tre	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đô thị Đông Á	6.936	98,6	0	98,6	đang triển khai
11	Dự án Khu tái định cư Đông Á - Phú Nhuận	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đô thị Đông Á	6.936	98,6	0	98,6	đang triển khai
12	Khu nhà ở Phường 8, thành phố Vĩnh Long (Khu dân cư Tấn Lộc Home)	Công ty TNHH Tấn Lộc World	0.82	94,8		94,8	đang triển khai
13	Dự án Đầu tư nghề trọng điểmcấp độ khu vực ASEAN giai đoạn 2011-2015 nghề Quản trị khách sạn của Trường Cao đẳng Đồng Khởi	TrườngCao đẳngĐồng Khởi	0.45	42,8	23,4	19,4	đang triển khai