

Số: 1180/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An) đi Trung tâm hành chính huyện Đại Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Công văn số 125/UBND-KTTH ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh về việc danh mục các dự án quá hạn thời gian bố trí vốn theo quy định đã được HĐND tỉnh thống nhất kéo dài; Thông báo số 13/TB-UBND ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về kết luận cuộc họp giao ban ngày 10/01/2024 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An) đi Trung tâm hành chính huyện Đại Lộc;

Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 08/4/2024, các Báo cáo số 149/BC-UBND ngày 08/4/2024 và số 165/BC-UBND ngày 17/4/2024 của UBND huyện Đại Lộc (Chủ đầu tư) về việc điều chỉnh, bổ sung dự án Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An) đi Trung tâm hành chính huyện Đại Lộc kèm theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung dự án;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1698/TTr-SGTVT ngày 16/5/2024; kèm theo Kết quả thẩm định điều chỉnh số 1697/KQTD-SGTVT ngày 16/5/2024; Công văn số 3229/SKHĐT-TĐDA ngày 14/11/2023

của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công văn số 1616/SXD-QLHT ngày 03/10/2023 của Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An) đi Trung tâm hành chính huyện Đại Lộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam, như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở.

a) Điều chỉnh nâng cao độ thiết kế mặt đường đoạn Km2+606,53 - Km2+808,02 (dài 201,49m):

Vi chỉnh, nâng cao độ mặt đường lên từ 02 cm đến 40 cm cho phù hợp với cao độ trong hồ sơ quy hoạch được phê duyệt. Đoạn đã thi công các lớp nền đường K95, K98, cấp phối đá dăm và hệ thống thoát nước dọc, thì giữ nguyên phần đã thi công và nâng cao độ nền đường bằng cấp phối đá dăm Dmax25 (đối với những vị trí chênh cao ≥ 8 cm) hoặc bê tông xi măng M300 (đối với những vị trí chênh cao < 8 cm) trước khi thi công lớp mặt đường BTXM của kết cấu đã duyệt; nâng cao độ đỉnh hố ga theo cao độ mặt đường điều chỉnh.

b) Bổ sung cải tạo đoạn từ điểm cuối dự án (Km2+808) đến nút giao G54 (Km2+865) dài 57 m:

- Quy mô: theo quy mô đoạn 2 (mặt cắt đường đô thị) của dự án đã phê duyệt.

- Trắc dọc: theo cao độ trong hồ sơ quy hoạch được duyệt.

- Giải pháp thiết kế: bám theo cao độ mặt đường bê tông xi măng hiện trạng, bù vênh cấp phối đá dăm Dmax25 trước khi thi công các lớp kết cấu mặt đường theo thiết kế đã duyệt.

- Hệ thống thoát nước: tận dụng hệ thống thoát nước hiện trạng; nâng cao độ đỉnh hố ga theo cao độ mặt đường điều chỉnh.

- Nút giao thông: bổ sung 01 nút giao, thiết kế dạng nút giao đơn giản, cùng mức. Kết cấu như kết cấu đã duyệt.

c) Bổ sung cống chui dân sinh tại Km1+722,20:

- Khẩu độ cống BxH = (4x3,2) m. Kết cấu: thân cống và bản giảm tải cống bằng BTCT 25Mpa; thân, móng tường đầu, tường cánh bằng BTXM 12Mpa.

- Điều chỉnh nâng cao độ đoạn từ Km1+536,12 - Km1+784,46 dài 248.34 m, cho phù hợp với tính không cống chui dân sinh.

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: **59.998.699.000 đồng** (Năm mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi chín ngàn đồng). Trong đó:

TT	Khoản mục chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt (A)	Giá trị điều chỉnh, bổ sung đợt này (B)	Tổng mức sau điều chỉnh (A) + (B)
1	Chi phí xây dựng	39.051.900.000	3.877.289.000	42.929.189.000
2	Chi phí quản lý dự án	835.551.000	84.313.000	919.864.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	2.676.995.000	206.793.000	2.883.788.000
4	Chi phí khác	668.755.000	43.809.000	712.564.000
5	Chi phí dự phòng	4.919.938.000	-4.212.204.000	707.734.000
6	Chi phí BT-GPMB	11.845.560.000		11.845.560.000
6	Tổng cộng	59.998.699.000		59.998.699.000

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, như sau:

- Thời gian thực hiện dự án đã duyệt: năm 2021 - 2023.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: năm 2021 - 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác tại Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. UBND huyện Đại Lộc (Chủ đầu tư):

- Căn cứ các nội dung đã được phê duyệt và nội dung điều chỉnh tại Quyết định này để tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã được gia hạn và quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác về các nguyên nhân khách quan cũng như nội dung hồ sơ trình điều chỉnh.

- Bố trí phần vốn còn thiếu thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện quản lý để thực hiện hoàn thành dự án theo đúng quyết định phê duyệt.

- Tập trung chỉ đạo các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần còn lại như đã cam kết; rà soát, lập phương án cụ thể tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tiến độ thực hiện các công việc xây dựng còn lại làm căn cứ để xác định mốc thời gian gia hạn hợp đồng xây dựng cho phù hợp, đảm bảo giải ngân nguồn vốn, bàn giao đưa vào sử dụng, kết thúc dự án, tránh trường hợp phải tiếp tục gia hạn.

- Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc chậm trễ thực hiện các thủ tục xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và các nguyên nhân chủ quan khác dẫn đến phải gia hạn thời gian thực hiện dự án.

- Thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng theo quy định và tiếp tục kiểm tra thực hiện các nội dung khác theo đề nghị

của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải tại các văn bản nêu trên.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn trong đầu tư xây dựng công trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3774/UBND-KTN ngày 15/6/2023 đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng cam kết, nhằm đạt được mục tiêu, hiệu quả đầu tư.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan theo thẩm quyền và theo dõi, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN_(Đ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu