

Số: 2097/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường
THPT Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng và các Nghị định quy định chi tiết Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường THPT Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 162/BC-SXD ngày 05/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường THPT Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình tại Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thiết kế:

- Điều chỉnh vị trí nhà lớp học xây mới đảm bảo hành lang an toàn phòng cháy chữa cháy công trình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2022/BXD;

- Điều chỉnh vị trí tường rào, nhà bảo vệ, nhà để xe phù hợp với chỉ giới đường đỏ theo văn bản số 1075/SXD-QH ngày 27/6/2023 của Sở Xây dựng Bắc Ninh;

- Điều chỉnh vật liệu làm cửa, vách từ cửa nhựa lõi thép sang cửa, vách nhôm hệ.

2. Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư

| Nội dung chi phí | Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 (đồng) | Giá trị điều chỉnh tăng (+), giảm (-) (đồng) | Giá trị sau điều chỉnh (đồng) |
|-----------------------|---|--|-------------------------------|
| Chi phí xây dựng | 48.611.798.000 | +4.093.382.000 | 52.705.180.000 |
| Chi phí thiết bị | 6.500.000.000 | 0 | 6.500.000.000 |
| Chi phí quản lý dự án | 1.369.528.000 | +101.721.000 | 1.471.249.000 |
| Chi phí tư vấn ĐTXD | 4.344.707.000 | +36.405.000 | 4.381.112.000 |
| Chi phí khác | 789.296.000 | +215.996.000 | 1.005.292.000 |
| Chi phí GPMB | 5.506.351.000 | -236.726.000 | 5.269.625.000 |
| Chi phí dự phòng | 6.712.168.000 | -4.210.778.000 | 2.501.390.000 |
| TỔNG CỘNG | 73.833.848.000 | 0 | 73.833.848.000 |

Việc điều chỉnh các khoản mục chi phí của dự án không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

3. Các nội dung khác của dự án: Theo Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Gia Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng hướng dẫn thực hiện các thủ tục; đơn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Gia Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Quang Khải