

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Đường nối Tỉnh lộ 515C và đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân
đi Khu kinh tế Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý - Xuân Thọ - Thọ
Tiến, huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án: Đường nối Tỉnh lộ 515C và đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý - Xuân Thọ - Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 3873/SKHĐT-TĐ ngày 13/6/2022 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nối Tỉnh lộ 515C và đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý - Xuân Thọ - Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn; kèm theo Tờ trình số 289/TTr-BQLDA ngày 02/6/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nối Tỉnh lộ 515C và đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý - Xuân Thọ - Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 12 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 04, 10, 12; đối với các gói thầu còn lại, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022.

2. Giao UBND huyện Triệu Sơn, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU: CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Dự án: Đường nối Tỉnh lộ 515C và đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn từ xã Thọ Tân đi xã Hợp Lý - Xuân Thọ - Thọ Tiên, huyện Triệu Sơn***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----|---|------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn khảo sát-thiết kế BVTC, tư vấn giám sát, kiểm toán và thi công xây dựng. | 139,249 | Vốn ngân sách Trung ương 80 tỷ đồng; vốn đầu tư công tỉnh 20 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Triệu Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác 50 tỷ đồng. | Chỉ định thầu | | Quý II/2022 | Trọn gói | 90 ngày |
| 2 | Gói thầu số 02: Lập đề cương nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế BVTC. | 32,400 | | Chỉ định thầu | | Quý II/2022 | Trọn gói | 15 ngày |
| 3 | Gói thầu số 03: Giám sát công tác khảo sát bước thiết kế BVTC. | 43,978 | | Chỉ định thầu | | Quý II/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 4 | Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - DT công trình | 2.053,825 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý II/2022 | Trọn gói | 45 ngày |
| 5 | Gói thầu số 05: Lập hồ sơ, cắm cọc GPMB. | 278,857 | | Chỉ định thầu | | Quý II/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 6 | Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu. | 94,528 | | Chỉ định thầu | | Quý II/2022 | Trọn gói | 60 ngày |
| 7 | Gói thầu số 07: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. | 150,000 | | Chỉ định thầu | | Quý II/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 8 | Gói thầu số 08: Khảo sát, lập phương án, báo cáo rà phá bom mìn, vật nổ; thi công rà phá bom mìn. | 462,273 | | Chỉ định thầu | | Quý II/2022 | Trọn gói | 30 ngày |

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|------------------|--|------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 9 | Gói thầu số 09: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ. | 14,414 | Vốn ngân sách Trung ương 80 tỷ đồng; vốn đầu tư công tỉnh 20 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Triệu Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác 50 tỷ đồng. | Chỉ định thầu | | Quý II/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 10 | Gói thầu số 10: Kiểm toán độc lập. | 508,048 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý II/2025 | Trọn gói | 30 ngày |
| 11 | Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí đường dây, TBA phục vụ thi công và Bảo hiểm công trình). | 104.756,604 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý III/2022 | Theo đơn giá điều chỉnh | 900 ngày |
| 12 | Gói thầu số 12: Giám sát thi công xây dựng công trình. | 1.895,132 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý III/2022 | Trọn gói | 900 ngày |
| Tổng cộng | | 110.429,308 | | | | | | |

Ghi chú:

- Giá gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 30/05/2022; Giá gói thầu số 11, 12 bao gồm 4,66% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 2,52% chi phí dự phòng trượt giá.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 04, 10, 12; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.