

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 238/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp
tuyến kênh tiêu Cầu Tây - Đại Chu, huyện Yên Phong

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về
việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Căn cứ Văn bản số 84/BC-HĐTĐ.QLN ngày 25/4/2023
của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư cấp tỉnh về việc Báo cáo kết quả thẩm
định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Cầu
Tây - Đại Chu, huyện Yên Phong; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại
Tờ trình số 676/TTr-SNN ngày 10/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp
tuyến kênh tiêu Cầu Tây - Đại Chu, huyện Yên Phong, với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Cầu Tây - Đại Chu, huyện
Yên Phong.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông
nghiệp và PTNT Bắc Ninh.

3. Loại, cấp công trình, nhóm dự án

- Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, công trình thủy lợi;

- Công trình cấp IV;

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Địa điểm xây dựng: Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

5. Tổng mức đầu tư: 36.500.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, năm trăm
triệu đồng).

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh (nguồn vốn giai
đoạn 2021 - 2025) và các nguồn vốn khác (nếu có).

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021÷2023.



8. Lý do điều chỉnh

Thực hiện chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, Chủ đầu tư đã tiến hành khảo sát, lập thiết kế cơ sở dự án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp phải một số vướng mắc như sau: Trên kênh Cầu Tây đoạn từ K0+833÷K1+020 (dài khoảng 187m) phần mái kênh được cứng hóa bằng đá xây hiện vẫn còn tốt (do đã được UBND huyện Yên Phong đầu tư xây dựng); phần bờ phải kênh cắt ngang qua trường tiểu học và THCS xã Trung Nghĩa đã được xây dựng thành nhà lớp học. Để phù hợp với thực tế và theo đề nghị của UBND xã Trung Nghĩa (tại biên bản làm việc ngày 20/12/2022), cần phải điều chỉnh giảm quy mô đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Mặt khác, theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2023, tuy nhiên đến nay dự án mới đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (tại Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 27/10/2022). Do đó, cần phải điều chỉnh lại quy mô đầu tư của dự án cho phù hợp.

9. Nội dung điều chỉnh

9.1. Điều chỉnh Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:

Từ:

- Nạo vét, cứng hóa mặt cắt kênh với chiều dài khoảng 2.200m (trong đó nạo vét toàn tuyến 2.200m; cứng hóa mái kênh Cầu Tây từ K₀₊₈₀₀÷K_C dài khoảng 200m, kênh Đại Chu từ K₀÷K_C dài khoảng 1.200m).

- Cứng hóa bờ kênh bằng bê tông xi măng dài khoảng 1.600m (hai bên bờ kênh Cầu Tây từ K₀₊₈₀₀÷K_C dài khoảng 400m, kênh Đại Chu từ K₀÷K_C dài khoảng 1.200m); rải cấp phối đá dăm bờ kênh Cầu Tây từ K₀÷K₀₊₈₀₀ dài khoảng 800m để làm đường quản lý vận hành, kết hợp giao thông đi lại cho nhân dân.

- Hoàn thiện các công trình trên kênh.
- Cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

Thành:

- Phát quang, nạo vét tuyến kênh dài khoảng 2.462m;
- Cứng hoá mái kênh đoạn từ K1+700÷K2+930 (K_C) dài 1.230m;
- Gia cố mặt bờ kênh bằng bê tông các đoạn:
 - + Bờ tả từ K0+833÷K1+020 dài 187m;
 - + Bờ hữu từ K1+700÷K2+930 (K_C) dài 1230m;
- Gia cố mặt bờ kênh bằng cấp phối đá dăm đoạn kênh:
 - + Bờ hữu từ K0÷K0+833 dài 833m.
- Cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình trên kênh như: cống dọc kênh, cầu qua kênh, cống tiêu...
- Cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

9.2. Điều chỉnh Khoản 8, Điều 1, Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:

Từ “Tổng mức đầu tư (dự kiến): 36.500.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)” **Thành:** “Tổng mức đầu tư (dự kiến): 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng)”

9.3. Điều chỉnh Khoản 9, Điều 1, Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:

Từ “Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh (nguồn vốn giai đoạn 2021-2025) và các nguồn vốn khác (nếu có)”.

Thành:

“Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh, trong đó:

- Vốn chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2016-2020: 200 triệu đồng;
- Dự kiến năm 2023: 15.000 triệu đồng;
- Dự kiến năm 2024: 10.000 triệu đồng;
- Dự kiến năm 2025: Phần còn lại.

(Số vốn phân bổ thực tế theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh; đồng thời căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện dự án và theo cam kết giải ngân của Chủ đầu tư, đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật).”

9.4. Điều chỉnh khoản 10, Điều 1, Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:

Từ “Thời gian thực hiện: Năm 2021÷2023” **Thành:** “Thời gian thực hiện: Năm 2021÷2025”:

- Chuẩn bị đầu tư: Năm 2021÷2023;
- Thực hiện dự án: Năm 2023÷2025.

10. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Cầu Tây - Đại Chu, huyện Yên Phong.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thị xã Thuận Thành; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *MD*

- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP NN;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Free
Vương Quốc Tuấn