

Số: 2799 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2021;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5231/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 15/06/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4662/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh Thanh Hóa,

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 4726/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 31/7/2023 và UBND thành phố Sầm Sơn tại Tờ trình số 3296/TTr-UBND ngày 15/7/2023 (kèm theo các văn bản liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn với nội dung sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ: 03 năm (2021-2023) thành: Năm 2021-2025.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 5231/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phê duyệt điều chỉnh nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án với các nội dung sau:

- Điều chỉnh nội dung KHLCNT các gói thầu số 6, số 8, số 9, số 10, số 12, số 14 với nội dung như sau:

+ Gói thầu số 6: Điều chỉnh giá gói thầu từ 2.885,7 triệu đồng thành 18.912 triệu đồng (bổ sung phần công việc thi công tuyến đường 04 trước cổng khu A thuộc gói thầu số 9 và phần công việc thi công hạng mục hạ tầng cấp nước khu A thuộc gói thầu số 10; khối lượng công việc thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu A tăng theo TKBVTC-DT công trình được duyệt vào nội dung công việc gói thầu); điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý III/2022 thành Quý III/2023; điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng từ 90 ngày thành 270 ngày.

+ Gói thầu số 8: Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý IV/2022 thành Quý III/2023;

+ Gói thầu số 9: Điều chỉnh giá gói thầu từ 39.165,8 triệu đồng thành 36.017,9 triệu đồng (bổ sung toàn bộ phần công việc gói thầu số 13 vào nội dung công việc gói thầu; đưa phần công việc thi công tuyến đường 04 trước cổng khu A ra khỏi nội dung công việc gói thầu); điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý I/2023 thành Quý II/2024; điều chỉnh tên gói thầu thành: Thi công xây dựng hạng mục công trình Khu B và con đường ký ức; cung cấp, lắp đặt thiết bị (bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công).

+ Gói thầu số 10: Điều chỉnh giá gói thầu từ 21.460,1 triệu đồng thành 19.648 triệu đồng (đưa phần công việc thi công hạng mục hạ tầng cấp nước khu A ra khỏi nội dung công việc gói thầu); điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý I/2023 thành Quý II/2024;

+ Gói thầu số 12: Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý III/2022 thành Quý III/2023;

+ Gói thầu số 14: Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý IV/2023 thành Quý III/2025.

- Không thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13 (cung cấp, lắp đặt thiết bị).

- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 15/06/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. UBND thành phố Sầm Sơn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành; cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết, đảm bảo tuân thủ theo quy định; chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tính toán giá gói thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; tập trung bố trí vốn cho dự án từ nguồn ngân sách của thành phố Sầm Sơn để triển khai thực hiện các gói thầu, đảm bảo tiến độ, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản (chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu khi các gói thầu được bố trí vốn); thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 6, 8, 9, 10, 12, 14 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm