

Số: 305/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 27 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường trục chính nội khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải
đến khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Đường trục chính nội khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải đến khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 12/TTr-BQLGT ngày 05/01/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 26/BC-SKHĐT ngày 20/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường trục chính nội khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải đến khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2); với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Lập đề cương nhiệm vụ và giám sát khảo sát bước TKBVTC; lựa chọn	159.051.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	25 ngày lập nhiệm vụ,

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	nhà thầu các gói thầu Tư vấn Khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán; Tư vấn giám sát, TCXD, thi công rà phá bom mìn					giám sát khảo sát, 60 ngày/mỗi gói tư vấn đầu thầu
2	Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	1.429.364.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý I/2021	Trọn gói	30 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	1.566.027.000		Quý III/2021		Theo tiến độ thi công
4	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	147.339.000	Chi định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	15 ngày
5	Kiểm toán công trình	372.728.000		Quý III/2022		45 ngày
6	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường và giám sát quan trắc môi trường	200.000.000		Quý II/2021		10 ngày lập kế hoạch và theo tiến độ thi công
7	Lập phương án khảo sát rà phá bom mìn và giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	18.000.000		Quý I/2021		30 ngày khảo sát lập phương án và theo tiến độ thi công rà phá bom mìn, vật nổ
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác						
1	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	624.800.000	Chi định thầu thông thường	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Bảo hiểm công trình	254.187.000	Chi định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công + Bảo hành
III. Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây dựng công trình	85.517.695.000 <i>(XL: 72.940.231.000 CPK: 578.796.000 DP: 11.998.668.000)</i>	Đấu thầu rộng rãi	Quý III/2021	Đơn giá điều chỉnh	400 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 90.289.191.000 đồng <i>(Bằng chữ: Chín mươi tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu, một trăm chín mươi mốt nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức chỉ định thầu thông thường: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang