

Số: 4212 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn
Dự án: Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định

Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong, hạng mục Bổ sung đoạn kè dài khoảng 1.300m;

Căn cứ Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong;

Căn cứ Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong, hạng mục Bổ sung đoạn kè dài khoảng 1.300m;

Căn cứ Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong, hạng mục Bổ sung đoạn kè dài khoảng 1.300m;

Căn cứ Văn bản số 6669/UBND-KT ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong, hạng mục: Bổ sung đoạn kè dài khoảng 1.300m;

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 597/TTr-UBND ngày 30/10/2023, ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 3613/SNN-QLXDCT ngày 27/10/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 798/BC-SKHĐT ngày 07/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

3. Chủ đầu tư: UBND thị xã Hoài Nhơn.

4. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung: Công ty TNHH Xây dựng An Vĩnh Phước.

5. Nội dung quy mô điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung các hạng mục đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại Văn bản số 6669/UBND-KT ngày 14/9/2023, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh giảm kè đoạn 1 có chiều dài 318,21m (đoạn kè này thuộc khu dân cư Tân Thành Riverside sẽ do nhà đầu tư thực hiện).

- Điều chỉnh giảm 07 trụ neo thuyền thuộc kè đoạn 3 (do không phù hợp với điều kiện thực tế neo đậu tàu thuyền ở khu vực này).

- Bổ sung kè đoạn 3 có chiều dài 130m, cụ thể:

+ Kéo dài kè đoạn 3 về hướng cầu Thiện Chánh có chiều dài 75m để khóa đầu kè vào mố cầu Thiện Chánh nhằm khép kín tuyến kè, đảm bảo ổn định công trình và phù hợp với điều kiện thực tế.

+ Kéo dài kè đoạn 3 về hướng cầu Tân Mỹ có chiều dài 55m nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của các nhà dân nằm sát dọc bờ sông.

- Công trình trên tuyến: Bổ sung 3 cống tiêu D800mm, kết cấu bằng bê tông ống buy ly tâm H10; cửa vào, ra bằng bê tông M200. Bổ sung bê tông mặt kè toàn bộ đoạn 3.

- Kết cấu kè đoạn bổ sung: Đất đắp cấp 3, $K = 0,95$; cao trình đỉnh tường kè +2,2m; mặt kè (kể cả tường) $B = 4m$; cao trình đỉnh đống đá +0,20m. Kết cấu mái kè phía sông kiểu tường đứng bê tông cốt thép M250. Mái phía đồng trồng cỏ. Móng tường gia cố bằng ống buy D600mm, phía ngoài chân kè gia cố khối đá hộc lạng trụ.

(Chi tiết nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tổng hợp theo như hồ sơ do Công ty TNHH XD An Vĩnh Phước lập, được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định tại Văn bản số 3613/SNN-QLXDCT ngày 27/10/2023)

6. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Theo đề nghị của chủ đầu tư tại Tờ trình số 597/TTr-UBND ngày 30/10/2023 và Văn bản số 6669/UBND-KT ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh.

7. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 31.644.214.000 đồng (Ba mươi một tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, hai trăm mười bốn nghìn đồng)

7.1. Giá trị phần điều chỉnh, bổ sung của hạng mục Bổ sung đoạn kè dài khoảng 1.300m:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Kinh phí hạng mục bổ sung được duyệt tại Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm (-))	Kinh phí hạng mục sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	10.810.996	+4.550	10.815.546
2	Chi phí QLDA	258.154	+62.055	320.209
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	792.334	+166.709	959.043
4	Chi phí khác	843.389	-13.454	829.935
5	Chi phí bồi thường, GPMB	1.269.837	0	1.269.837
6	Chi phí dự phòng	698.736	-219.860	478.876
	Tổng cộng	14.673.446	0	14.673.446

7.2. Cơ cấu tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm (-))	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	23.208.223	+4.550	23.212.773
2	Chi phí QLDA	543.531	+62.055	605.586
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.535.272	+166.709	1.701.981
4	Chi phí khác	1.148.440	-13.454	1.134.986
5	Chi phí bồi thường, GPMB	2.769.837	0	2.769.837
6	Chi phí dự phòng	2.438.911	-219.860	2.219.051
Tổng cộng		31.644.214	0	31.644.214

(Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định tại Văn bản số 3613/SNN-QLXDCT ngày 27/10/2023)

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 - 2023 (Theo Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 và Văn bản số 6669/UBND-KT ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh).

9. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần bổ sung	55.514	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11/2023	Trọn gói	10 ngày
Tổng cộng giá trị gói thầu: 55.514.000 đồng <i>(Năm mươi lăm triệu, năm trăm mười bốn nghìn đồng)</i>								

10. Nội dung khác:

- Trước khi triển khai thực hiện bước tiếp theo của dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định nêu tại Văn bản số 3613/SNN-QLXDCT ngày 27/10/2023.

- Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật các thông tin của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và đánh giá lại dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 55 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; báo cáo định kỳ theo quy định.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh