

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông  
từ xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc đi làng Thung, xã Đồng Lương,  
huyện Lang Chánh.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc đi làng Thung, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8411/SKHĐT-CNDV ngày 15/11/2021 về việc gia hạn hợp đồng thi công gói thầu số 6, dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc đi làng Thung, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh; của UBND huyện Ngọc Lặc tại Tờ trình số 317/TTr-UBND ngày 21/10/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc đi làng Thung, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ: “không quá 3 năm (khởi công mới giai đoạn 2018 - 2020)” thành “từ năm 2018 - 2022”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 6 - thi công xây dựng công trình (bao gồm cả hạng mục chung) và bảo hiểm xây dựng công trình thuộc dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc đi làng Thung, xã Đông Lương, huyện Lang Chánh.

**Điều 3.** UBND huyện Ngọc Lặc (chủ đầu tư) tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan (chậm bàn giao mặt bằng, mưa lũ) và thời gian cần thiết để thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án để quyết định thời gian hoàn thành gói thầu (thời gian gia hạn hợp đồng) làm cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện của gói thầu số 6; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các bên trong hợp đồng xây dựng đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, làm cơ sở ký kết điều chỉnh hợp đồng đảm bảo các quy định và các cam kết trong hợp đồng đã ký; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H'61.672).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**