

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập
tỉnh Bình Định (năm 2)
Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 5095/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đính kèm Quyết định số 2793/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 22/8/2018; Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 04/5/2019; Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 24/9/2020; Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Dự án thành phần Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2), thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4376/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập Dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh

Bình Định (năm 2) - Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 450/TTr-BQL ngày 27/11/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 871/BC-SKHĐT ngày 04/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án thành phần Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định – năm 2 thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bình Định, với nội dung như sau:

1. Nội dung bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Số 19: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 2 hồ chứa nước hồ Trạnh và Cây Me	865.301	Vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
2	Số 20: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị 2 hồ chứa nước hồ Trạnh và Cây Me	324.809	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Hợp đồng trọn gói	12 tháng
3	Số 21: Tư vấn kế hoạch hành động giới	240.000	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2020, Quý I năm 2021	Hợp đồng trọn gói	4 tháng

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Số 22: Lập HSMT và đánh giá HSDT, gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hai hồ chứa Hồ Trạch và Cây Me	44.361	Vốn đối ứng	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý I năm 2021	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
5	Số 23: (C1-BD-GĐ2-W4): Thi công xây dựng hai hồ chứa Hồ Trạch và Cây Me	26.000.936 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 23.787.915; - Chi phí thiết bị: 610.929; - Bảo hiểm: 204.950; - Thuế tài nguyên: 137.200; - Phí bảo vệ môi trường: 40.000; - Dự phòng phát sinh khối lượng 5% \times XD-TB: 1.219.942)	Ngân hàng Thế giới	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Quý I năm 2021	Hợp đồng theo đơn giá cố định	12 tháng
Tổng cộng: 27.475.407.000 đồng <i>Hai mươi bảy tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu, bốn trăm lẻ bảy nghìn đồng./.</i>								

Giá trị các gói thầu nêu trên được Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) khái toán trên cơ sở tổng mức đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an

toàn đập tại Quyết định số 4376/QĐ-UBND ngày 26/10/2020, khi triển khai thực hiện yêu cầu Chủ đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán theo đúng quy định, cập nhật giá gói thầu trước khi triển khai tổ chức thực hiện các bước tiếp theo.

2. Nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

Tên gói thầu	Đã phê duyệt theo Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 19/7/2018				Nội dung điều chỉnh			
	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
Số 10: Tư vấn kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư	1.353.483	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Quý II năm 2021	12 tháng	759.330	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV năm 2021	02 tháng
Tổng cộng : 759.330.000 đồng <i>Bảy trăm năm mươi chín triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng./.</i>								

3. Lý do điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo nêu trên để có cơ sở sớm triển khai thi công hai hồ chứa Hồ Trạch và Cây Me đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập tại Quyết định số 4376/QĐ-UBND ngày 26/10/2020.

- Điều chỉnh giảm giá trị gói thầu số 10: Tư vấn kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư từ 1.353.483.000 đồng giảm còn 759.330.000 đồng để phù hợp theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính; điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu để phù hợp theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Nội dung khác: Các nội dung khác của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo các quyết định liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *Fur*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10 (14b). *llk*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh