

Số: 707/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
dự án Kè chống sạt lở suối Tắc, huyện Phù Yên (giai đoạn II)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 01 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở suối Tắc, huyện Phù Yên (giai đoạn II);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 162/BC-SKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở suối Tắc, huyện Phù Yên (giai đoạn II) với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Phù Yên (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 162/BC-SKHĐT ngày 16/4/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ đúng quy định;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian.

**2.** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát đối với việc thẩm định chi phí đền bù GPMB và trình phê duyệt để đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

**3.** Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định; tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ vốn ngân sách tỉnh theo tiến độ thực hiện các gói thầu để không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản và rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nếu cần).

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Công**



## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

### DỰ ÁN: KÈ CHỐNG SẠT LỖ SUỐI TẮC, HUYỆN PHÙ YÊN (GIAI ĐOẠN II)

(Kèm theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Phù Yên	Gói thầu số 01 (TV): Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và giám sát công tác khảo sát	Lập nhiệm vụ khảo sát và giám sát công tác khảo sát	20,692	Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	15 ngày	Không đề xuất	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02 (TV): Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình	1.086,28		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày		
3		Gói thầu số 03 (TV): Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	107,842		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	15 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	UBND huyện Phù Yên	Gói thầu số 04 (TV): Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng công trình	Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng công trình	90,58	Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày	Không đề xuất	Không đề xuất
5		Gói thầu số 05 (TV): Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	Kiểm định chất lượng các hạng mục công trình trong quá trình thi công xây dựng	495,0		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	480 ngày		
6		Gói thầu số 06 (TV): Tư vấn kiểm toán công trình	Kiểm toán lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	259,138		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày		
7		Gói thầu số 07 (TV): Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát quá trình thi công xây dựng	831,459		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	480 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
8	UBND huyện Phù Yên	Gói thầu số 08 (XL): Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng tuyến kè số 01, 02, 03, 04; tuyến đường kiểm tra và quản lý một số hạng mục trên tuyến kè; dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và trượt giá	39.597,161	Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Theo đơn giá điều chỉnh	480 ngày	Không đề xuất	Không đề xuất