

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc khảo sát thực tế và làm việc về phương án xử lý Dự án nhà máy Bột giấy Phương Nam

Ngày 26 tháng 3 năm 2023, tại tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban chỉ đạo xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương (Ban Chỉ đạo) đã khảo sát thực tế tại Nhà máy Bột giấy Phương Nam và chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan để nghe báo cáo về tình hình thực trạng và phương án xử lý đối với Dự án nhà máy Bột giấy Phương Nam (Dự án). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Lãnh đạo các đơn vị: Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban chỉ đạo kết luận như sau:

1. Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã tích cực tham gia đoàn công tác khảo sát thực tế Dự án. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt trong việc chỉ đạo xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương; đến nay, đã báo cáo Bộ Chính trị thông qua phương án xử lý đối với 08 dự án; còn lại 04 dự án, doanh nghiệp đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo để báo cáo Bộ Chính trị phương án xử lý, trong đó có Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam.

Đây là một Dự án rất khó, phức tạp, đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa có phương án xử lý dứt điểm và đặc biệt ngay từ ban đầu Dự án đã bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc chưa lường trước được.

2. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Dự án nhà máy Bột giấy Phương Nam được triển khai từ năm 2003, tổng mức đầu tư đã thay đổi nhiều lần, việc vận hành kỹ thuật của nhà máy gặp nhiều khó khăn, bất cập về công nghệ, nguồn nguyên liệu, thị trường đầu ra, năng lực tài chính nên đến nay Dự án vẫn không thể đưa vào vận hành khai thác được và không có khả năng chạy ra sản phẩm cuối cùng;

từ năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương dừng đầu tư Dự án và xây dựng phương án xử lý. Lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ đã quyết liệt chỉ đạo; các bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã tích cực nghiên cứu các phương án nhằm xử lý dứt điểm nhưng đến nay vẫn chưa có phương án khả thi. Việc chậm xử lý đối với Dự án gây nhiều hệ lụy đến kinh tế - xã hội, lãng phí nguồn lực của nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty Giấy và các cơ quan liên quan, gây bức xúc cho người dân. Do đó, việc sớm tìm ra giải pháp xử lý dứt điểm cho Dự án là cần thiết và cấp bách.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương phân tích, tính toán, đánh giá một cách tổng thể, đúng thực trạng của Dự án, các nghĩa vụ nợ đối với các bên liên quan, khả năng khắc phục của Dự án, việc xử lý đối với tài sản, máy móc, thiết bị và đất đai, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các chủ thể liên quan, các vấn đề về pháp lý và quy định pháp luật áp dụng để xây dựng các phương án xử lý (trong đó có việc xem xét việc chấm dứt Dự án như báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp); đánh giá kỹ ưu điểm, hạn chế của từng phương án; trên cơ sở đó, đề xuất rõ phương án xử lý tối ưu nhất gắn với các cơ chế, giải pháp cụ thể và thẩm quyền quyết định, bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ, rõ ràng, hiệu quả, công khai, minh bạch, công bằng giữa các bên liên quan, đúng quy định và đúng thẩm quyền, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 15 tháng 4 năm 2023.

4. Các Bộ, cơ quan, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kiểm toán nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc đề xuất phương án xử lý đối với Dự án, bảo đảm tính thống nhất, cùng chia sẻ rủi ro để sớm có phương án khả thi, hiệu quả nhất, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTg, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo;
- Kiểm toán NN;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- NHTMCP Đại chúng Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, CN, ĐMDN, NN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).H.

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Mai Thị Thu Vân