

Số: 204/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2022

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về các dự án đang triển khai tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất**



Ngày 09 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đã chủ trì cuộc khảo sát hiện trường và họp về các dự án đang triển khai tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tham dự cuộc họp có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thê, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi; lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và đại diện một số đơn vị, cơ quan liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

Để nâng cao năng lực khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đáp ứng yêu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng cao, từ năm 2020, Chính phủ đã đồng ý triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn; đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3. Đến nay, Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, việc triển khai các thủ tục bàn giao mặt bằng Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 và các dự án giao thông kết nối khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất còn nhiều bất cập, không bảo đảm tiến độ hoàn thành khai thác các dự án theo đúng mục tiêu đề ra.

1. Về việc bàn giao mặt bằng trên diện tích đất quốc phòng để thực hiện Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và việc xử lý 12 ụ bê tông xi măng trong phạm vi dải lăn của đường lăn W11A thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất:

Việc bàn giao mặt bằng để xây dựng Nhà ga hành khách T3 đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 424/TTg-NN ngày 03 tháng 4 năm 2021. Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch sử dụng đất và sắp xếp, xử lý cơ sở

nhà, đất quốc phòng... Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan, việc triển khai các thủ tục để bàn giao mặt bằng theo quy định còn vướng mắc. Do đó, tại cuộc họp này, các cơ quan liên quan thống nhất trình chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết của Chính phủ để sớm chỉ đạo thống nhất giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Chính phủ, bảo đảm việc bàn giao mặt bằng được thực hiện trong thời gian nhanh nhất, phù hợp quy định của pháp luật.

Yêu cầu các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm trong việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm tham mưu, báo cáo, giải quyết khó khăn, vướng mắc; không vì các thủ tục hành chính làm cản trở, chậm triển khai các dự án.

Để có đủ cơ sở bàn giao các diện tích đất và xử lý tài sản 12 ụ bê tông xi măng nêu trên, giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan xác định rõ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đề xuất phương án giải quyết, xây dựng Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xử lý đồng bộ các vướng mắc nêu trên để thực hiện đồng thời một số thủ tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; trong đó, lưu ý các nội dung của Nghị quyết bảo đảm có sự thống nhất của các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tài chính nghiên cứu tổng thể, toàn diện nội dung cụ thể về phương án xử lý tài sản công, phối hợp với Bộ Quốc phòng hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; có ý kiến của Bộ Tư pháp bằng văn bản, bảo đảm chặt chẽ, đúng thẩm quyền. Trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Chính phủ tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật dự kiến tổ chức vào ngày 20 tháng 7 năm 2022.

Về tiến độ: trong tháng 7 năm 2022, bàn giao 16,05 ha đất quốc phòng cho Dự án nhà ga hành khách T3 và khoảng 11,89 ha đất quốc phòng cho Dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình; giải quyết xong vấn đề tài sản liên quan đến 12 ụ bê tông xi măng trong phạm vi dải lấn của đường lãn W11A thuộc Dự án Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lãn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

2. Về việc triển khai các Dự án Nhà ga hành khách T3 và các dự án giao thông kết nối với nhà ga hành khách T3:

Biểu dương ACV đã hoàn thiện, phê duyệt thiết kế, đấu thầu lựa chọn nhà thầu và sẵn sàng khởi công các hạng mục rà phá bom mìn, móng của công trình.

Yêu cầu ACV và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khởi công trong Quý III năm 2022 sau khi nhận bàn giao mặt bằng, hoàn thành đồng bộ đưa vào khai thác, sử dụng trong tháng 9 năm 2024.

Trong quá trình triển khai các dự án phải bảo đảm an toàn, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát. Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục theo thẩm quyền trong thời gian nhanh nhất.

3. Về việc xử lý tài sản là 12 ụ bê tông xi măng trong phạm vi dải lãn của đường lãn W11A:

Bộ Quốc phòng lập dự án và triển khai đầu tư xây dựng các ụ bê tông xi măng mới theo quy định của pháp luật (cân nhắc việc sử dụng chung cho quân sự và dân dụng, phù hợp với nhu cầu); đồng thời, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện xử lý công trình quốc phòng theo đúng quy định; nội dung này hoàn thành trong Quý III năm 2022.

4. Bộ Quốc phòng triển khai lập dự án đầu tư xây dựng các công trình của các đơn vị quân đội bị ảnh hưởng khi bàn giao đất quốc phòng để xây dựng Nhà ga hành khách T3 và đường giao thông kết nối khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về nguồn vốn đầu tư: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2022.

5. Về trách nhiệm của các cơ quan liên quan:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp kịp thời giải quyết, hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm việc triển khai các dự án nêu trên trong thời gian nhanh nhất.

- Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc bàn giao mặt bằng trên diện tích đất quốc phòng của 2 dự án và triển khai xử lý tài sản là 12 ụ bê tông xi măng.

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, giám sát quá trình triển khai dự án của ACV, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc, bảo đảm hoàn thành đồng bộ Dự án nhà ga hành khách T3.

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận diện tích đất từ Bộ Quốc phòng, khẩn trương triển khai các dự án đường giao thông kết nối với Nhà ga hành khách T3, tiến hành các thủ tục liên quan song song với quá trình triển khai Dự án, hoàn thành Dự án đúng tiến độ yêu cầu, đồng bộ với Nhà ga hành khách T3; bàn giao mặt bằng nhận được từ Bộ Quốc phòng cho Cảng vụ hàng không Miền Nam để giao cho ACV triển khai thi công Nhà ga hành khách T3 theo quy định; bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch liên quan, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong Quý III năm 2022.

- ACV nhận bàn giao mặt bằng, chủ động, khẩn trương triển khai Dự án nhà ga hành khách T3 bảo đảm an toàn, chất lượng, hoàn thành vào tháng 9 năm 2024 như cam kết.

- Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ.

6. Dự án Nhà ga hành khách T3 chịu sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo việc triển khai các dự án nêu trên bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để b/c);
- Các Bộ: GTVT, QP, KH&ĐT, TN&MT, TC, XD, TP;
- Thành ủy, UBND Tp Hồ Chí Minh;
- UB Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- TCT Cảng hàng không VN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lộc, Trợ lý TTgCP, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, NC, TH;
- Lưu: VT, CN (2). LTS

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM**



**Nguyễn Cao Lộc**